00000038

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los dos días del mes de Abril del año dos mil Veinte, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020,** correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY**, realizado por el **CONSORCIO ÑANDE Y POTI.**. El Arq. Oscar Jover Ortiz, Arq. Marlene Aguilera y la Ing. Stefany Garcete, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing, Enrique Ignacio Vázquez García, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. ACUMULADA	CANT. CERTIFIC. 2
6	Movimiento de Suelo / Relleno y compactación	m^3	6.531,00	3.918,60	1.306,20
7	Pavimento pétreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado.	m^2	9.000,00	0,00	1.061,00
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	0,00	394,00
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago: con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica. alt. 2mts.	un	800,00	0,00	80,00
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perímetro de la costa.	m^3	28.000,00	4.760,00	4.200,00
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m^2	2.850,00	0,00	285,00
33	Relleno y compactación	m^3	300,00	0,00	150,00
47	Replanteo y marcación - Baños	m^2	400,00	113,41	200,00
49	Vigas inferiores de HºAº 0,15 x 0,50	m^3	13,00	0,00	6,50
51	Pilar de Ha 0,15x0,30	m^3	5,00	0,00	2,25
53	Relleno y apisonado	m^3	663,00	0,00	331,50
54	Muro de nivelación con mampostería de ladrillo común de 0,30, altura de 0,50	m^2	38,00	0,00	19,00
55	Aislación de losa con revoque hidrofugo y sellado con membrana liquida	m^2	500,00	0,00	250,00
56	Mampostería de ladrillo hueco de 0,15	m^2	450,00	0,00	225,00
69	Conexión de desague cloacal a camara séptica con sistema de decantación (de 1,50x 2,00 prof. 2,00,)con tapa individual de HºAº esp. 10cm y tapas de inspección de 60x60, Estructura de HºAº	un	2,00	0,00	0,50

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CONSORCIO ÑANDE Y POTI Enrique I. Vázquez Aclaración de Firma Contratista	Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta - Fiscal Jefa de Planificación y Proyecto Municipalidad C.D.E. Aclaración de Firma Fiscalización

Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras