BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 10/22

TIPO DE SERVICIO: Mantenimiento de Aberturas del Edificio Principal de Casa Matriz
EMPRESA: DYD ARQUITECTURA Y CONSTUCCIONES SRL
CONTRATO Nro: BNF P Nº 854/2021
LUGAR DE OBRA: CASA MATRIZ
ABERTURA: Aberturas P26, P30, P36, P37, V17 y V18 - 1°P
FECHA DE SOLICITUD: 25 de julio de 2022

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Un. Med.	Cant.
	ABERTURA P26 - 1°P. Gerencia Comercial		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,50
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	10,50
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	10,50
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	1,00
17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	un	1,00
18	Provisión y colocación de cerraduras en bronce de puertas - tipo existente (incluye manijas y dos llaves).	un	1,00
	ABERTURA P30 - 1°P. Marketing		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,50
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	10,50
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	10,50
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	1,00

Arq. Mariano Gonzalez
Jefe de Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	un	1,00
18	Provisión y colocación de cerraduras en bronce de puertas - tipo existente (incluye manijas y dos llaves).	un	1,00
	ABERTURA P36 - 1°P. Baño		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,60
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	10,60
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	10,60
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	1,00
	ABERTURA P37 - Prensa		
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	6,8
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	6,8
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	6.8
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	1,00
	ABERTURA V17 1°P. – Marketing		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,5
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,5
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	23,0
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	17,75
5	Pintura sintética	m2	5,25
13	Provisión y colocación de herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	m	2,00
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	4,20
16	Provisión y colocación de bisagras en bronce (incluye tornillos)	un	2,00
17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	un	1,00
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	un	10,00

Cuevas Pozzoli
Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

30	Provisión y colocación de tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	m2	0,80
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	un	1,00
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	un	1,00
33	Cambio de soporte metálico de tipo patilla para persiana	un	2,00
34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	un	1,00
35	Provisión y colocación de madera terciada (4 mm)	m2	5,50
41	Provisión y colocación de Vidrio crudo (6 mm)	m2	1,9
	ABERTURA V18 1°P. – Marketing		
1	Limpieza y Lijado de Aberturas (previo desmonte y volver a montar)	m2	10,5
2	Limpieza y remoción de pintura (previo desmonte y volver a montar)	m2	23,0
3	Tratamiento de Aberturas anti Cupi`i	m2	23,0
4	Barniz Marino semi Brillo - Satinado Mate	m2	17,75
5	Pintura sintética	m2	5,25
13	Provisión y colocación de herrajes en bronce de ventanas - tipo existente (fallebas).	m	1,00
15	Provisión y colocación de hojas de ventanas - tipo existente. 30 a 50 % de reposición (incluye tornillos y bisagras en similar tipología)	m2	1,00
17	Retiro de pasadores no originales y tratamiento por extracción en aberturas de madera y metálica.	un	1,00
29	Provisión y colocación de tablillas de Persianas (4,5 cm de ancho y 1,5 cm de espesor aprox.).	un	10,00
30	Provisión y colocación de tapas de madera del mecanismo de apertura y cierre de Persianas.	m2	0,80
31	Provisión y colocación mecanismo metálico en rollo de apertura y cierre de Persianas.	un	1,00
32	Cambio y colocación de cinta para persiana. (4 cm de ancho aprox)	un	1,00
33	Cambio de soporte metálico de tipo patilla para persiana	un	2,00

Arq. Mauro Cuevas Pozzoli
Jefatura Obras Reparaciones Mayores
Gabinete de Obras

34	Mantenimiento correctivo de rieleras de persianas (incluye toda estructura perimetral).	un	1,00
35	Provisión y colocación de madera terciada (4 mm)	m2	5,50
41	Provisión y colocación de Vidrio crudo (6 mm)	m2	1,9

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.

Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constarán en el acta de Verificación y Fiscalización

Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 30 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq. Laura Cuevas Gabinete de Obras	Patricia Candia Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

25 JUL 2022