GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, jueves 28 de diciembre del 2023.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
**S.I.T. PARAGUAY S.A**
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**ITACURUBI DEL ROSARIO"**

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la verificación de la zona 1 contacto magnético puerta de acceso principal, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

**GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD**

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Adg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

**SIT**
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

| FACTURAR | SI | NO |
|---|---|---|

# Departamento Técnico

**Nº:0008427**

| | |
|---|---|
| Cliente: BNF | |
| Nº Cuenta: 0231 | Nº Presupuesto: |
| Dirección: | Ciudad: Itacurubí del Rosario |
| Barrio: | Teléfono: |
| Dirección de mail: | Celular: |

## Datos del Servicio

**Servicio:** Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... Nº de Imei instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: ..... Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: .....

## Descripción del trabajo realizado

se procedio a la verificación de la alarma la cual se encontro que el Cm estaba con falla, se procedio al cambio de la misma, tambien se procedio a verificar el Panico de Gerencia la cual se encontro que la Resistencia estaba con falla

**Check List**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de Sistema | SI | NO |
| 2 | Test ok | SI | NO |
| 3 | Prueba de Equipo | SI | NO |
| 4 | Prueba de Activación | SI | NO |
| 5 | Armado Parcial | SI | NO |
| 6 | Prueba de Botón Pánico | SI | NO |
| 7 | Prueba Códigos | SI | NO |

**Operador Responsable:** .....

## Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

| Ítem | Ref. | Descripción / Serie Nº | Cant./Long. | Ítem | Ref. | Descripción / Serie Nº | Cant./Long. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cm | 1 | 9 | | | |
| 2 | 1 | Resistencia S.4 | 1 | 10 | | | |
| 3 | | | | 11 | | | |
| 4 | | | | 12 | | | |
| 5 | | | | 13 | | | |
| 6 | | | | 14 | | | |
| 7 | | | | 15 | | | |
| 8 | | | | 16 | | | |

**Observaciones:** se isieron pruebas y quedo funcionando y todas las señales llegaron al monitoreo de S.T

Técnicos: Pedro Q. Pablo D.

Fecha de Inicio: 29/12/23 Hora de llegada: 11:00 Fecha de Finalización: 29/12/23 Hora de Salida: 12:15

Firma Técnico

BANCO NACIONAL DE FOMENTO ★ SUCURSAL ★ ROSARIO ★ BNF

Firma Cliente/Contacto
Carlos J. Barreto Colarte
Gerente
BNF - Suc. Itac. del Rosario