essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 174/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra

FECHA: 07/12/2020

GERENCIA COMERCIAL 08-12-2020 ESSAP S.A.

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 038/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 4 Convenio Modificatorio N° 01/2020 – CONTRATO N° 131/2019**, presentado por la empresa **DIANEL S.A.**, a fin de aprobar los trabajos certificados correspondientes al mes de Noviembre 2020, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	223

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 51% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-006-

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2020 - EMPRESA DIANEL				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
788	11-0322-09-000-8	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
783	11-0322-04-000-3	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21226	11-0272-09-000-2	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21225	11-0226-13-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21224	11-0212-14-000-6	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21223	11-0191-03-000-2	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
2147	11-0182-12-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21222	11-0144-16-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21221	11-0143-05-000-7	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21220	11-0091-12-001-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21547	13-0614-08-000-3	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21215	10-0636-16-000-5	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21214	10-0636-03-000-5	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21216	10-0639-17-001-0	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21213	10-0635-02-000-5	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21212	10-0629-06-000-2	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21218	10-0648-06-000-9	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
29	10-0612-17-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21201	13-0556-04-000-8	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21206	10-0479-21-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
2998	10-0185-12-001-9	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21205	10-0137-04-000-0	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21208	10-0579-14-000-1	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21207	10-0556-18-000-2	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21210	10-0581-11-000-9	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21229	11-0404-14-000-3	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21228	11-0380-02-000-1	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21202	11-0357-09-000-2	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
9497	11-0429-01-000-4	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
9483	11-0430-11-000-3	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21227	11-0301-08-002-6	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
878	11-0350-10-000-7	Inst. de Tanque	11/11/2020	Carmelo Rojas
21560	13-0764-16-000-4	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21553	13-0764-17-001-2	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21548	13-0596-03-001-6	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21551	13-0596-04-000-0	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21554	13-0596-10-000-3	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21559	13-0595-17-002-5	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21563	13-0595-17-001-8	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21558	13-0595-18-000-2	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21556	13-0595-20-000-1	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21555	13-0595-90-025-3	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas

-001-

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2020 - EMPRESA DIANEL				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
21561	13-0595-90-004-8	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21350	13-0595-06-000-3	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21550	13-0595-08-000-5	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21552	13-0595-93-027-0	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21562	13-0595-90-003-1	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21549	13-0600-01-000-7	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21347	13-0392-11-000-6	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21557	13-2062-03-000-3	Inst. de Tanque	16/11/2020	Carmelo Rojas
21541	13-0595-90-034-5	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21542	13-0600-11-000-4	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21543	13-0596-05-000-1	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21545	13-0749-06-000-6	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21546	13-0750-90-046-3	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21533	13-0748-04-000-5	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21536	13-0746-08-000-1	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21535	13-0747-13-000-2	Inst. de Tanque	19/11/2020	Carmelo Rojas
21680	37-0891-01-200-3	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21694	37-0891-18-200-7	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21695	37-0891-14-200-3	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21692	37-0891-13-200-2	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21685	37-0891-02-200-4	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21684	37-0891-11-200-0	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21725	37-0891-10-200-9	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21693	37-0891-06-200-8	Inst. de Tanque	27/11/2020	Carmelo Rojas
21703	37-0892-17-200-5	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21705	37-0892-15-200-3	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21706	37-0892-11-200-9	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21704	37-0892-10-200-8	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21696	37-0892-08-200-9	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21707	37-0892-16-200-4	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21714	37-0892-19-200-7	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21679	37-0892-21-200-6	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21682	37-0885-14-200-6	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21723	37-0885-15-200-7	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21733	37-0885-04-200-9	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21681	37-0885-17-200-9	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21729	37-0883-08-200-5	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21728	37-0883-07-200-4	Inst. de Tanque	28/11/2020	Carmelo Rojas
21841	26-0384-02-001-2	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21840	26-0952-12-001-8	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21839	26-0378-21-000-1	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21838	26-0308-04-000-9	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas

-008-

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS MES DE NOVIEMBRE 2020 - EMPRESA DIANEL				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
21836	26-0308-03-000-8	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21837	26-0305-04-000-2	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21834	26-0952-12-000-1	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21843	26-0377-90-003-1	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21815	26-0571-10-001-9	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21813	26-0834-08-000-1	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21812	26-0571-11-000-3	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21811	26-0834-06-000-9	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21814	26-0571-10-000-2	Inst. de Tanque	02/12/2020	Carmelo Rojas
21845	26-0402-12-000-1	Inst. de Tanque	04/12/2020	Carmelo Rojas
21623	26-0740-27-000-0	Inst. de Tanque	04/12/2020	Carmelo Rojas
2411	26-0687-16-000-6	Inst. de Tanque	04/12/2020	Carmelo Rojas
21809	26-0226-14-000-3	Inst. de Tanque	05/12/2020	Carmelo Rojas
21721	37-0890-04-200-7	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21722	37-0883-11-200-5	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21730	37-0883-09-200-6	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21727	37-0885-10-200-2	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21726	37-0885-12-200-4	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21724	37-0885-11-200-3	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21719	37-0890-25-200-2	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21720	37-0890-08-200-1	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21854	37-0891-03-200-5	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21718	37-0890-05-200-8	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21731	37-0883-05-200-2	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21734	37-0883-19-200-3	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21732	37-0892-14-200-2	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21683	37-0890-10-200-0	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21808	37-0538-90-211-3	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21735	37-0540-20-200-9	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas
21740	37-0540-19-200-1	Inst. de Tanque	06/12/2020	Carmelo Rojas

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-009-

SAP - EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGU[illegible]A.

rencia Comercial

LPN N° 29 - 2019

CERTIFICADO N° 9	
Mes:	Noviembre

NTRATISTA: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.

Monto Basico del Contrato N° 131-19 : 4.406.700.000.- Gs mas Ampliacion de Contrato: 837.273.00.- Gs

Plazo Contractual: 360 dias

PLANILLA DE MEDICIÓN POR PRECIOS UNITARIOS

CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS – EN LA MODADLIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 370.464 mas CONVENIO MODIFICATORIO N° 01/2020

DESCRIPCION		Contractuales				Incidencia del Rubro sobre el Total	Cantidades obra Ejecutada			Importe					
		Canti dad	Uni	Precios Unitarios	Precio Totales		Ante rior	Presente	Actual	Acumulado Anterior		Presente		Acaumulado Actual	
	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador														
1	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador.	3.570	kit	1.468.900	5.243.973.000	100,00%	3.000	223	3.223	84,03%	4.406.700.000	6,25%	327.564.700	90,28%	4.734.264.700
Total por Precios Unitarios					**5.243.973.000**	**100,00%**					**4.406.700.000**		**327.564.700**		**4.734.264.700**

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

-110-

SSAP - EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL P .GUAY S.A.

CERTIFICADO N° 9	
Mes:	Noviembre

erencia Comercial

LPN N° 29 - 2019

ONTRATISTA: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.

Monto Basico del Contrato N° 131-19 : 4.406.700.000.- Gs mas Ampliacion de Contrato: 837.273.00.- Gs

Plazo Contractual: 360 dias

MEDICIÓN GENERAL POR PRECIOS UNITARIOS

CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS -- EN LA MODADLIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 370.464 mas CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 /2020.-

MEDICIÓN GENERAL POR PRECIOS UNITARIOS

LOTE		RUBROS	Un	Comp.	Precio Unitarios Guaranies	Precios Totales Guaranies		OBRA EJECUTADA					
								Monto Guaranies			Incidencia en Porcentaje		
	Iten	Medicion por Precios Unitarios					INCID. Rubro	Acumul. anterior	Presente	Acumul. Actual	Acumulado anterior	Presente	Acumul. actual
	1	CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS -- EN LA MODADLIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - ID N° 370.464 mas CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 /2020.-	gl	1	5.243.973.000	5.243.973.000	100,00%	4.406.700.000	327.564.700	4.734.264.700	84,03%	6,25%	90,28%
TOTAL GENERAL CONTRACTUAL						**5.243.973.000**	**100,00%**	**4.406.700.000**	**327.564.700**	**4.734.264.700**	**84,03%**	**6,25%**	**90,28%**

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-1

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

042-

DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

Planilla de tanques instalados

N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:	N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:
1	12.0075.16.000.0	21.200	11/11/2020	54	26.1378.06.000.9	13.518	11/11/2020
2	12.0075.15.000.9	21.199	11/11/2020	55	13.0600.11.000.4	21.542	11/11/2020
3	10.0618.10.000.1	21.211	11/11/2020	56	13.0595.90.034.5	21.541	11/11/2020
4	10.0612.17.000.4	29	11/11/2020	57	13.0750.90.046.3	21.546	11/11/2020
5	10.0635.02.000.5	21.213	11/11/2020	58	13.0596.05.000.1	21.543	11/11/2020
6	10.0629.06.000.2	21.212	11/11/2020	59	13.0749.06.000.6	21.545	11/11/2020
7	10.0636.16.000.5	21.215	11/11/2020	60	13.1267.13.000.0	21.540	12/11/2020
8	13.0556.04.000.8	21.201	11/11/2020	61	13.1265.06.000.8	21.539	12/11/2020
9	10.0581.11.000.9	21.210	11/11/2020	62	13.1380.10.000.1	21.544	12/11/2020
10	13.0392.11.000.6	21.347	11/11/2020	63	13.1338.08.000.9	21.538	12/11/2020
11	11.0357.09.000.2	21.202	11/11/2020	64	13.0128.21.000.4	21.346	11/11/2020
12	10.0639.17.001.0	21.216	11/11/2020	65	13.0565.01.000.9	21.349	13/11/2020
13	10.0636.03.000.5	21.214	11/11/2020	66	13.0470.01.000.6	6.900	11/11/2020
14	26.0954.08.001.5	21.565	17/11/2020	67	13.0113.49.000.8	21.344	11/11/2020
15	10.0579.14.000.1	21.209	11/11/2020	68	13.0397.05.000.8	21.348	11/11/2020
16	10.0556.18.000.2	21.207	11/11/2020	69	13.0746.08.000.1	21.536	13/11/2020
17	10.0648.06.000.9	21.218	11/11/2020	70	13.0748.04.000.5	21.533	14/11/2020
18	10.0648.08.000.1	21.219	11/11/2020	71	13.0849.14.000.2	21.532	16/11/2020
19	10.0185.12.001.9	2.998	11/11/2020	72	13.0978.12.001.8	21.534	16/11/2020
20	10.0137.04.000.0	21.205	11/11/2020	73	13.0747.13.000.2	21.535	16/11/2020
21	10.0479.21.000.4	21.206	11/11/2020	74	13.1529.01.000.0	21.570	17/11/2020
22	11.0091.12.001.4	21.220	11/11/2020	75	13.1532.05.000.4	7.084	16/11/2020
23	11.0143.05.000.7	21.221	11/11/2020	76	13.1532.02.000.1	7.081	17/11/2020
24	11.0182.12.000.4	2.147	11/11/2020	77	13.1609.02.000.6	21.566	17/11/2020
25	11.0144.16.000.4	21.222	11/11/2020	78	13.2156.90.002.1	21.569	17/11/2020
26	11.0212.14.000.6	21.224	11/11/2020	79	13.0997.16.000.2	21.571	17/11/2020
27	11.0226.13.000.4	21.225	11/11/2020	80	13.1078.67.000.9	21.567	17/11/2020
28	11.0272.09.000.2	21.226	11/11/2020	81	13.2096.22.000.1	13.525	17/11/2020
29	11.0301.08.002.6	21.227	11/11/2020	82	13.2073.01.000.3	7.241	17/11/2020
30	11.0404.14.000.3	21.229	11/11/2020	83	13.0127.22.000.6	21.345	18/11/2020
31	11.0429.01.000.4	9.487	11/11/2020	84	13.2016.02.000.3	21.572	18/11/2020
32	11.0430.11.000.3	9.483	11/11/2020	85	13.2157.11.000.1	21.578	18/11/2020
33	11.0191.03.000.2	21.223	11/11/2020	86	13.1082.18.000.4	21.575	18/11/2020
34	11.0380.02.000.1	21.228	11/11/2020	87	10.0557.09.000.5	21.208	11/11/2020
35	12.0440.17.000.1	21.282	11/11/2020	88	13.1081.03.000.3	21.663	18/11/2020
36	13.0614.08.000.3	21.547	11/11/2020	89	13.1131.04.000.0	21.665	19/11/2020
37	13.0595.90.004.8	21.561	11/11/2020	90	13.0152.13.200.0	21.658	19/11/2020
38	13.0595.90.003.1	21.562	11/11/2020	91	13.0484.44.000.6	21.660	19/11/2020
39	13.0595.17.001.8	21.563	11/11/2020	92	13.1082.03.000.2	21.664	19/11/2020
40	13.0764.17.001.2	21.553	11/11/2020	93	13.0485.05.000.8	21.651	19/11/2020
41	13.0764.16.000.4	21.560	11/11/2020	94	13.0134.16.000.9	21.657	20/11/2020
42	13.0596.10.000.3	21.554	11/11/2020	95	37.0892.15.200.3	21.705	23/11/2020
43	13.0595.17.002.5	21.559	11/11/2020	96	37.6068.90.503.3	21.698	23/11/2020
44	13.0595.18.000.2	21.558	11/11/2020	97	37.6068.90.510.1	21.697	23/11/2020
45	13.0595.20.000.1	21.556	11/11/2020	98	37.6068.90.508.8	21.699	23/11/2020
46	13.2062.03.000.3	21.557	11/11/2020	99	37.6068.90.509.5	21.700	23/11/2020
47	13.0595.90.025.3	21.555	11/11/2020	100	37.6068.90.512.5	21.701	23/11/2020
48	13.0595.06.000.3	21.350	11/11/2020	101	37.6070.90.508.9	21.702	23/11/2020
49	13.0595.08.000.5	21.550	11/11/2020	102	37.0892.16.200.4	21.707	24/11/2020
50	13.0595.93.027.0	21.552	11/11/2020	103	37.0892.11.200.9	21.706	24/11/2020
51	13.0596.04.000.0	21.551	11/11/2020	104	37.0891.01.200.3	21.680	24/11/2020
52	13.0596.03.001.6	21.548	11/11/2020	105	37.0892.17.200.5	21.703	24/11/2020
53	13.0600.01.000.7	21.549	11/11/2020	106	37.0892.10.200.8	21.704	24/11/2020

Gustavo González Centurión
Jefe de Enlace de Conexión y Recaudación
essap sa

DIANEL S.A.
RUC: 80078069-8

-012-

DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.							
Planilla de tanques instalados							
N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:	N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:
107	13.1776.20.000.3	21.608	24/11/2020	160	37.0885.04.200.9	21.733	28/11/2020
108	37.6070.90.509.6	21.708	24/11/2020	161	37.0885.15.200.7	21.723	28/11/2020
109	37.6069.90.502.5	21.709	24/11/2020	162	37.0892.14.200.2	12.732	28/11/2020
110	37.6068.90.511.8	21.710	24/11/2020	163	26.0378.18.000.1	21.853	28/11/2020
111	37.6070.90.506.5	21.716	24/11/2020	164	37.0538.90.211.3	21.808	28/11/2020
112	37.6069.90.506.3	21.711	24/11/2020	165	37.0540.16.200.8	21.807	28/11/2020
113	37.6070.90.503.4	21.712	24/11/2020	166	37.0541.90.215.1	21.805	28/11/2020
114	37.6071.90.506.4	21.713	24/11/2020	167	37.0541.90.216.8	21.806	28/11/2020
115	37.6071.90.505.7	21.678	24/11/2020	168	11.0350.10.000.7	878	11/11/2020
116	37.6071.90.501.9	21.677	24/11/2020	169	37.6070.90.504.1	21.804	28/11/2020
117	37.0891.02.200.4	21.685	25/11/2020	170	11.0322.09.000.8	788	11/11/2020
118	37.0892.08.200.9	21.696	25/11/2020	171	13.0595.90.002.4	21.822	28/11/2020
119	37.0892.21.200.6	21.679	21/11/2020	172	13.0599.14.000.4	21.820	27/11/2020
120	37.0892.19.200.7	21.714	25/11/2020	173	13.0601.13.000.5	21.821	27/11/2020
121	37.0885.14.200.6	21.682	25/11/2020	174	26.0571.10.001.9	21.815	30/11/2020
122	37.0890.10.200.0	21.683	25/11/2020	175	26.0834.08.000.1	21.813	28/11/2020
123	37.0891.11.200.0	21.684	25/11/2020	176	13.0029.90.024.6	21.818	28/11/2020
124	37.0885.17.200.9	21.681	25/11/2020	177	26.0571.11.000.3	21.812	28/11/2020
125	37.0891.14.200.3	21.695	25/11/2020	178	13.0597.04.000.9	21.819	28/11/2020
126	37.0891.13.200.2	21.692	25/11/2020	179	26.0834.06.000.9	21.811	28/11/2020
127	37.0891.06.200.8	21.693	25/11/2020	180	13.0601.05.000.0	21.817	28/11/2020
128	37.0891.18.200.7	21.694	25/11/2020	181	13.0601.06.000.1	21.816	28/11/2020
129	37.6071.90.502.6	21.686	25/11/2020	182	26.0571.10.000.2	21.814	28/11/2020
130	37.6072.90.509.4	21.687	25/11/2020	183	26.1102.12.000.5	21.810	28/11/2020
131	37.6072.90.508.7	21.688	25/11/2020	184	26.0740.27.000.0	21.623	28/11/2020
132	26.0382.10.000.2	5.561	30/11/2020	185	26.0226.14.000.3	21.809	28/11/2020
133	37.6072.90.502.5	21.689	25/11/2020	186	26.0687.16.000.6	2.411	27/11/2020
134	37.0077.90.008.5	21.690	25/11/2020	187	13.0598.02.000.6	21.842	30/11/2020
135	37.0016.09.000.8	21.691	25/11/2020	188	26.0384.02.001.2	21.841	28/11/2020
136	37.0901.06.200.2	21.743	27/11/2020	189	26.0952.12.001.8	21.840	28/11/2020
137	37.0901.04.200.0	21.742	27/11/2020	190	13.0601.03.000.8	21.844	30/11/2020
138	37.0892.23.200.8	21.741	27/11/2020	191	13.0596.02.000.8	21.835	30/11/2020
139	37.0892.90.211.0	21.736	27/11/2020	192	26.0378.21.000.1	21.839	28/11/2020
140	37.0901.01.200.7	21.739	27/11/2020	193	26.0308.04.000.9	21.838	28/11/2020
141	37.0540.11.200.3	21.738	27/11/2020	194	26.0308.03.000.8	21.836	28/11/2020
142	37.0540.19.200.1	21.740	27/11/2020	195	26.0305.04.000.2	21.837	28/11/2020
143	37.0540.20.200.9	21.735	27/11/2020	196	26.0952.12.000.1	21.834	28/11/2020
144	37.0892.90.210.3	21.737	27/11/2020	197	26.0377.90.003.1	21.843	28/11/2020
145	37.1230.07.200.3	21.621	27/11/2020	198	26.0402.12.000.1	21.845	30/11/2020
146	37.0890.04.200.7	21.721	28/11/2020	199	26.0281.19.000.1	21.848	30/11/2020
147	37.0890.08.200.1	21.720	28/11/2020	200	26.0281.54.000.4	21.852	30/11/2020
148	37.0890.25.200.2	21.719	28/11/2020	201	26.0740.30.000.0	21.849	30/11/2020
149	37.0890.05.200.8	21.718	28/11/2020	202	26.0740.35.000.5	21.846	28/11/2020
150	37.0883.11.200.5	21.722	28/11/2020	203	13.0335.07.000.4	21.607	30/11/2020
151	37.0883.09.200.6	21.730	28/11/2020	204	37.6070.90.502.7	21.847	30/11/2020
152	37.0883.08.200.5	21.729	28/11/2020	205	13.1772.04.000.7	21.832	30/11/2020
153	37.0883.07.200.4	21.728	28/11/2020	206	26.1679.31.000.7	2.740	30/11/2020
154	37.0885.10.200.2	21.727	28/11/2020	207	11.322.04.000.3	783	11/11/2020
155	37.0885.12.200.4	21.726	28/11/2020	208	26.1356.02.000.1	21.378	30/11/2020
156	37.0885.11.200.3	21.724	28/11/2020	209	26.0417.03.000.3	21.831	30/11/2020
157	37.0883.05.200.2	21.731	28/11/2020	210	26.0204.17.000.2	21.830	30/11/2020
158	37.0883.19.200.3	21.734	28/11/2020	211	26.0204.15.001.7	21.829	30/11/2020
159	37.0891.03.200.5	21.854	28/11/2020	212	26.0643.11.000.3	21.833	30/11/2020

-013-

Gustavo González Denturión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

DIANEL S.A.
80078000-

DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.

Planilla de tanques instalados

N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:	N°	Cta. Cte. Ctral.	O.T.	Fecha:
213	26.0205.13.000.7	21.828	28/11/2020				
214	26.0206.39.000.6	21.827	30/11/2020				
215	26.0496.27.000.6	21.823	28/11/2020				
216	26.0480.11.000.6	21.824	28/11/2020				
217	26.0115.08.001.4	21.825	30/11/2020				
218	26.0115.08.000.7	21.826	28/11/2020				
219	13.0399.05.000.6	21.659	20/11/2020				
220	37.0891.10.200.9	21.725	28/11/2020				
221	37.6072.90.507.0	21.715	25/11/2020				
222	26.0954.08.000.8	21.564	17/11/2020				
223	13.5189.35.000.7	21.568	17/11/2020				

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Ejecución
essap sa

DIANEL S.A.
RUC: 80078069-8

-014-

Resumen General de Certificado de Obra

Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP SA)

Certificado N° 9

cial - Contratante: Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A. RUC: 80078069-8

Contrato Nº 131/2019 mas Convenio Modificatorio N° 1/2020

citación Pública Nacional Nº 29/2019 "Contratación de empresas de servicios para la provisión y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios" - En la Modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID Nº 370.464

Código Catálogo	Descripción del Bien	Obra Adjudicada			Avance Físico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
		Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst.	Cant. Acum.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Física	Importe Gs.	% a ejecutar
72102303-998	Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e instalación eléctrica)	**3.000**	**1.468.900**	**4.406.700.000**	**223**	**3.000**	**6,25 %**	**90,28 %**	**327.564.700**	**4.406.700.000**	**347**	**509.708.300**	**9,72 %**
	Convenio Modificatorio N° 1 /20202	**570**	**1.468.900**	**837.273.000**									
	Total General	**3.570**		**5.243.973.000**									
	Avances de Obra												
	Certificado de Obra Nº 1 - correspondiente al mes de Diciembre 2019				383	383	12,77 %	12,77 %	562.588.700	562.588.700	3.187	4.681.384.300	89,27 %
	Certificado de Obra Nº 2 - correspondiente al mes de Enero 2020				350	733	11,67 %	24,44 %	514.115.000	1.076.703.700	2.837	4.167.269.300	79,47 %
	Certificado de Obra Nº 3 - correspondiente al mes de Febrero 2020				400	1.133	13,33 %	37,77 %	587.560.000	1.664.263.700	2.437	3.579.709.300	68,26 %
	Certificado de Obra Nº 4 - correspondiente al mes de Abril 2020				402	1.535	13,40 %	51,17 %	590.497.800	2.254.761.500	2.035	2.989.211.500	57,00 %
	Certificado de Obra Nº 5 - correspondiente al mes de Mayo 2020				92	1.627	3,07 %	54,24 %	135.138.800	2.389.900.300	1.943	2.854.072.700	54,43 %
	Certificado de Obra Nº 6 - correspondiente al mes de Junio 2020				501	1.745	16,70 %	70,94 %	735.918.900	3.125.819.200	1.442	2.118.153.800	40,39 %
	Certificado de Obra Nº 7 - correspondiente al mes de Julio 2020				632	2.760	21,07 %	92,00 %	928.344.800	4.054.164.000	810	1.189.809.000	22,69 %
	Certificado de Obra Nº 8 - correspondiente al mes de Agosto 2020				240	3.000	8,00 %	100,00 %	352.536.000	4.406.700.000	570	837.273.000	15,97 %
	Certificado de Obra Nº 9- correspondiente al mes de Noviembre 2020				223	3.223	7,43 %	107,44 %	327.564.700	4.734.264.700	347	509.708.300	9,72 %
									Importe a Cobrar Certificado de Obra Nº 09			**327.564.700**	

Luz Virginia Larramendia
Representante Legal
Dianel S.A.

Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.
RUC 80078069-8

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

-045-