MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE SANITARIOS

UBICACIÓN: ESC.BASICA Nº 5537 MANUEL ORTIZ GUERRERO DE PUERTO INDIO- DISTRITO DE MBARACAYU-DPTO. DE ALTO PARANA.

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	***Trabajos prelliminares***												
1.1	Replanteo y marcación												
1.2	Relleno y compactación												
2	***Estructura de H°A°***												
2.1	Excavación Zapata de H°A° (0,80x0,80x0,40)												
2.2	Pilar de H°A° (15x30)												
2.3	Vigas de fundación de H°A° (20x25)												
2.4	Vigas cadena de H°A° superior												
3	***Mampostería***												
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes												
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15												
3.3	Aislación horizontal												
4	**Revoque**												
4.1	Revoque de pared interior												
4.2	Revoque de pared exterior con hidrófugo												
4.3	Revestimiento de azulejos												
5	**Techo**												
5.1	Techo de cerámico (tejas con tejuelones de 1ª, maderamen tirantes y viga en galeria)												
5.2	Canaleta, bajadas y desague pluvial												
5.3	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (50 ml)												
6	**Piso**												
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)												
6.2	Piso cerámico												
6.3	Zócalo cerámico												
6.4	Piso baldosón para guarda obra												
6.5	Piso de Hº para acceso a discapacitados												
6.6	Desague cloacal, registros, (2)cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación												
6.7	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(5 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios y artefactos para un baño especial para discapacitados)												
7	**Aberturas**												
7.1	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,90x2.10)												
7.2	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,70x2.10)												
7.3	Provisión y colocación de puertas metálicas (0,60x1,70)												
7.4	Ventana balancín con vidrios de 4mm												
8	***Pintura***												
8.1	Paredes interior												
8.2	Paredes exterior												
8.3	Aberturas :puertas, ventanas												
8.4	De canaletas y bajadas												
8.5	De techo: maderamen, tejuelones y viga												
9	**Instalación eléctrica**												
9.1	Instalación eléctrica(tablero principal, acometida 30mts,provisión de cableados)												
9.3	Provisión y colocación (4un. De lámpara fluorescente colgante 2x40w,3 un.De lámpara fluorescente 1x40w, 3bocas para toma)incluye cables												
9.4	Limpieza final												