GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

DIRECCION DE OBRAS

PROPIETARIO: Col. Nac. Espíritu Santo
OBRA: Construcción de Aula en P.B. con techo de H°A°.
UBICACIÓN: Mora Cue.

CRONOGRAMA DE EJECUCION					
CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°					
Nº	RUBRO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel de obra				
1.2	Limpieza y Preparación del terreno				
1.3	Replanteo				
1.4	Vallado de obra				
2	**Cimiento PBC**				
2.1	Excavación para carga de cimiento de PBC (incluye galería)				
2.2	Carga de Cimiento de PBC (incluye galería)				
3	**Estructura de HºAº**				
3.1	Excavación para zapata de H°A°				
3.2	Zapatas de HºAº				
3.3	Pilar de H°A°				
3.4	Vigas de HºAº				
3.5	Losa de HºAº				
3.6	Loseta de HºAº				
3.7	Encadenado Inferior de HºAº de 13x27 para muros de 15 y de 25x30 para muro de 30				
3.8	Encadenado superior de HºAº de 13x27				
4	**Mampostería**				
4.1	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,45m				
4.2	Muro de ladrillo común visto (0,15m)				
4.3	Muro de ladrillo común visto (0,30m)				
4.4	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm				
5	**Aislaciones**				
5.1	De paredes en U				
5.2	De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)				
6	**Revoque**				
6.1	De Paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo				
6.2	De pilares de HºAº con azotada impermeable				
6.3	De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable				
7	**Piso**				
7.1	Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja)				
7.2	Carpeta de regularización				
7.3	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra.				
7.4	Zócalo Cerámico				
8	**Aberturas Metálicas**				
8.1	Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación)				
8.2	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación				
8.3	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,70 - con colocación				

9	**Alfeizar de Ventanas**				
9.1	De Revoque 1:3 (Cemento y Arena)				
10	**Pintura**				
10.1	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color				
10.2	De pilares al agua				
10.3	De Losas y Vigas a la cal				
10.4	De Aberturas Metálicas con pintura sintética				
11	**Provisión y colocación Vidrios crudos**				
12	**Instalación Eléctrica**				
12.1	Provisión y colocación de Tablero seccional				
12.2	Tablero comando de luces				
12.3	Tablero comando de ventiladores				
12.4	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w				
12.5	Instalación de Tomas				
12.6	Instalación de artefacto eléctrico - ventilador				
12.7	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores				
13	**Mobiliarios**				
13.1	Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación)				
14	**Reparaciones en aula existente**				
14.1	Remoción de aislación existente				
14.2	Aislación de losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%)				
14.3	Pintura de Losa en galería				
15	**Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)**				