Asunción, 11 de Agosto de 2014.-

ADENDA Nº 1

Donde dice:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. **Especificaciones Técnicas**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD
1	72131601-9997	**DIMENSIONES:** Largo: 8.00 mts. Ancho: 3.00 mts. Altura: 2.50 mts. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:** ✓ La estructura principal fabricada en perfil estructural de Acero al Carbono, Calidad ASTM A36.- ✓ Soldadura proceso MIG MAG. ✓ Las paredes y techos externos en chapa plegada de acero al carbono. ✓ Internamente paredes y cielo raso de PVC. ✓ Piso de madera multilaminado fenólico, parte superior revestida con alfombra de goma antideslizante tipo moneda. ✓ Piso del sanitario con chapa antideslizante. ✓ Aislación termo-acústica en paredes y techo con Isopor ESP F de 50 mm de espesor. ✓ Base del módulo Largo 9.00 Ancho 3.00 Profundidad 0.40 cm. Piedra bruta colocada Alisado con cemento 1:3 **DEPENDENCIAS-EQUIPAMIENTOS:** ✓ (01)Cama metálica doble con colchones, adosadas a la pared. ✓ (02)A.A.de 9.000 BTU.- ✓ (01)Puerta metálica de acceso 0,80 x 2,10. (01)Puerta metálica corrediza 0,80 x 2,10. (01)Puerta placa 0,70 x 2,10. (01) Puerta corrediza en sanitario. ✓ Ventanas de blindex corredizas de: (03) ventanas de 1,40 x 1,00 (02) ventanas de 1,00 x 1,00 (01) ventanas de 0,70 x 0,40 ✓ Mesada: Largo 8.00 mts. Ancho 3.00 mts. Altura 2.50 mts. Lavatorio Instalación de Agua. ✓ (01)Baño equipado (inodoro, lavatorio, ducha, espejo, extractor, griferías, etc.). ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua potable. ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua servida. ✓ Incluye logotipo pintado por las paredes externas del módulo. *-Instalaciones eléctricas (artefactos de iluminación, tablero eléctrico, toma corrientes de 220 Volts exterior y/o generador, medidor ANDE). *-Instalación telefónica COPACO. *-Instalación de agua corriente. *-Instalación Sanitaria: Lavatorio. Inodoro. Ducha.	UNIDAD	3

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA

		Rejilla piso. **Revestimiento:** Toda la estructura metálica será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestida con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color a elección del cliente. Localidades: **PEDRO JUAN CABALLERO; SALTO DEL GUAIRA Y DEPÓSITO.**		

Debe decir:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

2. **Especificaciones Técnicas**

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD
1	72131601-9997	**DIMENSIONES:** Largo: 8.00 mts. Ancho: 3.00 mts. Altura: 2.50 mts. **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:** ✓ La estructura principal fabricada en perfil estructural de Acero al Carbono, Calidad ASTM A36.- ✓ Soldadura proceso MIG MAG. ✓ Las paredes y techos externos en chapa plegada de acero al carbono. ✓ Internamente paredes y cielo raso de PVC. ✓ Piso de madera multilaminado fenólico, parte superior revestida con alfombra de goma antideslizante tipo moneda. ✓ Piso del sanitario con chapa antideslizante. ✓ Aislación termo-acústica en paredes y techo con Isopor ESP F de 50 mm de espesor. ✓ Base del módulo Largo 9.00 Ancho 3.00 Profundidad 0.40 cm. Piedra bruta colocada Alisado con cemento 1:3 **DEPENDENCIAS-EQUIPAMIENTOS:** ✓ (01)Cama metálica doble con colchones, adosadas a la pared. ✓ (02)A.A.de 9.000 BTU.- ✓ (01)Puerta metálica de acceso 0,80 x 2,10. (01)Puerta metálica corrediza 0,80 x 2,10. (01)Puerta placa 0,70 x 2,10. (01) Puerta corrediza en sanitario. ✓ Ventanas de blindex corredizas de: (03) ventanas de 1,40 x 1,00 (02) ventanas de 1,00 x 1,00 (01) ventanas de 0,70 x 0,40 ✓ Mesada: Largo 1,50 mts. Ancho 0,55 mts. Altura 0,90 mts. Lavatorio Instalación de Agua. ✓ (01)Baño equipado (inodoro, lavatorio, ducha, espejo, extractor, griferías, etc.). ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua potable. ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua servida. ✓ Incluye logotipo pintado por las paredes externas del módulo. *-Instalaciones eléctricas (artefactos de iluminación, tablero eléctrico, toma corrientes de 220 Volts exterior y/o generador, medidor ANDE). *-Instalación telefónica COPACO. *-Instalación de agua corriente. *-Instalación Sanitaria: Lavatorio.	UNIDAD	2

ECON. REINALDO RUIZ DIAZ VERA
U.O.C.

		Inodoro. Ducha. Rejilla piso. **Revestimiento:** Toda la estructura metálica será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestida con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color a elección del cliente. Localidades: **PEDRO JUAN CABALLERO; SALTO DEL GUAIRA Y DEPÓSITO.**		