Contratación de Analista de Operaciones UAP	PRMCHA-28-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Central	Est.	150,386.00	31/01/21	01/08/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**19/03/21**				
Contratación de Analista de Operaciones UCP	PRMCHA-29-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Central	Est.	63,957.00	01/03/21	01/08/21		12/12/23	Agregar Comentario
			Real		**30/03/21**				
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-2-ANDE - Gerencia Técnica - DH/UA									
Método: 3CV (3CV)									
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior.	PRMCHA-4-3CV-CI- Evaluación en curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	23/10/20	01/08/21		30/12/25	Acta de Apertura de Ofertas 9/2021 (25/03/2021) *10/05/2021 11:43* Agregar Comentario
			Real		**14/01/21**				
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Junior.	PRMCHA-5-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	100,257.00	31/01/21	01/08/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**19/03/21**				
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Junior.	PRMCHA-7-3CV-CI- Evaluación en curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	100,257.00	23/10/20	01/07/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**12/01/21**				
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero en Automatización y Control Senior.	PRMCHA-10-3CV-CI- Evaluación en curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	30/10/20	01/07/21		30/12/25	Acta de Apertura N° 16/2021 (23/04/2021) *10/05/2021 14:29* Agregar Comentario
			Real		**14/01/21**				
Contratacion de Especialista Ambiental	PRMCHA-11-3CV-CI- Declaración de Licitación Desierta **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	14/01/21	01/06/21		30/12/25	Declarado Desierta por Resolucion P/CP/N° 6421/2021 (26/05/2021) Debido a que ninguno de los Consultores presentados cumplen con el pontaje mínimo requerido. *02/06/2021 10:30* Agregar Comentario
			Real		14/01/21				
Contratación de Especialista en Sistema en Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional.	PRMCHA-12-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	31/01/21	01/08/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**19/03/21**				
Contratación de Especialista Social	PRMCHA-27-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	31/01/21	01/08/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**12/02/21**				
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior (2do. Llamado)	PRMCHA-31-3CV-CI- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	20/06/21	01/08/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *02/06/2021 14:32* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Especialista Ambiental Senior (2do. Llamado)	PRMCHA-32-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	15/06/21	01/08/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *02/06/2021 14:35* Agregar Comentario
			Real		17/05/21				
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-2-ANDE - Gerencia Técnica -DH/UA									
Método: 3CV (3CV)									
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Senior.	PRMCHA-6-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	31/01/21	01/08/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real		**19/03/21**				

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación