MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: Construcción de 2 Aulas

PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 5.780 Estrella de Kiritó

UBICACIÓN: Comunidad Indigena Kiritó - Dist. De Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador																
2	Relleno y compactación manual																
3	Cartel de Obra																
4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta																
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m																
6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m																
7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m																
8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m																
9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m																
10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m																
11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria																
12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8																
13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m																
14	Encadenado inferior de HºAº de 0,13m x 0,20m																
15	Encadenado superior de HºAº de 0,13m x 0,20m																
16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m																
17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m																
18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m																
19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de																
20	Canaleta y desague pluvial																
21	Registro para desague																
22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)																
23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)																
24	Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m																
25	Zocalo tipo calcáreo																
26	Nivelacion de 0,30m para guarda obra																
27	Guarda obra de baldoson de hormigon																
28	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)																
29	Azotada impermeable																
30	Revoque a la cal -2 capas																
31	Revoques de vigas y columnas																
32	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura																
33	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho																
34	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)																
35	Marco de lapacho con contramarco																
36	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"																
37	Vidrio de 4 mm (Transparente)																
38	Pintura de pared al latex																
39	Pintura de aberturas al barniz																
40	Pintura de canaleta y bajada																
41	Pintura de aberturas al sintético																
42	Pintura de techo y maderamen al barníz																
43	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista																
44	Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición																
45	Alimentación eléctrica incluyendo un Transformador de 10 KV																
46	Limpieza final de la obra																