Municipalidad de Fernando de la Mora

GOBIERNO DEL PUEBLO FERNANDINO

Nota de Contestación

Fernando de la Mora, 19 de octubre de 2020

Señor:

Director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Abg. Pablo Seitz Ortiz

Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio donde corresponda, con referencia a la Nota DNC N° 20681/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, con relación al ID 386.056; con el fin de aclarar numeral 1, 3 que a continuación se detalla.

PUNTO 1

- Periodo de construcción, lugar y otros datos: considerando los plazos del proceso, desde la apertura hasta el contrato, consultamos si el plazo de ejecución indicado en el pliego, será suficiente, se solicita a la convocante remitir el cronograma de trabajo:

DESCARGO

Se adjunta a esta nota el cronograma de trabajo

Esperando haber cumplido con las exigencias de ese Organismo Superior De Control, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA

DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE MORA
FONACIDE 2020

CRONOGRAMA DE OBRAS

INSTITUCIÓN: ESC. BAS. R.I. 3 CORRALES
OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES

Nº	RUBRO	PRIMERA SEMANA	SEGUNDA SEMANA	TERCERA SEMANA	CUARTA SEMANA
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno				
	c- Replanteo				
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.				
5.	Estructura de H° A° :				
	d- Encadenados de H° A°				
6.	Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.				
7.	Relleno y apisonado de interiores				
8.	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes				
9.	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar				
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes				
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas)				
12.	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina - tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3"				
13.	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa				
	b- Moldura lineal en balancines				
14.	Contrapiso de H° de cascotes				
15.	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.				
16.	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.				
17.	Aberturas de madera :				
	a2- Puerta tablero				
	b- Para boxes enchapados con formica				
18.	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines				
19.	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso				
20	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.				
21.	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)				
22.	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal				
	d- De aberturas de madera con barníz sintético				
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética				
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro				
	h- De tejuelones con barniz				
	j- De tirantes de H°A° y listón de boca al latex				
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica				
23.	Revestimientos :				
	a- De azulejos				
23.	Vidrios dobles				
36.	Instalación eléctrica				
	a- Instalación del tablero TS de 3 AG				
	b- Alimentación de los circuitos de luces				
37.	Artefactos electricos				
	a- Artefactos fluorescentes de 1x40w				
	b- Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro				
39.	Instalación sanitaria :				
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de				
	inspección y artefactos sanitario completo				
	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00				
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00				
40.	Bebedero con 4 Canillas cromadas				
	Varios:				
	Divisorias en fórmica - en área de miguitorios				
41.	Limpieza final				
	Vallado protección de obra				
	Obrador (para diferentes obras)				
	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M				

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Dirección General de Licitaciones y Contrataciones

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC