MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO

OBRA: Construcción de 1 Aula para Pre-escolar
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 1520 - Cristo Redentor
UBICACIÓN: Gleba 4

RUBROS		1er.MES				2do. MES				3er.MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
Nro.	Descripción												
1.1	Replanteo												
1.2	Cartel de Obra												
1.3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.												
1.4	Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galería												
1.5	Encadenado HºAº (inferior y superior)												
1.6	Nivelación h=0,50 De 0,45												
1.7	Nivelación h=0,50 De 0,30												
1.8	Relleno y Compactación												
1.9	Aislación Asfaltica de Muros De 0,15 - Horizontal												
1.10	Aislación Asfaltica de Muros De 0,30 - Horizontal												
1.11	Aislación Asfaltica de Muro De Canteros												
1.12	Muros de Elevación De 0,30 para Revocar												
1.13	Muros de Elevación De 0,15 para Revocar												
1.14	Muros de Elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común												
1.15	Muros de Elevación De 0,15 visto de 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Paralelo												
1.16	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm												
1.17	Pilares De 0,45 x 0,45 para Revocar												
1.18	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº												
1.19	Galeríacon viga de hormigón												
1.20	Revoques Interior - Exterior a 1 capa												
1.21	Revoques De pilares de mampostería												
1.22	Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº												
1.23	Revoques De nivelación												
1.24	Contrapiso de Hº cascote												
1.25	Piso ceramica en aula, galería y SSHH												
1.26	Guarda obra de baldosón de hormigón												
1.27	Piso de hormigón para rampa para discapacitados												
1.28	Zocalo Ceramico												
1.29	Colocación y provisión de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero												
1.30	Colocación y provisión de aberturas de maderaDe marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20												
1.31	Colocación y provisión de aberturas de maderaMarco y Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)												
1.32	Pizarrón de madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00												
1.33	Colocación y provisión de aberturas metálicasPuerta												
1.34	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70												
1.35	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/SSHH												
1.36	Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero												
1.37	Alféizar de ventana Mocheta de revoque												
1.38	Artefactos : equipo de fluorescentes de 2x40 watts												
1.39	Artefactos : equipo de ventilador de techo de 7 velocidades (56") con la llave												
1.40	Artefactos : equipo de fluorescentes de 1x40 watts												
1.41	Cables de 2mm y 4mm, caño corrugado aprox.												
1.42	Tablero principal y seccional												

1.43	Instalación de agua corriente como figura en el plano												
1.44	Provision e instalacion de dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica												
1.45	Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0,60 x 0,60) con tapa de HºAº,												
1.46	1 cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)												
1.47	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)												
1.48	PinturaDe paredes revocadas interior a l latex blanco												
1.49	Pintura De aberturas de madera c/ barniz												
1.50	Pintura De viga cumbrera y galeria al latex												
1.51	PinturaDe pintura de techo												
1.52	PinturaDe mampostería visto común Enras. Latex color a elegir												
1.53	Pintura De revoque común latex, exterior color mostaza												
1.54	Pintura Balancines												
1.55	Pintura Puerta metálica de acero												
1.56	Revestimientos azulejos												
1.57	Colocación de vidrios en aberturas												
1.58	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70												
1.59	Limpieza final												