MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Capiatá, 22 de marzo de 2022.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

En representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Capiatá, tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de responder a las observaciones realizadas al proceso de Contratación Directa (CD) Nº 43/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES DE ACCESO FRONTAL Y LATERAL A LA ESCUELA BASICA N° 15.464 SAN JUAN BOSCO ENTRE MANZANAS 3195, 3196 Y 3197 DE LA COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO SAN JUAN"- ID Nº 409.247, y al mismo tiempo realizar el descargo a las observaciones, detalladas a continuación:

OBSERVACION 1:

Cronograma de trabajo: los datos asentados en el cronograma de trabajo no corresponde al llamado de referencia, se solicita unificar los datos a modo de evitar posteriores inconvenientes.

DESCARGO:

Se remite cronograma de trabajo.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
Capiata en ver lugar

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LUGAR: CALLES DE ACCESO FRONTAL Y LATERAL A LA ESCUELA BASICA N° 15.464 SAN JUAN BOSCO
UBICACIÓN: COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO SAN JUAN
TRAMO:MANZANAS 3195, 3196 Y 3197
DISTRITO: CAPIATA

		CRONOGRAMA POR 15 DIAS														
	RUBRO BÁSICOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	MARCACION Y REPLANTEO															
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m															
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL															
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO CÓNCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5															
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)															
1.6	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO															
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)															
1.8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL															

Arq. Joel F. Benítez C.
Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS •

Atentamente.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ • Unidad Operativa de Contrataciones •

Lic. Julia Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC