MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA

INSTITUCIÓN: ESC. 14407 1° DE MAYO
UBICACIÓN: DISTRITO DE ITAKYRY

CRONOGRAMA DE TRABAJO

		1er Mes				2er Mes				3er Mes			
N°	Rubros	1ra S	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de obra												
2	Limpieza de terreno												
3	Replanteo y marcación												
4	Provisión y transporte de tierra												
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C												
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27												
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27												
8	Encadenado superior 0,13 x 0,27												
9	Viga de galería de 0,20 x 0,25												
10	Muro de niv. De 0,30												
11	Muro de niv. De 0,45												
12	Muro de niv. De 0,60												
13	Relleno y apisonado de interiores												
14	Aislación asfáltica de paredes												
15	Elevación ladrillo común 0,30 visto ambas caras												
16	Elevación ladrillo común 0,15 visto una cara												
17	Elevación ladrillo común 0,15 para revocar (recogida)												
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)												
19	Loseta de H° A° en acceso												
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº												
21	Techo de Chapa N° 27 sobre estructura metálica e isolant de 5mm.												
22	Cabreada metálica												
23	Cielo raso de machimbre												
24	Revoque de paredes (interior a 1 capa)												
25	Revoque exterior con hidrofugo												
26	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa												
27	Revoque de terminación mocheta e=10 cm en contorno de aberturas												
28	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm												
29	Carpeta para base de piso												
30	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)												
31	Zócalo cerámico												
32	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordón de ladrillo común de 1ra., y catonera revocada												
33	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura												
34	Colocación y provisión de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)												
35	Ventana balancín, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2												
36	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética												
37	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética												
38	Pintura a 2 manos de paredes y vigas interior/exterior al latex acrílico												
39	Pintura de pilares vistos con antimoho												
40	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética												
41	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro												
42	Pintura de tirantes y tejuelones al barniz												
43	Pintura de aberturas de madera con barniz												
44	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura												

Arq. Perla Quirona M.
Reg. MOPC 2538

45	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)												
46	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado												
47	Instalación y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas												
48	Provisión e instalación de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial												
49	Provisión e Instalación de ventilador de techo con llaves y cables												
50	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rígido												
51	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)												
52	Limpieza final de obra y retiro de escombros												

Arq. Pablo Chiesa M.
Reg. MOPC N° 3.538