Reportes Destacados > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Paraguay | 4690/OC-PR - PR-L1156 - Programa de Rehabilitación y Modernización de la Centra Hidroeléctrica Acaray | 2021-1

Seguimiento Plan de Adquisiciones

Administración Nacional de Electricidad | Administración Nacional de Electricidad

Todos los Estados de Contrato | Todas las Categorías de Gasto | Revisión Posterior / Previa | Todos los Componentes

Todas las Provincias

Todos los Métodos de Adquisición/Selección | Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: Programa de Rehabilitación y Modernización de la Centra Hidroeléctrica Acaray
Préstamo: 4690/OC-PR
Versión del Plan de Adquisiciones: 2021-1-ANDE
Estado: En Proceso
Fecha de Último Cambio de Estado: 11/11/2020

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelados

Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-1-ANDE - Dirección de Planificación									
Método: 3CV (3CV)									
Contratación de Especialista Fiduciario I	PRMCHA-8-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Central	Est.	123,043.00	12/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:39* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Especialista Fiduciario II	PRMCHA-9-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Central	Est.	123,043.00	12/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:39* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Analista de Operaciones UAP	PRMCHA-28-3CV-CI- Previsto **Revisión Previa**	Central	Est.	150,386.00	31/01/21	01/03/21		30/12/25	Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Analista de Operaciones UCP	PRMCHA-29-3CV-CI- Previsto **Revisión Previa**	Central	Est.	63,957.00	31/01/21	01/03/21		12/12/23	Agregar Comentario
			Real						
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-1-ANDE - Gerencia Técnica - DH/UA									
Método: 3CV (3CV)									
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Senior.	PRMCHA-4-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	23/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:40* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Civil Junior.	PRMCHA-5-3CV-CI- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	100,257.00	31/01/21	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:41* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero Electromecánico Junior.	PRMCHA-7-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	100,257.00	23/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:42* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Consultoria Individual Ingeniero en Automatización y Control Senior.	PRMCHA-10-3CV-CI- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	168,614.00	30/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas *14/01/2021 16:43* Agregar Comentario
			Real						
Contratación de Especialista Ambiental	PRMCHA-11-3CV-CI-	Alto Parana	Est.	168,614.00	27/10/20	01/03/21		30/12/25	Re-estimación de fechas