(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
LCO No: _____

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por item]**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio total por item]**
A	**PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO (Aprox. 2 Cuadras)**				
1	Replanteo de obra	Gl.	1,00		
2	Preparación del Terreno	m^2	2.000		
3	Provisión y colocación de Cordones	ml	400		
4	Pavimento tipo empedrado	m^2	2.000		
5	Limpieza de obra	Gl.	1,00		
				Precio Total	

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por item]**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio total por item]**
B	**LOMADAS (11 Once)**				
1	Excavación para Base	M^3	33		
2	Mamposteria de Ladrillo 0.30	M^2	50		
3	Revoque de Mamposteria	M^2	100		
4	Compactado de Rampa de Tierra	GL	11		
5	Limpieza Final	GL	11		
				Precio Total	

1	2	3	4	5	6
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por item]**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio total por item]**
C	**CONSTRUCCIÓN DE 6 PUENTES (5 Cinco de 8mx1,20m y 1 Uno de 8mx2m)**				

1	Excavación para Base de Mampostería de Piedra Bruta	M^3	34,56		
2	Mampostería de Piedra Bruta	M^3	54,08		
3	Trabajos de Hº Aº Puentes (Viga, Losa)	M^3	23,28		
4	Relleno y Compactación de Ambas Cabeceras del Puente	GL	1		
5	LIMPIEZA FINAL	GL	1		
				Precio Total	

1	2	3	4	5	6
ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por item]**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio total por item]**
D	**REPARACION DE CALLES EN ÁREAS URBANAS Y PERI-URBANAS** (Mantenimiento y Reparaciones de Terraplen Existente)				
1	Camión volquete	H/Maq.	40		
2	Moto niveladora	H/Maq.	150		
3	Pala cargadora	H/Maq.	40		
				Precio Total	

Obs. Para este rubro el CONTRATANTE, en el marco del Convenio de Cooperación Municipalidad ï Gobernación de San Pedro y el MOPC, facilitará al Contratista las maquinarias. **Debiendo Cotizar los costos operativos (combustible y lubricantes, reparaciones menores, pago a personal), representado en Horas Maquinas.**
Las Cantidades de Horas/Maquinas son estimativas.

1	2	3	4	5	6
ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario** (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio unitario por item]	**Precio Total** (IVA incluido si correspondiese) [indicar el precio total por item]
E	**CANALETAS**				
1	Trabajos Preliminares	GL	1		
2	Marcación y Replanteo	M^2	140		
3	Excavación para Canaletas	M^3	48		
4	Cimentación P.B.C	M^3	54		
5	Mamposteria de Ladrillo 0.30	M^2	120		
6	Piso o Fondo de HºAº	M^3	40		
7	Limpieza Final	GL	1		
				Precio Total	
			SUMA DE ITEM (A + B + C + D + E)	TOTAL GENERAL	

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta] Fecha [Indicar Fecha