REFACCIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL (BLOQUE ANTIGUO) ID: 386671

CRONOGRAMA DE OBRAS (Periodo de construccion 20 dias)

Nº	DESCRIPCIÓN	1ra. SEMANA	2da. SEMANA	3ra. SEMANA
1	Provisión y colocación de cartel de obra de chapa N° 24 de 1,50mx1,20m			
2	Demolición de pared (vano para puerta) con revoque de mochetas			
3	Demolición de pared (vano para ventana) con revoque de mochetas			
4	Demolición de pared (vano para puerta)			
5	Desmonte de mampara (sin recuperación)			
6	Desmonte de puerta de vidrio templado			
7	Desmonte de ventanillas de vidrio templado			
8	Desmonte de puerta de madera			
9	Desmonte de mampara (sin recuperación)			
10	Desmonte de piso exterior			
11	Mampostería de elevación de 0,15 m. de ladrillos comunes			
12	Reparaciones de fisuras y revoques deteriorados			
13	Reacondicionamiento de Instalación eléctrica oficinas en general			
14	Revoque de pared			
15	Contrapiso de hormigón de cascotes de 0,10 m. de espesor			
16	Carpeta de regularización (base p/ piso porcelanato)			
17	Recolocación de marco de madera			
18	Provisión y colocación de piso porcelanato ext.			
19	Provisión y colocación de zócalo porcelanato ext.			
20	Provisión y colocación de piso de porcelanato int.			
21	Provisión y colocación de zócalo de porcelanato int.			
22	Canal para desagüe pluvial, incluye: mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de ancho, revoque con mortero 1:3 (cemento - arena) y rejilla corrida de hierro desmontable para			
23	Registro de 0,60x0,60x0,60m para desagüe pluvial c/ tapa metálica y piso de porcelanato			
24	Provisión y colocación de caño de PVC de 150 mm de diámetro			
25	Pintura al látex (paredes y cielorraso)			
26	Colocación de puerta de vidrio templado			
27	Pintura de puerta con pintura sintética			
28	Pintura de paredes al látex (exterior)			
29	Pintura de cielorraso al látex (exterior)			
30	Texturado rústico (exterior)			
31	Imprevistos, mermas y roturas			
32	Limpieza final y retiro de escombros			

MUNICIPALIDAD DE CACUP... UNIDAD DE CONT... LEY N° 2...

Scanned by TapScanner