NOTA CAC Nº 442/2020

Asunción, 21 de septiembre de 2020.-

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, *Director Nacional*
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Me dirijo a Usted, en el marco del llamado **LICITACION PUBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 02/2020 "FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE DATOS E INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER CENTRAL DEL MEC E IMPLEMENTACION DE UN NUEVO DATACENTER MODULAR TRANSPORTABLE PARA EL MEC" – PLURIANUAL - ID N° 366539**, convocado por el Ministerio de Educación y Ciencias, en relación a la **NOTA DNC N° 17494/2020** del 09 de setiembre de 2020 a los efectos de contestar las observaciones de la misma; en tal sentido la Convocante manifiesta cuanto sigue:

- **Punto 1:** Se realizaron modificaciones al pliego de bases y condiciones, se desglosaron los ítems 15, 26 y 28, y sus especificaciones técnicas fueron detalladas. Se solicitaron los precios referenciales según los desgloses realizados.
  El desglose realizado se verifica en el siguiente listado de bienes y servicios:

Lista de bienes y servicios

Ítem	Código Catálogo	Descripción de bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	25181706-9999	Data Center Modular Transportable	Unidad	Unidad	1
2	39121002-003	Transformador	Unidad	Unidad	1
3	26111601-001	Generador Tipo 1	Unidad	Unidad	1
4	39121108-9999	Tablero de Transferencia Automática	Unidad	Unidad	1
5	43222501-001	Next Generation Firewall CORE	Unidad	Unidad	1
6	39121004-025	UPS 30 KVA	Unidad	Unidad	1
7	43201410-003	Switch de CORE	Unidad	Unidad	1
8	43201410-003	Switch ToR	Unidad	Unidad	5
9	43211501-001	Chasis Blade	Unidad	Unidad	3
10	43211501-001	Servidor Blade	Unidad	Unidad	36
11	43201802-001	Storage SAN Tipo 1	Unidad	Unidad	1
12	43201802-001	Storage SAN Tipo 2	Unidad	Unidad	1
13	43201835-001	Storage NAS	Unidad	Unidad	2
14	43231512-9991	Licencias de virtualización	Unidad	Unidad	8

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy. Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

15	72102801-001	Adecuaciones civiles Sala NOC	Unidad	Unidad	1
15.1		Adecuación de obras civiles	Unidad	Unidad	1
15.2		Instalación de Puerta metálica	Unidad	Unidad	1
15.3		Instalación de Piso Técnico	Unidad	Unidad	1
15.4		Limpieza de Data Center	Unidad	Unidad	1
16	46191602-002	Sistema de detección y extinción de incendios automático FM200	Unidad	Unidad	1
17	40101701-002	Aire acondicionado de confort	Unidad	Unidad	2
18	40101701-990	Aire acondicionado de precisión	Unidad	Unidad	2
19	43232103-002	Video Management Software (VMS)	Unidad	Unidad	6
20	43222609-003	Grabador de Video (NVR)	Unidad	Unidad	1
21	46171610-002	Cámara IP Tipo 1	Unidad	Unidad	4
22	46171610-002	Cámara IP Tipo 2	Unidad	Unidad	2
23	46171619-001	Control de acceso	Unidad	Unidad	1
24	43211508-001	PC Operador NOC	Unidad	Unidad	3
25	43211904-9999	Monitor Profesional	Unidad	Unidad	4
26	81112107-001	Cableado estructurado	Unidad	Unidad	1
26.1		Instalación de Cableado Estructurado de cobre UTP Cat. 6A	Unidad	Unidad	1
26.2		Instalación de Cableado Estructurado de Fibra Óptica	Unidad	Unidad	1
26.3		Instalación de Módulo SFP+	Unidad	Unidad	1
27	81141804-021	Instalación y puesta en funcionamiento	Unidad	Unidad	1
28	81111811-001	Soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo por 36 meses	Unidad	Unidad	1
28.1		Soporte técnico	Unidad	Unidad	1
28.2		Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Unidad	Unidad	1

- **Punto 2:** Con respecto a ítem 28, se tiene planificado realizar 6 pagos semestrales. El soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo regirá partir de la emisión del Acta de Recepción Técnica Definitiva del Proyecto. La recepción definitiva del proyecto será realizada en el año 2021, el cronograma de pagos para el ítem 28 será de la siguiente manera.

Cronograma de Pagos Semestrales Ítem 28						
Año 2021		**Año 2022**		**Año 2023**		**Año 2024**
Recepción Definitiva	1er Semestre	2do Semestre	3er Semestre	4to Semestre	5to Semestre	6to Semestre

Por lo tanto, el ajuste realizado en el PAC, que el llamado será plurianual hasta el año 2024, corresponde a la ejecución total del servicio.

- **Punto 3:** La muestra consiste en una demostración en operación del *ítem 1 - "Datacenter Modular Transportable"* por parte del proveedor, por lo tanto, no aplica un procedimiento de devolución.
  Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones, indicando que no aplica el procedimiento de devolución en la siguiente sección:

  DATOS DE LA LICITACIÓN
  11.Muestras
  Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: *La Convocante se reserva el derecho de solicitar una demostración en operación del ítem 1 - "Data Center Modular Transportable". El proceso de evaluación de la muestra será coordinado y la comunicación hecha a través de notas respectivas con la parte ofertante. En caso de ser solicitada como parte del proceso de evaluación de ofertas, deberá ser demostrada en operación hasta las 15:00 horas 5 (cinco) días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas. Su no presentación en tiempo y forma será causal de descalificación de la oferta. La muestra deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, y deben corresponder a la oferta presentada. La muestra del ítem 1 - "Data Center Modular Transportable", será verificada por el Comité de Evaluación de la Convocante a fin de la evaluación del cumplimiento de la grilla de especificaciones técnicas establecidas para la muestra, la verificación se realizará en el local indicado por la convocante. El proceso de devolución no aplica, ya que el oferente realizará una demostración en operación del bien en su local.*

Se deja constancia que las respuestas fueron remitidas por la Coordinación de Proyectos de Tecnología de la Información y la Comunicación.

Sin otro particular me despido atentamente.

Abg. Yenny Ovelar
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones