MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

PERIODO 2022

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO*

LUGAR: *CALLE PUBLICA EXISTENTE ENTRE MANZANA 996*

UBICACIÓN: *COMPAÑIA 4º COSTA SALINARES BARRIO SANTA BERNARDITA*

DISTRITO: *CAPIATA*

Items	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 15 DIAS														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	**MARCACION Y REPLANTEO.**															
2	**CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.**															
	EMPEDRADO															
3	**PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.**															
4	**REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)**															
5	***COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ml DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL.***															
6	***ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).***															
7	***MURO DE P.B.C. (7,00 x 0,50 x 0,40) mts.***															
8	***REDUCTOR DE VELOCIDAD (LOMADA 10,00 x 1,20 x 0,10m).***															
9	***HORMIGONADO SOBRE PIEDRA. DIMENSIONES 125,00 x 2,00 m***															
10	***PISO DE HORMIGÓN. DIMENSIONES 7,00 x 6,00 m***															
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS.															
11	***RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y CANAL EXISTENTE.***															

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS

Arq. Joel F. Benítez C.
Director Int. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

PERIODO 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.-

UBICACIÓN: CALLE DON DANIEL ACHILLE CEUPPENS EX CAMPO VIA.

LUGAR: COMPAÑIA 4 - COSTA SALINARES - BARRIO SANTA SILVIA.

DISTRITO: CAPIATA

Items	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 15 DIAS														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	MARCACION Y REPLANTEO.															
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m.															
	EMPEDRADO															
3	DESMONTE DE SUELO NATURAL.															
4	*RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUELO NATURAL CON RIPIO.*															
5	*PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 150 mm. INCLUYE EXCAVACIÓN.*															
6	*PROVISION Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE DE 100 mm. INCLUYE EXCAVACIÓN.*															
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50cm, ancho:10 cm, DOSAJE:1:3:5.															
8	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)															
9	*COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO.*															
10	*ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL).*															
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS.															
11	*RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL.*															

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS

Ing. Joel P. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá