MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO

OBRA: Construcción de Baño Sexado
PROPIETARIO: Colegio Nacional Verbo Divino
UBICACIÓN: Comunidad Indígena Kirito

	RUBROS	1er.MES				2do. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Cartel deObra								
2	Replanteo								
3	Excavación y carga de Cimiento c/ PBC								
4	Encadenado de HºAº superior de (0,11x0,27)								
5	Muros de nivelacion De 0,30 armado con 4 varilla de 6mm								
6	Relleno y compactación								
7	Aislación De 0,15 horizontal								
8	Muro de elevación								
9	Muro De 0,15 para revocar								
10	Muro De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común								
11	Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente								
12	RevoquesInterior y exterior a una capa								
13	Contrapiso de Hº de cascote								
14	PisoTipo cerámico								
15	Guarda obra de alisada de cemento de 0,50 ancho								
16	Provisión y colocación de aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 tablero								
17	Provisión y colocación de aberturas de maderaDe marco 0,15 (parantes) y puerta de 0,60x1,60								
18	Provisión y colocación de aberturas metálicasVentanas tipo balancín de 0,60x0,40								
19	Mocheta de revoque en aberturas								
20	Pintura De paredes revocadas interior -blanco o color								
21	Pintura De techo,maderamen y tejuelones al barniz								
22	Pintura De aberturas de madera c/barniz								
23	Pintura exterior con silicona								
24	Pintura Balancines								
25	Azulejos blancos 15x15 h=1,20								
26	Vidrios dobles								
27	Provisión e instalación de artefactos eléctricos								
28	Instalación de agua corriente en bañocon tres inodoros, dos lavatorios y mingitotio colectivo								
29	Desague cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo, con registros,cámara séptica (0,75x1,50) y pozo ciego (1,50x2,50)								
30	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)								
31	Rampa de hormigón para discapacitados (3m x 2,50)								
32	Limpieza								