MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

OBRA: Construcción de Salón para Comedor Escolar
PROPIETARIO: Esc. Bas. Nº 1520" Cristo Redentor"
UBICACIÓN:Gleba 4 Mbaracayú

	RUBROS	1er.MES				2do. MES				3er.MES				4to. MES				5to. MES			
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador																				
2	Relleno y compactación manual																				
3	Cartel de Obra																				
4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta																				
5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m																				
6	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m																				
7	Mampostería de ladrillo para revocar																				
8	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m																				
9	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8																				
10	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m																				
11	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m																				
12	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m																				
13	Viga de HºAº de 0,20m x 0,45m con dado de Apoyo de 0,60m x																				
14	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 3,85m(central)																				
15	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina.																				
16	Canaleta y desague pluvial																				
17	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda																				
18	Nivelación de ladrillo común para guarda obra																				
19	Carpeta para piso (incluye guarda obra)																				
20	Piso de baldosa calcárea																				
21	Zócalo calcáreo																				
22	Nivelacion de 0,30m para guarda obra																				
23	Guarda obra de baldoson de hormigon																				
24	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº																				
25	Revoque a la cal -2 capas																				
26	Revoques de vigas y columnas																				
27	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho																				
28	Puerta tipo metálica de 1,20m x 2,50m con cerradura (doble hoja)																				
29	Puerta tipo tablero de 0,90m x 2,10m con cerradura																				
30	Puerta tipo placa de 0,90m x 2,10m con cerradura																				
31	Marco de lapacho con contramarco																				
32	Mesada de Hº Aº azulejada para mesada																				
33	Ventana tipo balancín de 1,80m x 1,20m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"																				
34	Vidrio de 3 mm (Transparente)																				
35	Pintura de pared al latex																				
36	Pintura de aberturas al barniz																				
37	Pintura de canaleta y bajada																				
38	Pintura de aberturas al sintético																				
39	Pintura de techo y maderamen al barníz																				
40	Limpieza e impermealización con silicona de ladrillos a la vista																				
41	Instalación eléctrica (6 Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 16 eq. Flourescente 2x40; 10eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición																				
42	Instalación Sanitaria y desague cloacal de una pileta de acero inoxidable con un registro, 1 pozo absorvente																				
43	Limpieza final de la obra																				