Can Reports > Procurement Plan

Print :: Generate XLS :: Install PDF

Paraguay | 2934/OC-PR;2935/BL-P - PR-L1075 - Corredores de Integración, Rehabilitación y Mant. Vial Fase II | 2020-1

Procurement Plan Monitoring | All P.P. Executing Agency | All P.P. Sub-Executing Agency

All Stages of Contracts | All types of Expenditure categories | Post / Prior Review | All Components | All Provinces

All Procurement and selection methods | Search/Update

Project name: Corredores de Integración, Rehabilitación y Mant. Vial Fase II
Loan: 2934/OC-PR;2935/BL-PR
Procurement Plan Version: 2020-1
Status: Approved
Date of Last Change of Status: 05/10/2020

Go to Review / Approval Process

New Activities

Modified Activities

Canceled Activities

Activities without Modification

Category Works: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	No Objection Documents	Publication / Invitation	Bid Opening	Evaluation of Bids	No Objection to Evaluation Report	Contract Signature Date	Total days of Process (between Bid Opening and Contract Signature Date)	End of Contract (Completed)	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC													
Method: SH (Shopping)													
Obras complementarias en Hospitales de Contingencia en INERAM y Hospital Nacional de Itaugua - Emergencia COVID 19	PR-L1075-110-CP-O- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,140,000.00	16/04/20	17/04/20	22/04/20	23/04/20	27/04/20	29/04/20	7	30/04/20	Se cuenta con el ACTA DE OPERACIONES PARA RECEPCION PROVISORIA de fecha 21/08/2020 y en proceso el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA. *28/09/2020 12:27* Add Comment
			Actual		16/04/20	17/04/20	22/04/20	23/04/20	27/04/20	29/04/20	7		
Construcción de Viviendas para Comunidad Indígena Joyvy en el Departamento de Caaguazú	PR-L1075-113-CP-O- Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est.	730,000.00	05/10/20	09/10/20	26/10/20	10/11/20	16/11/20	30/11/20	35	31/08/21	Re-estimación de fechas *28/09/2020 13:09* Add Comment
			Actual										
Method: ICB (International Competitive Bidding)													
LPI-GMANS-RUTA PY06, 172 Km.TRAMO: MINGA GUAZÚ – ACCESO A CAPITAN MEZA-NATALIO.	PR-L1075-58-LPI-O-1.2.3 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	19,239,583.00	31/07/15	19/08/15	14/10/15	04/11/15	03/12/15	03/12/15	50	16/09/21	Add Comment
			Actual		11/06/15	**14/10/15**	**01/12/15**	**03/02/16**	**15/02/16**	**20/04/16**	141		
LPI-GMANS-RUTAS PY06 Y PY08, 155 Km. Tramos: a) PY06: ACCESO A CAPITÁN MEZA/NATALIO - ENCARNACIÓN, 78 Km, b) PY08: YUTY – CORONEL BOGADO, 66 Km, y c) ACCESOS YUTY/SAN PEDRO/ARTIGAS/CNEL. BOGADO, 11 Km.	PR-L1075-59-LPI-O-1.2.4 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	20,458,333.00	30/07/15	19/08/15	14/10/15	04/11/15	03/12/15	15/01/16	93	16/09/21	Add Comment
			Actual		**24/09/15**	**30/10/15**	**14/12/15**	**03/02/16**	**15/02/16**	**19/04/16**	127		
LPI-GMANS- RUTAS PY05 y PY03, 142 Km.Tramos: a) PY05: YBY YAU – P.J. CABALLERO, 103 Km., y b) PY03: AZOTEY – YBY	PR-L1075-60-LPI-O-1.2.1 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	25,000,000.00	24/04/16	29/04/16	16/06/16	17/06/16	06/07/16	29/07/16	43	16/09/21	Add Comment
			Actual		**19/04/17**	**19/06/17**	**04/09/17**	**29/12/17**	**31/01/18**	**13/06/18**	282		
LPI-GMANS- RUTA PY03, 151 Km. Tramo: ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 – AZOTEY	PR-L1075-61-LPI-O-1.2.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	21,000,000.00	25/04/16	29/04/16	16/06/16	27/06/16	06/07/16	29/07/16	43	16/09/21	Add Comment
			Actual		**06/09/16**	**23/09/16**	**23/01/17**	**20/02/17**	**10/03/17**	**24/05/17**	121		
LPI-GMANS-CREMA RUTA PY05, 109 Km. Tramo: CONCEPCIÓN – YBY YAU.	PR-L1075-62-LPI-O-1.2.5 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	14,767,958.00	10/07/17	20/07/17	01/09/17	21/09/17	02/10/17	01/11/17	61	01/10/23	Add Comment
			Actual										
LPI-GMANS-RUTA PY10, 170 Km. Tramos: a) PUERTO ROSARIO – ROTONDA ARROYO TAPIRACUAY, 75 Km.; b) VARIANTES PTO. ROSARIO – GRAL. AQUINO – VILLA DEL ROSARIO, 15 Km.;c) ROTONDA CALLE 6000/RUTA 3 – YASY KAÑY, 55 Km.; d) YASY KAÑY– CURUGUATY, 22 Km.	PR-L1075-63-LPI-O-1.2.6 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	23,032,592.00	10/07/17	20/07/17	01/09/17	21/09/17	02/10/17	01/11/17	61	01/10/23	Add Comment
			Actual										
LPI-GMANS-RUTA PY10, 173 Km.a) CURUGUATY – KATUETÉ, 104 Km. b) KATUETÉ – SALTO DEL GUAIRÁ, 59 Km.c) ACCESO SALTO DEL GUAIRÁ - FRONTERA CON BRASIL, 10 Km.	PR-L1075-64-LPI-O-1.2.7 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	23,439,049.00	10/07/17	20/07/17	01/09/17	21/09/17	02/10/17	01/11/17	61	01/10/23	Add Comment
			Actual										
SLPI-GMANS-SUPERCARRETERA, 173 Km.a) KATUETÉ – SAN ALBERTO – CIUDAD DEL ESTE/ROTONDA	PR-L1075-65-LPI-O-1.2.8 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	23,439,049.00	10/07/17	20/07/17	01/09/17	21/09/17	02/10/17	01/11/17	61	01/10/23	Add Comment

Km. 4, 155 Km.b) HERNANDARIAS – CIUDAD DEL ESTE/ROTONDA Km. 4, 18 Km.			Actual										
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (GMANS), Tramos: a) CONCEPCIÓN – YBY YAU, b) PUERTO ROSARIO – CURUGUATY, c) CURUGUATY – SALTO DE GUAIRA, d) CIUDAD DEL ESTE - HERNANDARIAS - CRUCE CAROLINA.	PR-L1075-89-LPI-O-1.2.5 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	149,000,000.00	08/07/19	18/07/19	30/08/19	19/09/19	30/09/19	30/10/19	61	28/12/23	Add Comment
			Actual										
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS DEL TRAMO: CURUGUATY – SALTOS DEL GUAIRÁ.	PR-L1075-106-LPI-O- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	40,641,291.00	31/10/19	11/12/19	28/01/20	26/02/20	09/03/20	29/04/20	92	16/09/21	Add Comment
			Actual		31/10/19	11/12/19	28/01/20	26/02/20	09/03/20	29/04/20	92		
Method: ICBPQ (International Competitive Bidding with pre-qualification)													
Pavimentación de Ruta 13 (57,31 Km) *Mejoramiento y Pavimentación de57,31 Km dela sección Norte de la Ruta 13*	PR-L1075-1-LPIPQ-O-1.1.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	48,600,000.00	13/05/14	27/05/14	22/08/14	17/10/14	27/10/14	04/12/14	104	16/09/21	Add Comment
			Actual		**27/05/14**	27/05/14	22/08/14	17/10/14	27/10/14	04/12/14	104		

Category Transfers: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	Signing of Contract / Agreement	Total days of Process	Transfer Date	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC								
Method: T (Transfers)								
Apoyo a las organizaciones Indígenas *Adquisición de Tierras y apoyo a arraigo para 2 Comunidades Indígenas identificadas en la Fase I: Bolas Cua (Ruta 10) y Joyvy (Ruta 8).*	PR-L1075-57-T-T-3.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	3,000,000.00	18/12/15		26/02/16	Add Comment
			Actual					
Adquisición de Tierras para Comunidades Indígenas identificadas en la Fase I: 20 de Julio.	PR-L1075-77-T-T-3.1 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	340,417.00	12/04/16		16/09/21	Add Comment
			Actual		**10/06/16**			
Adquisición de Tierras para Comunidades Indígenas identificadas en la Fase I: San Jorge, Grupo 1.	PR-L1075-78-T-T-3.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	286,358.00	30/10/16		16/09/21	Add Comment
			Actual		**02/11/16**			
Adquisición de Tierras para Comunidades Indígenas identificadas en la Fase I: Joyvy.	PR-L1075-79-T-T-3.3 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	657,167.00	30/06/16		16/09/21	Add Comment
			Actual		**27/09/16**			
Adquisición de Tierras para Comunidades Indígenas identificadas en la Fase I: San Jorge, Grupo 2.	PR-L1075-80-T-T-3.4 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	763,714.00	28/06/19		27/09/19	Add Comment
			Actual					

Category Goods: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	No Objection Documents	Publication / Invitation	Bid Opening	Evaluation of Bids	No Objection to Evaluation Report	Contract Signature Date	Total days of Process (between Bid Opening and Contract Signature Date)	End of Contract (Completed)	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC													
Method: .SBESN (.Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY)													
ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	PR-L1075-95-SBESN-B- Contract Completed Based on National System	_Paraguay	Est.	88,000.00	25/10/17	01/11/17	01/12/17	11/12/17	20/12/17	22/01/18	52	16/09/21	Fecha de la ultima entrega 23/04/20 (Acta de cierre) *28/09/2020 12:46* Add Comment
			Actual		20/10/17	**10/11/17**	01/12/17	**19/02/18**		**09/10/18**	312	23/04/20	
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	PR-L1075-96-SBESN-B- Contract Completed Based on National System	_Paraguay	Est.	138,000.00	N/A	01/11/17	01/12/17	11/12/17	N/A	22/01/18	52	22/01/19	Add Comment
			Actual		**20/10/17**	**10/11/17**	28/11/17	**25/06/18**		**16/07/18**	230	**16/07/19**	

Category Non consultant services: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	No Objection Documents	Publication / Invitation	Bid Opening	Evaluation of Bids	No Objection to Evaluation Report	Contract Signature Date	Total days of Process (between Bid Opening and Contract Signature Date)	End of Contract (Completed)	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC													
Method: NCB (National Competitive Bidding)													
Otras Capacitaciones *Profesionales de planta del MOPC capacitados en áreas técnicas requeridas*	PR-L1075-7-LPN-S-2.3.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	60,000.00	25/09/15	21/10/15	27/11/15	30/12/15	08/01/16	10/03/16	104	26/11/21	Add Comment
			Actual										
Apoyo a la implementación del PNSV *Anualmente se desarrolla la Semana de Seguridad Vial y Operativos específicos de apoyo al PNSV.*	PR-L1075-8-LPN-S-2.4.5.5 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	30/05/16	09/06/16	09/07/16	24/07/16	03/08/16	23/08/16	45	19/10/21	Add Comment
			Actual										
Apoyo a la implementación del PNSV *Anualmente se desarrolla la Semana de Seguridad Vial y Operativos específicos de apoyo al PNSV.*	PR-L1075-85-LPN-S-2.4.5.5 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	10/05/18	22/05/18	21/06/18	11/07/18	21/07/18	21/08/18	61	20/08/21	Add Comment
			Actual										
ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	PR-L1075-87-LPN-S-3.1.2.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	88,000.00	25/10/17	01/11/17	01/12/17	11/12/17	20/12/17	21/01/18	51	21/01/19	Add Comment
			Actual										
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	PR-L1075-91-LPN-S- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	138,000.00	25/10/17	01/11/17	01/12/17	11/12/17	20/12/17	21/01/18	51	21/01/19	Add Comment
			Actual										
Method: SH (Shopping)													
Otras Capacitaciones *Profesionales de planta del MOPC capacitados en áreas técnicas requeridas*	PR-L1075-82-CP-S-2.3.3 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est.	60,000.00	29/04/16	09/05/16	19/05/16	29/05/16	08/06/16	28/06/16	40	27/05/17	Add Comment
			Actual			16/02/16	28/02/16	15/03/16	06/05/16	**30/06/16**	123	**25/07/17**	
Capacitación en Auditoria Interna. *Profesionales de planta del MOPC capacitados en procedimientos de Auditoria Interna.*	PR-L1075-84-CP-S-2.3.2 Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est.	60,000.00	21/10/20	19/11/20	21/12/20	15/01/21	25/01/21	25/02/21	66	16/09/21	Add Comment
			Actual										
Otras Capacitaciones - 2 proceso *Profesionales de planta del MOPC capacitados en áreas técnicas requeridas*	PR-L1075-112-CP-S- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	12,500.00	N/A	10/05/19	30/05/19	14/06/19	28/06/19	31/07/19	62	16/09/21	Add Comment
			Actual		N/A	**23/05/19**	**10/06/19**	**28/06/19**	**24/07/19**	**19/08/19**	70		
Method: DC (Direct contracting)													
Estructuración e implementación de un programa academico de Especializacion en Seguridad Vial. *Profesionales locales con capacidad en Auditoría y Seguridad Vial*	PR-L1075-5-CD-S-2.3.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	08/03/16	01/04/16	09/05/16	09/06/16	20/06/16	19/08/16	102	30/08/18	Add Comment
			Actual										
Capacitación en Auditoria Interna *Profesionales de planta del MOPC capacitados en procedimientos de Auditoría Interna*	PR-L1075-6-CD-S-2.3.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	60,000.00	30/05/16	09/06/16	01/07/16	16/07/16	26/07/16	16/08/16	46	19/10/21	Add Comment
			Actual										
Method: .LCOSN (.Licitación por Concurso de Ofertas - Sistema Nacional PY)													
ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS	PR-L1075-93-LCOSN-S- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	88,000.00	25/10/17	01/11/17	01/12/17	11/12/17	20/12/17	21/01/18	51	21/01/19	Add Comment
			Actual										

Category Consultants - Firms: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	Request for Proposal (RFP) and Short List	No Objection to RFP and Short List	Invitation for RFP	Bid Opening	Technical Evaluation	No Objection to Technical Evaluation	Final Evaluation and Negotiation	No Objection to Contract	Contract Signature Date	Total days of Process (between Bid Opening and Contract Signature Date)	End of Contract (Completed)	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC																
Method: DC (Direct contracting)																
Apoyo a la Gestión y Titulación de tierras Ruta 13 (57,31 Km) *Casos tipificados como conflictivos reciben apoyo para las gestiones*	PR-L1075-23-CD-CF-3.1.2.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	25/11/15	06/01/16	06/01/16	08/02/16	15/02/16	14/03/16	21/03/16	21/03/16	04/04/16	56	26/08/21	Add Comment
			Actual													

para las gestiones de saneamiento de tenencia, para titulación y transferencia																
Estructuración e implementación de un programa académico de Especialización en Seguridad Vial. *Profesionales locales con capacidad en Auditoria y Seguridad Vial*	PR-L1075-83-CD-CF-2.3.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	06/06/19	17/06/19	27/06/19	26/07/19	16/08/19	26/08/19	16/09/19	26/09/19	28/10/19	94	30/12/20	Add Comment
			Actual													
APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS Y CONSOLIDACION DE ASENTAMIENTOS	PR-L1075-86-CD-CF-2.3.1 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est.	100,000.00	N/A	27/03/17	06/04/17	08/05/17	29/05/17	08/06/17	28/06/17	10/07/17	09/08/17	93	09/08/18	Add Comment
			Actual			**26/05/17**	**28/06/17**	**13/07/17**	**20/09/17**	N/A	**26/09/17**	**04/10/17**	**28/11/17**	138	**22/01/19**	
Servicios de Consultoria para Implementación, Normalización y Comunicación del SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SIAT)	PR-L1075-90-CD-CF- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	150,000.00	20/10/17	30/10/17	06/11/17	24/11/17	04/12/17	14/12/17	29/12/17	08/01/18	30/01/18	67	16/09/21	Add Comment
			Actual		**01/11/17**	**08/11/17**	**30/11/17**	**06/12/17**	**11/12/17**	N/A	**10/01/18**	**22/03/18**	**20/06/18**	196		
ELABORACIÓN DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CARRETERAS DEL PARAGUAY, COMPLEMENTO DEL CONTRATO BID C_PR-T1172-P002	PR-L1075-92-CD-CF- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	57,200.00	20/10/17	30/10/17	06/11/17	24/11/17	04/12/17	14/12/17	29/12/17	08/01/18	30/01/18	67	16/12/20	Add Comment
			Actual		**01/02/18**	**01/02/18**	**01/02/18**	**01/02/18**	**01/02/18**	N/A	**01/02/18**	**09/02/18**	**15/11/19**	652		
Method: QBS (Quality Based Selection)																
Estudios de Diseño para Obras GMANS y Seguridad Vial *DFI de Obras GMANS y de contramedidas de seguridad vial en puntos criticos identificados por el MOPC*	PR-L1075-18-SBC-CF-2.4.2.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	550,000.00	09/07/20	20/07/20	31/08/20	10/09/20	16/10/20	26/10/20	16/11/20	26/11/20	27/12/20	108	30/06/21	Add Comment
			Actual													
Apoyo a la Gestión y Titulación de tierras Ruta 8 Norte (85,60 km) *Casos tipificados como conflictivos reciben apoyo para las gestiones de saneamiento de tenencia, para titulación y transferencia*	PR-L1075-22-SBC-CF-3.1.2.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	05/05/16	16/05/16	26/05/16	20/06/16	30/06/16	11/07/16	26/07/16	05/08/16	25/08/16	66	22/04/17	Add Comment
			Actual													
Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Locales Ruta 13 *Plan de Desarrollo Sustentable de los municipios del AID Ruta 13*	PR-L1075-24-SBC-CF-3.2.2.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	05/08/19	16/08/19	26/08/19	26/09/19	16/10/19	28/10/19	18/11/19	28/11/19	30/12/19	95	30/12/20	Add Comment
			Actual													
Programa de Apoyo a comunidades campesinas Ruta 13 *Comunidades Campesinas capacitadas en programas de apoyo a la producción y consolidación de Organizaciones*	PR-L1075-25-SBC-CF-3.2.2.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	12/10/17	23/10/17	30/10/17	29/11/17	19/12/17	29/12/17	18/01/18	29/01/18	28/02/18	91	16/09/21	Add Comment
			Actual		**06/11/17**	**14/11/17**	**22/12/17**	**01/02/18**	**08/10/18**	**29/10/18**	**25/02/19**	**24/04/19**	**08/10/19**	614		
Programa de Fortalecimiento Municipal en Educación Ambiental Ruta 8 *Municipios de Maciel, Moises Bertoni, Yegros, Yuty y Caazapa, disponen de Plan de Desarrollo Sustentable*	PR-L1075-26-SBC-CF-3.2.1.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	05/08/19	16/08/19	26/08/19	26/09/19	16/10/19	25/10/19	15/11/19	25/11/19	26/12/19	91	26/12/20	Add Comment
			Actual													
Plan de Manejo del Monumento Natural Isla Susu Ruta 8 *Plan de Manejo del Monumento Natural Isla Susu*	PR-L1075-27-SBC-CF-3.2.1.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	100,000.00	09/12/14	28/07/15	04/09/15	23/12/15	13/01/16	27/01/16	25/02/16	29/03/16	03/05/16	132	06/03/17	Add Comment
			Actual		09/12/14											
Programa de apoyo a comunidades campesinas Ruta 8 *Comunidades Campesinas capacitadas en programas de apoyo a la producción y consolidación de Organizaciones*	PR-L1075-28-SBC-CF-3.2.1.4 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	12/10/17	23/10/17	30/10/17	29/11/17	19/12/17	29/12/17	18/01/18	29/01/18	28/02/18	91	16/09/21	Add Comment
			Actual		**04/12/17**	**11/12/17**	**01/02/18**	**06/03/18**	**21/01/19**	**23/05/19**	**12/08/19**	**08/11/19**	**28/07/20**	875		

Selección de consultores para la realización de la Evaluación Ecológica Rápida y el Plan de Manejo del Monumento Natural Isla Susú y sus Humedales	PR-L1075-74-SBC-CF-3.2.1.2 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	04/12/15	17/12/15	03/03/16	04/04/16	14/04/16	25/04/16	10/05/16	20/05/16	09/06/16	66	04/02/17	Add Comment
			Actual		04/12/15	17/12/15	03/03/16	**15/04/16**	**22/06/16**	**05/08/16**	**07/10/16**	**01/11/16**	**22/12/16**	251	**31/12/17**	
Apoyo a arraigo comunidades Indígenas	PR-L1075-75-SBC-CF-3.1.2.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	952,344.00	29/04/16	05/05/16	12/05/16	02/06/16	12/06/16	19/06/16	08/07/16	15/07/16	30/07/16	58	30/07/17	Add Comment
			Actual													
Apoyo a la Gestión y Titulación de tierras Ruta 13 (57,31 Km) *Casos tipificados como conflictivos reciben apoyo para las gestiones de saneamiento de tenencia, para titulación y transferencia*	PR-L1075-81-SBC-CF-3.1.2.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	05/05/16	16/05/16	26/05/16	20/06/16	30/06/16	11/07/16	26/07/16	05/08/16	25/08/16	66	22/04/17	Add Comment
			Actual													
Method: QCBS (Quality and Cost Based Selection)																
Fiscalización de Obras de Pavimención Ruta 13 (57,31 Km) *Fiscalización de Obras de mejoramiento y pavimentación, y actividades de catastro de la franja de dominio del tramo de la Ruta 13 Norte, se ejecutan conforme al cronograma y costos previstos*	PR-L1075-9-SBCC-CF-1.3.1.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	3,550,000.00	16/12/14	11/02/15	11/02/15	11/02/15	24/02/15	21/04/15	05/06/15	10/06/15	06/08/15	176	16/09/21	Add Comment
			Actual		26/05/14	20/10/14	10/11/14	09/12/14	**14/04/15**	14/04/15	**26/06/15**	**30/06/15**	06/08/15	240		
Monitoreo y Evaluación del Programa *Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado conforme a los acordado en el Plan de Monitoreo y Evaluación.*	PR-L1075-13-SBCC-CF-2.2.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	250,000.00	10/05/16	06/07/16	01/08/16	14/09/16	01/11/16	10/11/16	31/01/17	09/02/17	28/04/17	226	02/05/22	Add Comment
			Actual													
Auditoria del Programa *Auditoría Externa del programa se ejecuta en forma anual.*	PR-L1075-14-SBCC-CF-2.2.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	220,000.00	07/05/15	05/06/15	16/07/15	27/08/15	27/08/15	07/10/15	02/11/15	09/11/15	17/12/15	112	16/09/21	Add Comment
			Actual		07/05/15	05/06/15	05/06/15	05/06/15	15/07/15	20/07/15	18/08/15	20/08/15	11/09/15	98		
Actualización quinquenal del PMT (incluye actualización PIV) *Estudios de Demanda y Proyecciones; Proyecciones Macroeconomicas; Actualización de Plan de Inversión Vial (2018-2022)*	PR-L1075-15-SBCC-CF-2.4.1.1 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	650,000.00	13/01/17	13/03/17	05/07/17	21/08/17	06/10/17	17/10/17	04/01/18	15/01/18	04/04/18	226	16/09/21	Add Comment
			Actual		**12/05/17**	**19/05/17**	**10/07/17**	**31/08/17**	**30/10/17**	**20/11/17**	11/12/17	11/12/17	07/02/18	160		
Sistema de Gestión de Puentes *Sistema de Gestión de Puentes*	PR-L1075-16-SBCC-CF-2.4.1.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	275,000.00	05/08/19	16/08/19	26/08/19	26/09/19	18/10/19	18/10/19	05/11/19	15/11/19	16/12/19	81	16/12/20	Add Comment
			Actual													
Estudio de Gestión de Control de Pesos y Medidas *Sistema de Gestión de Control de Pesos y Medidas*	PR-L1075-17-SBCC-CF-2.4.1.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	251,000.00	29/04/16	29/05/16	21/09/16	05/11/16	21/12/16	02/01/17	20/03/17	31/03/17	19/06/17	226	30/06/18	Add Comment
			Actual													
Asesoramiento y capacitación a Gobiernos Locales para elaborar Planes de Seguridad Vial. *Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, Municipios del área de influencia del la Ruta 8 y 13, diposnen de Planes especificos de Seguridad Vial. Se realizan Planes de Entrenamiento para Gobiernos locales.*	PR-L1075-21-SBCC-CF-2.4.5.4 Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est.	450,000.00	05/12/20	15/01/21	30/01/21	15/02/21	05/03/21	15/03/21	01/04/21	15/04/21	30/04/21	74	16/09/21	Add Comment
			Actual													
Fiscalizacion,Obra 1: GMANS Ruta 5 "Yby Yau - P.J. Caballero" y Ruta 3 " Azotey - Yby YaU"	PR-L1075-66-SBCC-CF-1.3.2.1 Contract under execution **Prior**	_Paraguay	Est.	1,631,248.00	22/12/14	13/04/15	22/06/15	20/08/15	30/09/15	12/10/15	30/10/15	05/11/15	14/12/15	116	16/09/21	Add Comment
			Actual		22/12/14	**14/04/15**	**08/07/16**	**16/08/16**	**15/12/16**	**27/12/16**	**06/02/17**	**14/03/17**	**20/11/17**	461		

	Review															
Fiscalizacion - Obra 2: Ruta 3 "Calle 6000 - Azotey"	PR-L1075-67-SBCC-CF-1.3.2.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,470,020.00	22/12/14	13/04/15	22/06/15	20/08/15	30/09/15	12/10/15	30/10/15	05/11/15	14/12/15	116	16/01/21	Add Comment
			Actual		22/12/14	**15/04/15**	**11/07/16**	**05/09/16**	**06/10/16**	**19/10/16**	**06/02/17**	**03/03/17**	**25/07/17**	323		
Fiscalizacion - Obra 3: Ruta 6 "Minga Guazu - Acceso a Capitan Meza"	PR-L1075-68-SBCC-CF-1.3.2.3 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,346,728.00	22/12/14	22/12/14	22/06/15	20/08/15	30/09/15	30/09/15	12/10/15	05/11/15	14/12/15	116	26/04/22	Add Comment
			Actual		22/12/14	22/12/14	**17/07/15**	**04/09/15**	**09/11/15**	**17/11/15**	**22/12/15**	**11/01/16**	**21/03/16**	199		
Fiscalizacion - Obra 4: Ruta 6 "Acceso a Capitan Meza - Encarnacion y Ruta 8 "Yuty - Coronel Bogado"	PR-L1075-69-SBCC-CF-1.3.2.4 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,432,084.00	22/12/14	13/04/15	22/06/15	20/08/15	30/09/15	12/10/15	30/10/15	05/11/15	14/12/15	116	16/09/21	Add Comment
			Actual		22/12/14	**14/04/15**	**23/09/15**	**26/10/15**	**10/12/15**	**28/12/15**	**23/02/16**	**11/03/16**	**28/04/16**	185		
Fiscalizacion Paquete 2 - Obra 1: Ruta 5 "Concepcion - Yby Yau"	PR-L1075-70-SBCC-CF-1.3.2.5 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,033,757.00	03/07/15	28/08/15	28/09/16	28/09/16	28/09/16	28/09/16	28/09/16	28/09/16	28/09/16	0	11/07/22	Add Comment
			Actual		29/06/15											
Fiscalizacion Paquete 2 - Obra 2: Ruta 10 "Puerto Rosario - Curuguaty"	PR-L1075-71-SBCC-CF-1.3.2.6 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,612,281.00	03/07/15	28/08/15	28/09/15	10/11/15	21/12/15	28/12/15	20/01/16	27/01/16	03/02/16	85	11/07/22	Add Comment
			Actual		01/07/15											
Fiscalizacion Paquete 2 - Obra 3: Ruta 10 " Curuguaty - Salto del Guaira"	PR-L1075-72-SBCC-CF-1.3.2.7 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,640,733.00	03/07/15	28/08/15	28/09/15	10/11/15	21/12/15	28/12/15	20/01/16	27/01/16	03/02/16	85	11/07/22	Add Comment
			Actual		29/06/15											
Fiscalizacion Paquete 2 -Obra 4: Supercarretera "Katuete - Ciudad del Este	PR-L1075-73-SBCC-CF-1.3.2.8 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,640,734.00	03/07/15	28/08/15	28/09/15	10/11/15	21/12/15	28/12/15	20/01/16	27/01/16	03/02/16	85	11/07/22	Add Comment
			Actual		29/06/15											
Method: CQS (Selection based on Consultants Qualifications - CQS)																
Puesta en funcionamiento de un Observatorio de Seguridad Vial *Observatorio de Seguridad Vial del Paraguay en funcionamiento*	PR-L1075-19-SCC-CF-2.4.5.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	150,000.00	24/08/18	22/10/18	13/02/19	01/04/19	17/05/19	28/05/19	15/08/19	26/08/19	13/11/19	226	31/12/20	Add Comment
			Actual													
Programa de implementación de medidas de seguridad vial en carreteras principales *Diseño de medidas de implementación de seguridad vial en carreteras principales*	PR-L1075-20-SCC-CF-2.4.5.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	100,000.00	05/03/18	15/03/18	20/03/18	09/04/18	30/04/18	10/05/18	30/05/18	11/06/18	11/07/18	93	11/07/19	Add Comment
			Actual													
Programa de Monitoreo de Recursos Hídricos Ruta 8 *Monitoreo hidrológico de AID Ruta 8*	PR-L1075-29-SCC-CF-3.2.1.5 Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est.	40,000.00	30/10/20	10/11/20	16/11/20	16/12/20	30/12/20	11/01/21	11/02/21	22/02/21	22/03/21	96	25/12/22	Add Comment
			Actual													
Programa de Evaluación Ecológica Rápida Ruta 13 *EER Ruta 13*	PR-L1075-30-SCC-CF-3.2.2.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	56,000.00	05/03/18	15/03/18	20/03/18	09/04/18	30/04/18	10/05/18	30/05/18	11/06/18	11/07/18	93	16/03/20	Add Comment
			Actual													
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2019 - 2023	PR-L1075-97-SCC-CF- Ongoing Activity **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	14/09/20	18/09/20	28/09/20	28/10/20	10/11/20	20/11/20	20/12/20	28/12/20	15/01/21	79	16/09/21	Add Comment
			Actual		14/09/20	18/09/20										
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO VAQUERÍA- EMPALME RUTA 10– PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL *Plan de Desarrollo Sustentable de los municipios del AID Ruta 13*	PR-L1075-108-SCC-CF- Ongoing Activity **Prior Review**	_Paraguay	Est.	200,000.00	15/01/20	15/01/20	21/07/20	20/08/20	15/10/20	27/10/20	27/11/20	07/12/20	15/01/21	148	16/09/21	Add Comment
			Actual		15/01/20	15/01/20	21/07/20	20/08/20								
SERVICIOS DE CONSULTORÍA	PR-L1075-109-SCC-	_Paraguay	Est.	200,000.00	15/01/20	15/01/20	22/07/20	20/08/20	10/10/20	20/10/20	20/11/20	29/11/20	15/12/20	117	16/09/21	Add Comment

CONSULTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO DE GOBIERNOS LOCALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO YUTY-CAAZAPÁ – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	109-3CC-CF- Ongoing Activity **Prior Review**															Add Comment
			Actual		15/01/20	15/01/20	22/07/20	20/08/20								

Category Consultants - Individuals: Activities Hide

Description	Reference #	Province	E/A	Amount in u$s	No Objection to the TOR	Contract Signature Date	Total days of Process	End Date of Activity	Comment
P.P. - Executing Agency: 2020-1-MOPC - MOPC									
Method: 3CV (3CV)									
Unidad Ejecutora del Programa *3 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo a a Unidad Ejecutora del Programa*	PR-L1075-31-3CV-CI-2.1.1 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est.	496,400.00	21/04/15	15/06/15		10/12/21	Add Comment
			Actual		**18/05/15**	**20/07/15**		31/12/16	
Unidad Ejecutora del Programa *11 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo a a Unidad Ejecutora del Programa*	PR-L1075-32-3CV-CI-2.1.1 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	1,985,600.00	21/04/15	15/06/15		16/09/21	Add Comment
			Actual	646,756.38	**18/05/15**	**20/07/15**			
Unidad Ejecutora de GMANS *1 Técnico(s) contratdos brinda(n) apoyo a a Unidad Ejecutora del GMANS*	PR-L1075-33-3CV-CI-2.1.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	123,600.00	21/04/15	15/06/15		10/12/21	Add Comment
			Actual		**18/05/15**				
Unidad Ejecutora de GMANS *2 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo a a Unidad Ejecutora del GMANS*	PR-L1075-34-3CV-CI-2.1.2 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	494,400.00	15/12/15	17/03/16		16/09/21	Add Comment
			Actual	107,532.40	18/05/15	20/07/15			
Departamento de Ejecución de Obras *1 Técnico contratado brinda(n) apoyo al Dpto de Ejecución de Obras*	PR-L1075-35-3CV-CI-2.1.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	19,800.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Departamento de Gestion Vial *1 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo al Dpto de Gestión Vial*	PR-L1075-36-3CV-CI-2.1.6 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	79,200.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Departamento de Gestion Vial *2 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo al Dpto de Gestión Vial*	PR-L1075-37-3CV-CI-2.1.6 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	99,000.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Apoyo a la Unidad de Bienes Inmobiliarios *1 Técnicos contratados brinda(n) apoyo a la Unidad de Bienes Inmobiliarios*	PR-L1075-38-3CV-CI-2.1.8 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	118,800.00	21/04/15	15/06/15		16/09/21	Add Comment
			Actual	63,670.50	**18/05/15**	**20/07/15**			
Apoyo a la Unidad de Bienes Inmobiliarios *2 Técnicos contratados brinda(n) apoyo a la Unidad de Bienes Inmobiliarios*	PR-L1075-39-3CV-CI-2.1.8 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	475,200.00	21/04/15	15/06/15		16/09/21	Add Comment
			Actual	127,454.42	**18/05/15**	**20/07/15**			
Apoyo a la Unidad Departamento Oficial de Avaluo *2 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo al Departamento Oficial de Avaluo*	PR-L1075-40-3CV-CI-2.1.9 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	396,000.00	21/04/15	15/06/15		16/09/21	Add Comment
			Actual	63,727.21	**18/05/15**	**20/07/15**			
Apoyo a la Unidad Dirección a Asesoría Juridica *1 Técnico contratado brinda apoyo a la Dirección a Asesoría Juridica*	PR-L1075-41-3CV-CI-2.1.10 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	137,500.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental *1 Técnico contratados brinda(n) apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental*	PR-L1075-42-3CV-CI-2.1.11 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est.	57,200.00	25/07/17	25/08/17		25/07/20	Add Comment
			Actual		12/07/17	**07/09/17**		05/10/17	
Apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental *2 Técnico contratados brinda(n) apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental*	PR-L1075-43-3CV-CI-2.1.11 Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est.	228,800.00	15/12/15	01/03/16		16/09/21	Add Comment
			Actual	103,169.87	18/05/15	20/07/15			
Dirección de Auditoría Interna *1 Técnico contratado brinda apoyo a la Dirección de Auditoría Interna*	PR-L1075-44-3CV-CI-2.1.12 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	132,000.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Apoyo a la Dirección de Planificación Vial *2 Técnico(s) contratados brinda(n) apoyo a la Dirección de Planificación Vial*	PR-L1075-45-3CV-CI-2.1.15 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	237,800.00	25/07/16	25/08/16		25/07/20	Add Comment
			Actual						
Actualización y Ajustes a Manual Operativo *Actualización del Reglamento Operativo del Programa desarrollado durante la Fase I*	PR-L1075-46-3CV-CI-2.4.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	22,000.00	20/06/16	26/08/16		20/02/17	Add Comment
			Actual						
Propuesta de lineamientos de Políticas de RR.HH. para el MOPC *MOPC incorpora una Política de RRHH*	PR-L1075-47-3CV-CI-2.4.4.1 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	30,000.00	24/06/16	08/09/16		24/02/17	Add Comment
			Actual						
Consultoría de Simplificación de Procesos de Pagos *MOPC dispone de procesos eficientes de pago de obras, servicios de consultorías, bienes y consultorias individuales*	PR-L1075-48-3CV-CI-2.4.4.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	20,000.00	25/07/16	25/08/16		25/08/17	Add Comment
			Actual						
Elaboración del Manual de funciones del área financiera *MOPC implementa un Manual de Funciones para el área Financiera*	PR-L1075-49-3CV-CI-2.4.4.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	20,000.00	25/07/16	25/08/16		25/08/17	Add Comment
			Actual						
Actualización del Manual de Auditoría Gubernamental *La Dirección de Auditoría Interna del MOPC dispone de Manuales de Auditoría Gubernamental actualizados en forma conjunta con la Contraloría General de la República.*	PR-L1075-50-3CV-CI-2.4.4.4 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	30,000.00	25/07/16	25/08/16		25/08/17	Add Comment
			Actual						
Adecuación de Manuales Técnicos y especificaciones de Seguridad Vial *Manuales Técnicos y Especificaciones de Seguridad Vial adecuados*	PR-L1075-51-3CV-CI-2.4.5.2 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est.	50,000.00	01/07/16	15/09/16		31/03/17	Add Comment
			Actual						
Pre Catastro de Monumento Natural Isla Suay	PR-L1075-52-3CV-CI	_Paraguay	Est.	25,000.00	21/04/17	19/06/17		18/10/17	

Pre-Catastro de Monumento Natural Isla Susu *Estudio de Titulo, Mensura, Deslinde y Amojonamiento*	PR-L1075-92-3CV-CI-3.2.1.3 Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	25,000.00	21/04/17	19/06/17		18/10/17	Add Comment
Apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental *1 Técnico social contratado brinda apoyo a la Dirección de Gestión Ambiental*	PR-L1075-88-3CV-CI-2.1.12 Contract Completed **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	37,225.00	26/02/18 07/02/18	16/04/18 **08/10/18**		31/12/18 31/12/18	Add Comment
Coordinador de Programa	PR-L1075-98-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	32,000.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Coordinador Administrativo Financiero del Programa	PR-L1075-99-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	29,200.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Técnico en administración de contratos	PR-L1075-100-3CV-CI- Contract under execution **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	14,920.00 **40,812,306.00**	08/03/19 **05/09/19**	30/04/19 **11/11/19**		16/09/21	Add Comment
Especialista administrativo	PR-L1075-101-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	22,400.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Técnico administrativo para el programa	PR-L1075-102-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	14,920.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Técnico en infraestructura	PR-L1075-103-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	19,000.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Ingeniero senior de obras	PR-L1075-104-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	27,120.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Ingeniero supervisor de obras	PR-L1075-105-3CV-CI- Activity Cancelled **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	24,440.00	08/03/19	30/04/19		31/12/19	Add Comment
Especialista Indígena Senior	PR-L1075-107-3CV-CI- Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	31,000.00	01/11/20	15/11/20		16/09/21	Add Comment
Oficial de apoyo en adquisiciones	PR-L1075-111-3CV-CI- Expected **Prior Review**	_Paraguay	Est. Actual	14,000.00	01/11/20	15/11/20		16/09/21	Add Comment

Go to Review / Approval Process