SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO - COORDINACIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Licitación Por Concurso de Oferta N° 10/2012 – ID 241.222
Adquisición de Aire de Precisión para el Datacenter de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 16 de agosto de 2012.-

Se realiza la ACLARACION N° 1 correspondiente al llamado a la ***Licitación Por Concurso de Oferta Nº 10/2012 "Adquisición de Aire de Precisión para el DataCenter para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda." ID N° 241.222.-***

A continuación se detalla las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones, describiéndose en primera instancia las consultas y posteriormente sus correspondientes respuestas:

Consulta N° 1

Los equipos de Precisión correspondiente al Ítem 1, correspondiente a la provisión de 6 unidades: La descripción solo menciona el Control de la Temperatura. Esto significa que los mismos no deben contar con ningún otro dispositivo como ser humidificador, post calentamiento etc. Para el control de la Humedad Relativa?

Para la Cotización de los Tableros Eléctricos y sus respectivos alimentadores desde el tablero más próximo , que distancias deberíamos estimar para cada Data Center ,desde el tablero seccional más próximo y con capacidad para alimentar esta carga ,hasta nuestro tablero seccional para los equipos de precisión.

Podríamos contar con a) Planos con las disposiciones en Planta de los racks existentes y los equipos de precisión existentes? b) Planos para determinar las distancias y ubicación de las unidades exteriores?

Con respecto al punto referente a tareas Adicionales, Desmontaje de Equipos de Confort, que longitud de cañerías estimativas de referencias podríamos tomar por equipo para su posterior instalación teniendo en cuenta que no tenemos conocimiento donde serán instalados los mismos.

Con respecto a el plazo de 90 días para la implementación del proyecto, este es un plazo relativamente comprometido para esta aplicación debido a lo delicado del trabajo y los plazos de fabricación de equipos y Transporte hasta Asunción .Se podría otorgar 30 días más para garantizar su implementación.

Respuesta N° 1:

Punto 1: La convocante aclara que es correcta la apreciación realizada por el oferente, puesto que los equipos solicitados serán para reemplazar los equipos de confort existententes en el Datacenter y se utilizarán como contingencia en caso de falla del equipo principal de precisión.

Punto 2: La convocante aclara que se deberá prever para el Ítem 1: Una distancia de 30 metros entre el tablero a ser proveído y el tablero seccional existente de donde se alimentará la carga, en referencia al Item 2: el tablero a ser proveído estará contiguo al tablero existente de donde se alimentará la carga.

Punto 3: Serán proveídos los planos de planta para determinar la distribución de los A.A. y determinar la ubicación y distancia de las unidades exteriores. Ver Addenda N° 2.

Punto 4: La ubicación para su posterior ubicación de los equipos de confort, será proveído por los técnicos de la SET para lo cual se deberá estimar una distancia de 5 metros de cañería por cada equipo a ser re ubicado.

Punto 5: Favor considerar plazos establecidos en Especificaciones Técnicas del PBC.

Consulta N° 2

En relación a los equipos evaporadores para la sala de Datacenter, serán montados reemplazando a los equipos tipo splits actuales. La alimentación de los nuevos equipos evaporadores con sus correspondientes secuenciadores se realizará a partir de un tablero eléctrico ubicado en el NOC (a la entrada de DC). Asumimos que se deberá prever un tablero eléctrico independiente para alimentación del nuevo sistema de aires y que este tablero se alimentará del tablero del NOC. Es correcta nuestra apreciación?

En cuanto a los equipos de aires tipo splits a desmontarse dentro de la sala de Datacenter, donde se reinstalarían o cuantos metros se podría prever de cañerías de cobre entre evaporador y condensador para estimar costos?

Si los aires splits desmontados no funcionan correctamente, se debe prever alguna reparación o recarga de gas para los mismos? Seria en una zona cercana al edificio de la SET?

Los equipos de precisión a instalarse en el SS1, donde será la sala de UPS, contarán con un tablero eléctrico dentro de la sala con energía con su (acometida) del grupo generador?

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN
DIRECCIÓN DE APOYO - COORDINACIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Licitación Por Concurso de Oferta N° 10/2012 – ID 241.222
Adquisición de Aire de Precisión para el Datacenter de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

Respuesta N° 2:

Punto 1: La convocante aclara que es correcta la apreciación realizada por el oferente.

Punto 2: La ubicación para su posterior ubicación de los equipos de confort, será proveído por la SET para lo cual se deberá estimar una distancia de 5 metros de cañería por cada equipo a ser re ubicado.

Punto 3: Se deberá prever un mantenimiento general del equipo desmontado, incluyendo recarga de gas. La re instalación de los equipos será en un edificio dentro del micro centro de Asunción.

Punto 4: La convocante aclara que se deberá prever para el Ítem 1: Una distancia de 30 metros entre el tablero de a ser proveído y el tablero seccional existente de donde se alimentará la carga, en referencia al Ítem 2: el tablero a ser proveído estará contiguo al tablero existente de donde se alimentará la carga.

Atentamente.-

Lic. Sonia Sánchez, Coordinadora Interina
Unidad Operativa de Contratación

V°B°
Cesar Ibarrola
Dirección de Apoyo