FECHA : Limpio 16 de marzo de 2022

NF05-CCT

A: Ing. Optaciano Gomez Verlangeri, Intendente Municipal

De: Ing. Francisco Martinez, Fiscalizacion de Obras

Referencia : Contrato U.O.C N°05/2021 Municipalidad de Limpio y la Firma CCT Ingenieria de Jose Orlando Bordenave Tufari, en el marco de la LPN N° 01/2021"CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LIMPIO" ID.PORTAL N° 389247

Con relacion a la referencia informo cuanto sigue :

1-Plazo Contractual : El Plazo Contractual ampliado vencio el dia 9 de Febrero del año en curso. A partir del dia 10 de febrero se debera aplicar la multa correpondiente por cada dia de atraso conforme a lo establecido en el Contrato , numeral 13. Multas(Art.37 inc.i) Ley N° 2051/03 y el numeral 15. Penalidades y retenciones del Pliego de Bases y Condiciones, esta situacion ha sido comunicado en fecha 09/02/22 por nota NF03 de fecha 22/02/22 y recibido en la Secretaria General en fecha 09/02/22.

A partir del dia 10 de febrero hasta la fecha 16 de marzo han transcurrido 35 dias de atrazo.

Sobre la Empresa contratista pesa un embargo judicial comunicado a la Municipalidad de Limpio en fecha 14/02/22.

2- En fecha 7/02/22 el Ing. Erico Ojeda de la empresa contratista CCT , a pedido de esta fiscalizacion remite via Washap un calendario de terminacion de obras y es como sigue:

Lote 1:	Esc.Bas. N°7547 Carmen soler	Fecha de entrega:	22/02/22
	Esc.Bas.N°4724 Fray Kuis de Bolaños		10/03/22
	Esc. Bas.N°7663 Maria Auxiliadora		22/02/22
Lote 2:	Esc.Bas. N°7348 San Luis	Fecha de entrega:	22/02/22
	Esc.Bas.N°4783 San Vicente de Paul		20/02/22
	Esc. Bas.N°311 Obreros Unidos		10/03/22
Lote 3:	Esc.Bas. N°7608 Divino Niño Jesus	Fecha de entrega:	10/03/22
	Esc.Bas.N°2380 Limpia Concepcion Cuevas		20/02/22
	Colegio Inmaculada Concepcion de Maria		10/03/22
	Esc.Bas.N°7591 Pabla Ferreira		10/03/22

3-De la verificacion relizada en fecha 1/03/22 y 12 /03/22

Se puede informar que el porcentaje Global de Avance de Obras es de 75% y que a la fecha de hoy 16 de marzo la empresa contratista ha abandonado totalmente las obras que incluye el contrato. Por lo expuesto solicito se tomen las providencias necesarias para comunicar al Contratista CCT Ingenieria esta situacion y tomar las medidas que corresponden conforme al Contrato y el Pliego de Bases y Condiciones.

Ing. Francisco Martinez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

Por otro lado informamos que esta Fiscalizacion esta abocado a la realizacion de una verificacion y medicion de las obras ejecutadas a fin de realizar un informe final en base a una planilla de Economias y Demasias teniendo en cuenta lo certificado y lo realizado hasta la fecha.

Salvo mejor parecer de la Administracion del Contrato a cargo del Departamento de Administracion y Finanzas de la Municipalidad de Limpio .

Atentamente

Ing. Francisco Martinez
Fiscalización de Obras
Municipalidad de Limpio

10461/22
Fiscalización de Obra
S/ Informe
FECHA 16 / 03 / 22 Hora 10:50