Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM CPI Nº 444/2018

A : **CAROLINA GAMARRA**, Coordinadora
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones.

DE : **ALBERTO BOGARÍN**, Coordinador
Coordinación de Proyectos de Infraestructura.

FECHA : 24 de mayo de 2018.

REF. : Remitir liquidación final del contrato con la firma constructora LA FORTALEZA.

En respuesta a la Carta Interna UOC N° 337/2018, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura remite adjunto informe de liquidación final del Contrato de la firma Constructora LA FORTALEZA, en el marco de la *Licitación Pública Nacional SBE N° 02/2015 "Construcción y Reparación de Aulas – Concepción – San Pedro – Canindeyú" Proyecto 822 – ID N° 295420,* cuyo término de contrato fue emitida en Resolución Ministerial N° 41092 de fecha 01/12/207.

Para el efecto se elabora el detalle de pagos procesado y no procesados de Anticipo, Certificado, Retenciones para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

ARQ. ALBERTO BOGARÍN
Coordinador de Proyectos
de Infraestructura
UEPP MEC

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
UEPP - MEC
Nº Exp.: 52
Entregado por:
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
24	05	2018	14:00

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Edificio Natura I – Hernandarias esquina Gral. José Eduvigis Díaz
Piso N° 3
Teléfonos: +595 21 452380 – Interno 835 y 834
e-mail: infraestructura.coordinacion@mec.gov.py

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajopo ñande rapevá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

paraguay

UEPP - MEC
INFRAESTRUCTURA
Exp. Nº 3025
Recibido por: Fer Arala

DIA	MES	AÑO	HORA
24	05	18	09:30

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

CARTA INTERNA RDDV N° 28 /2018

A: **Alberto Bogarín,** Coordinador
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

De: **Arq. Rubén Darío Duarte Villalba,** Fiscal Lote N° 03/Contrato n° 02/2015 - CANINDEYU
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: **24 de MAYO de 2018.**

Objeto: **Liquidación Final del Contrato con la Firma Unipersonal LA FORTALEZA.**
LPN – SBE – 02/2015 – PROYECTO 822 / UEPP Exp. N° 4522.

En respuesta a la Carta Interna UOC N° 337/2018, U.E.P.P. Exp. N° 4522 de fecha 22 de mayo de 2018, informando que las Adendas N° 2 y 3 suscritos con la firma **LA FORTALEZA** del **Sr. Andrés Torales Florentín** en el marco de la **Licitación Pública Nacional – SBE N° 02/2015 "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS – CONCEPCIÓN – SAN PEDRO – CANINDEYÚ" PROYECTO 822 – ID N° 295.420**, han sido levantadas el REPARO y publicadas por la **DNCP**, solicitando en la misma la elaboración de la **liquidación final del Contrato n° 02/2015.**
(Sr. Andrés Torales Florentín, Fallecido en fecha 17/05/2017, **Termino del Contrato, Resolución N° 41092** de fecha **1 de diciembre de 2017**).

Cuadro de Certificados procesados por la DGAF/MEC

Anticipo Contrato N° 02/2015 – Procesado por la DGAF /MEC – Factura N° 00177 – 21/10/2015

STF 23/12/2015	Monto 30%	Retenciones	Transferido	Objeto de Gasto
N° 17	1.095.722.520.-	53.710.326.-	1.042.012.194.-	522

Certificados Procesados por la DGAF / MEC - Factura n° 0000295 LA FORTALEZA – 09/06/2016

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
					Cert. 1	Acum.
1	27 26/06/2016	386.114.319.-	Devolución Ant. 115.834.296.- Fondo de reparo 19.305.716.-	250.974.307.-	11,00%	11,00 %

Certificados Procesados por la DGAF / MEC - Factura n° 0000326 LA FORTALEZA – 12/08/2016

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
					Cert. 2	Acum.
2	46 30/09/2016	217.530.465.-	Devolución Ant. 65.259.140.- Fondo de reparo 10.876.523.-	141.394.803.-	5,16 %	16,16%

Certificados Procesados por la DGAF / MEC - Factura n° 0000368 LA FORTALEZA – 17/11/2016

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
					Cert. 3	Acum.
3	89 23/12/2016	185.559.052.-	Devolución Ant. 55.667.713.- Fondo de reparo 9.277.952.-	120.613.377.-	5,02 %	21,18%

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

NO PAGADO

Certificados Procesados por la DGAF / MEC - Factura n° 0000368 LA FORTALEZA – 17/11/2016

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
			Devolución Ant.		Cert. 4	Acum.
4	Sin STF	81.390.801.-	24.417.240.-	52.904.021.-	2,11 %	23,29%
			Fondo de reparo 4.069.540.-			

Con errores de suma en porcentajes en la columna de Total de Certificado.

Memorándum DI N° 127/2017 – Mesa de Entrada MEC/DGAF n° 16895 – fecha 24/01/2017

Se adjunta copia.

NO PAGADO – ENVIADO DESDE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LA DGAF/MEC.
Certificado de Obra presentado en la UEPP para su revisión.

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
			Devolución Ant.		Cert. 5	Acum.
5	Sin STF	35.936.120.-	10.780.836.-	23.358.478.-	0,80 %	24,09%
			Fondo de reparo 1.796.806.-			

Memorándum DI N° 567/2017 – U.E.P.P. MEC Exp. N° 1666 – Fecha 06/04/2017

Se adjunta copia.

NO PROCESADOS.
SE SOLICITO CORRECCIONES A LA CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTAS.

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
			Devolución Ant.		Cert. 6	Acum.
6	Sin STF	29.155.896.-	8.746.769.-	18.951.333.-	0,75 %	25,16%
			Fondo de reparo 1.457.794.-			

Con errores de suma en porcentajes en la columna de Total de Certificado y nominación de número de Certificado de obra en el encabezado.

N°	STF	Monto Certificado	Retenciones	Monto factura	Porcentaje Avance	
			Devolución Ant.		Cert. 7	Acum.
7	Sin STF	134.093.703.-	40.228.111.-	87.160.907.-	4,26 %	29,42%
			Fondo de reparo 6.704.685.-			

Con errores en nominación de número de Certificado de obra en el encabezado.

Porcentaje Avance de los Certificados presentado 29,42 %

Retenciones de Certificados Procesados por la DGAF / MEC

Certificado de Obra	Monto Certificado	Devolución Anticipo	Fondo de reparo
N° 01	386.114.319.-	115.834.296.-	19.305.716.-
N° 02	217.530.465.-	65.259.140.-	10.876.523.-
N° 03	185.559.052.-	55.667.713.-	9.277.952.-
Total procesados	**789.203.836.-**	**236.761.149.-**	**39.460.191.-**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Retenciones de Certificados pendientes de pago.
Presentadas por la Empresa a la Dirección de Infraestructura MEC.

Certificado de Obra	Monto Certificado	Devolución Anticipo	Fondo de reparo
N° 04	81.390.801.-	24.417.240.-	4.069.540.-
N° 05	35.936.120.-	10.780.836.-	1.796.806.-
N° 06	29.155.896.-	8.746.769.-	1.457.794.-
N° 07	134.093.703.-	40.228.111.-	6.704.685.-
Totales		**84.172.956.-**	**14.028.825.-**

Esta coordinación ha elaborado un detalle de los montos de acuerdo a los certificados presentados, procesados y no procesados.

Por Carta Interna RD N° 27/2018, UEPP – MEC INFRAESTRUCTURA Exp. N° 247 de fecha 24 de abril de 2018, ya se había presentado el detalle de los certificados con las copias de las planillas de resumen, documento con que cuenta el legajo del lote N° 03, Canindeyú, Contrato N° 02/2015.

Queda a criterio de las Instancias de rigor correspondientes procesar o no los **Certificados de Obra N° 4** (que cuenta con factura emitida por la Contratista), **Certificado de Obra N° 5** (presentado en la UEPP Exp. N° 1666 – 06/04/2017), **Certificado de Obra N° 6 y 7** (certificados que no han sido procesados en espera de correcciones).

Ante las particularidades del caso se eleva el presente informe a los efectos de deslindar todo tipo de responsabilidad civil o penal del cual pudiera derivar de los procedimientos realizados en otra instancia del MEC.

Es mi informe salvo otro parecer.

Atentamente. -

MEMORANDUM DI Nº 127/2017

A: **Econ. Expidio Palacios,** Director General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE: **Arq. Juan Carlos Fariña Lesme,** Director
Dirección de Infraestructura.

FECHA: 23 de enero de 2017.

REFERENCIA: LPN SBE N° 02/2015. Remisión de Certificado de Obras N° 03.

Por el presente, se remite en anexo dos copias originales del **CERTIFICADO DE OBRAS N° 04 y ACTA DE MEDICIÓN N° 04** revisados y firmados por los arquitectos Rubén Duarte e Ignacio Marecos, Fiscales de Obras, correspondiente a las obras ejecutadas por la Constructora LA FORTALEZA, Lote N° 3, en el marco de la LPN SBE N° 02/2015 "Construcción y Reparación de Aulas", Proyecto 822.

Datos del Cronograma de Pago – Proyecto 822.

Componente C.2 Ampliación de Infraestructura y dotación de mobiliario.
Actividad 2.1 Ampliación
Sub actividad 2.1.2 Pago de Certificados
Producto 1317 Instituciones Educativas Ampliadas.
Importe correspondiente a Ampliación G. 81.390.801

Asimismo, se remite en anexo el ***Cronograma Físico y Financiero de la Obra***, para los fines pertinentes.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

Nº 16895
Jeraima Rojas
24 ENE 2017 Hora: 14:30

Dirección de Infraestructura
Manuel Dominguez e/ Iturbe – Ed. Sudamérica
Tel: (595 21) 495-894
Asunción - Paraguay

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
dinfra.mec@hotmail.com

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 - LOTE Nº 3

CERTIFICADO Nº 4

Departamento: Canindeyu	
Monto del Contrato :	3.652.408.400
CONTRATISTA:	Constructora La Fortaleza
Fiscalización MEC:	Dirección de Infraestructura

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	S/ Presente contrato	100,00%	3.652.408.400	21,18%	789.203.826	2,11%	81.390.801	23,29%	870.594.625
	Total por Obra - (A)	100,00%	3.652.408.400	21,18%	789.203.826	2,11%	81.390.801	22,68%	870.594.625
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		PRESENTE CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (30%)	100,00%	1.095.722.520	21,18%	236.761.148	2,11%	24.417.240	20,81%	261.178.388
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	182.620.420	21,18%	39.460.191	2,11%	4.069.540	20,81%	43.529.731
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.278.342.940	21,18%	276.221.339	2,11%	28.486.780	20,81%	304.708.119
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								52.904.021
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								52.904.021

SON GUARANÍES: cincuenta y dos millones novecientos cuatro mil veinte y uno.

REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA de Andres Torales
Ruc: 1.091.759-4 Cnel. Oviedo-Pry.
(0521) 204 319

Fernando F. Ferrari F.
Ing. Civil

FISCAL MEC

Arq. Ignacio Marecos
Reg. Prof. Nº 1.418

Arq. Rubén Darío Duarte
Fiscal de Obras - MEC

MEMORANDUM DI N°567 /2017

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

A: **Ing. Félix Kemper,** Coordinador General.
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos.

DE: **Arq. Juan Carlos Fariña Lesme,** Director
Dirección de Infraestructura.

FECHA: 03 de abril de 2017.

REFERENCIA: LPN SBE N° 02/2015. Remisión de Certificado de Obras N° 05.

Por el presente, se remite en anexo dos copias originales del **CERTIFICADO DE OBRAS N° 05 y ACTA DE MEDICIÓN N° 05** revisados y firmados por los arquitectos Rubén Duarte y Juan Manuel Frutos, Fiscales de Obras, correspondiente a las obras ejecutadas por la Constructora LA FORTALEZA, Lote N° 3, en el marco de la LPN SBE N° 02/2015 "Construcción y Reparación de Aulas", Proyecto 822.

Datos del Cronograma de Pago – Proyecto 822.

Componente C.2 Ampliación de Infraestructura y dotación de mobiliario.
Actividad 2.1 Ampliación
Sub actividad 2.1.2 Pago de Certificados
Producto 1317 Instituciones Educativas Ampliadas.
Importe correspondiente a Ampliación G. 35.936.120.

Asimismo, se remite en anexo el *Cronograma Físico y Financiero de la Obra*, para los fines pertinentes.

Sin otro particular, me despido de usted atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. N°: 1666
Recibido por: Ramos

DIA	MES	AÑO	HORA
06	04	17	9:00

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Direcc. Gral. de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Contrato Nº 02/2015 - LPN Nº 02/2015

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 5- LOTE Nº 3

CERTIFICADO Nº 5

Departamento: Canindeyu	
Monto del Contrato :	3.652.408.400
CONTRATISTA:	Constructora La Fortaleza
Fiscalización MEC: Dirección de Infraestructura	

IMPORTE CERTIFICADO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS								
A.1	S/ Presente contrato	100,00%	3.652.408.400	23,29%	870.594.627	0,80%	35.936.120	24,09%	906.530.747
	Total por Obra - (A)	100,00%	3.652.408.400	23,29%	870.594.627	0,80%	35.936.120	24,09%	906.530.747
B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO		PRESENTE CERTIFICADO		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)	%	(3)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (30%)	100,00%	1.095.722.520	23,29%	261.178.388	0,80%	10.780.836	24,09%	271.959.224
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100,00%	182.620.420	23,29%	43.529.731	0,80%	1.796.806	24,09%	45.326.537
B.3	Otras deducciones	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	Total Deducciones - (B)	100,00%	1.278.342.940	23,29%	304.708.119	0,80%	12.577.642	24,09%	317.285.761
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								23.358.478
C.2	MULTAS								0
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2)								23.358.478

SON GUARANÍES: veinte y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho.----------

REPRESENTANTE LEGAL

FISCAL MEC

Arq. Rubén Darío Duarte.
Fiscal de Obras MEC

LA FORTALEZA
de Andrés Torales
Ruc: 1091759 - 4
Cel: 0976 529 689

Fernando R. Ferrari F.
Ing. Civil

Juan Manuel Frutos Giménez
Arquitecto
Reg.M.O.P.C. Nº 1057