**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**

Asunción, 11 de junio de 2024

**VISTO:** El Memorándum CAL N° 235 presentado por la Coordinación de Asesoría Legal de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), que tiene su origen en el Memorándum CAC N° 353 – DCG 160 presentado por la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP, y;

**CONSIDERANDO:** Que, a través del mencionado Memorándum se remite el proyecto de resolución *"Por la cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la firma J. L. y Compañía S. A. y dispone la rescisión del Contrato N° 3/2022, celebrado con la firma JL y Compañía S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional N ° 03/2022 "Construcción, ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país" – Plurianual – ID N° 410114";*

Que, la Ley N° 5749/2017 *"Que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias"*, en su Artículo 17 dispone: *"Funciones del ministro. El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima autoridad institucional y como tal posee las siguientes funciones: a) ejercer la representación del Ministerio de Educación y Ciencias y conforme a los requerimientos designará a sus representantes…";*

Que, por Decreto N° 6833 del 28 de febrero de 2017, fue creada la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP) del Ministerio de Educación y Ciencias, dependiente de la máxima autoridad ministerial y en su artículo 2° establece taxativamente que la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (UEPP-MEC) será la dependencia que dirigirá, definirá, dispondrá la implementación y ejecutara los programas y proyectos financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) del Crédito Externo y de otros ejecutados por el Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, por Decreto N° 5304 de fecha 18 de mayo de 2021, fue designada la señora Dalila Noemí Zarza Paredes, con cédula de identidad civil número 2.313.481, como Coordinadora General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, dependiente de la máxima autoridad ministerial;

Que, el artículo 2° de la Resolución del MEC N° 6011 del 04 de abril del 2017, dispone: "…*AUTORIZAR al Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), a representar al Ministerio de Educación y Ciencias en el marco de los programas y proyectos detallados en el apartado precedente, mediante la suscripción de los siguientes documentos: "…Resoluciones correspondientes a procesos de Contrataciones Públicas, enmarcadas en las disposiciones de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes en la materia*";

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



Que, la Resolución N° 2 de fecha 17 de agosto de 2023, que en su apartado 2° designa a la señora Dalila Noemí Zarza Paredes como ordenador de gastos alterno de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias;

Que, el Artículo 59 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", prescribe cuanto sigue: *"La Contratante podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor o contratista …c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato; .d) por suspensión de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista , por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito..."*;

Que, mediante Resolución UEPP N° 118/2024 de fecha 08 de mayo de 2024 se dispuso el inicio del procedimiento de rescisión del Contrato N° 3/2022, celebrado con la firma JL y Compañía S.A. en el marco de la Licitación Pública Nacional N ° 03/2022 "*Construcción, ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país*" Plurianual – ID N° 410114;

Que, la medida dispuesta fue correctamente notificada a la firma, en fecha 09 de mayo de 2024, a fin de que la Contratista presente su descargo correspondiente en el plazo establecido en la ley y aporte las pruebas que estime conveniente;

Que, de los antecedentes administrativos del presente caso resulta que el contratista ha presentado recurso de reconsideración en fecha 20 de mayo de 2024 y descargo contra la resolución que da inicio al proceso de rescisión en fecha 24 de mayo de 2024, dentro del plazo establecido para la presentación del descargo;

Que, además del descargo presentado, el recurrente ha planteado un recurso de reconsideración contra la resolución que diera inicio al proceso de rescisión contractual, por lo que antes de analizar el fondo de la cuestión – la rescisión contractual – corresponde resolver el recurso de reconsideración interpuesto;

Que, la Ley N° 6715/2021 *"De procedimientos administrativos*", en su Capítulo Cuarto "Procedimiento de los recursos administrativos" sección primera "disposiciones generales", artículo 58° establece que NO proceden recursos administrativos contra los actos administrativos de carácter preparatorio o de mero trámite, salvo que se trate de actos que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión;

Que, en el caso que nos ocupa, la Resolución UEPP N° 118 de fecha 08 de mayo de 2024, constituye claramente un acto preparatorio y de trámite, puesto que fue dictada en atención a las disposiciones vigentes en materia de contrataciones públicas que exigen la comunicación por escrito al afectado del inicio del proceso de rescisión;

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



Que, la Resolución impugnada no constituye un obstáculo a la continuación del procedimiento – de hecho, implica el inicio de este – ni tampoco ha dejado en estado de indefensión al contratista, puesto que, tanto en la resolución impugnada como en su notificación al recurrente, se ha dejado en claro el carácter inicial del procedimiento y el plazo que con el que afectado contaba para la presentación de su descargo;

Que, el contratista ha tenido la oportunidad de presentar su descargo en el plazo previsto en la normativa vigente, por lo que claramente la resolución impugnada no era recurrible en los términos del artículo 58° de la Ley N° 6715/2021 "*De procedimientos administrativos*";

Que, como ya ha sido mencionado, la resolución recurrida por el contratista no tiene carácter definitivo, puesto que, únicamente constituye el impulso procesal inicial del trámite de rescisión de contratos previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 2051/03 "*De contrataciones públicas*", ni en los términos del artículo 58° de la Ley N° 6715/2021 "*De procedimientos administrativos*", la resolución impugnada puede ser objeto de recurso de reconsideración;

Que, en base a lo brevemente expuesto, resulta procedente rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución UEPP N° 118 de fecha 08 de mayo de 2024, por improcedente en los términos del artículo 58 de la Ley N° 6715/2021 "*De procedimientos administrativos*";

Que, resuelto lo relativo al recurso de reconsideración interpuesto, corresponde, además, expedirse con relación al fondo de la cuestión, es decir, sobre la rescisión contractual planteada en autos;

Que, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, mediante Memorándum CPI N° 346/2024 y el Memo Interno N° 222/2024, ha actualizado los incumplimientos de la firma contratista y de las documentaciones que se acompañan, se verifica que la firma J. L. y Compañía S. A. ha evidenciado atraso en la ejecución de las obras, en discordancia a los avances previstos en el cronograma de obras aprobado por el Administrador del Contrato. Además, conforme se señala en el informe en cuestión se verifica el abandono de los sitios de obras y el incumplimiento que se ha venido registrando desde la Orden de Servicio N° 2 con base en un cronograma de inicios escalonados previamente aprobado. Ante tal circunstancia, la contratista provoca un negativo impacto en lo que respecta al interés público propiamente dicho, además, la empresa posee multas y penalizaciones que superan ampliamente el monto de la garantía de cumplimiento del contrato y muy por encima del 10% del total del contrato, causales suficientes para impulsar la rescisión contractual, según lo establecido en el contrato y las normativas legales vigentes aplicables;

Que, si bien la firma JL y COMPAÑÍA S.A. ha presentado su descargo, dentro del plazo establecido, según el del Memorándum CPI N° 346/2024 y el Memo Interno N° 222/2024 la Coordinación de Proyectos de Infraestructura ha dado respuesta sobre cada uno de los puntos expuestos en el descargo presentado por parte de la contratista, la cual no ha logrado desvirtuar ni justificar suficientemente los incumplimientos que le son atribuidos y que han dado inicio al proceso de rescisión del Contrato N° 3/2022, dispuesto por Resolución UEPP N° 118/2024 de fecha 08 de mayo de 2024;

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



Que, del análisis del referido Informe, la Coordinación de Asesoría Legal se expidió al respecto en los términos del Dictamen C.A.L. UEPP N° 58/2024 de fecha 11 de junio de 2023, y en su parte conclusiva expresa: *"Habiendo realizado el análisis correspondiente a los documentos traídos a la vista, detallados inicialmente y en atención a las consideraciones expuestas precedentemente, concluimos que la conducta de la firma JL y COMPAÑÍA S.A. reúne los presupuestos que califican como incumplimientos imputables al contratista, por lo que corresponde la rescisión contractual, a los efectos de precautelar el interés público y los fines que persigue la Administración Pública. De igual manera, deberá realizarse los trámites correspondientes a la ejecución de las garantías contractuales extendidas por la compañía aseguradora y al mismo tiempo, acto administrativo mediante rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la firma";*

Que, la Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, emitido por la aseguradora PATRIA SEGUROS - Póliza N° 1077 – Endoso N° 2 y la Póliza del Anticipo Financiero emitido por la Aseguradora PATRIA SEGUROS - Póliza N° 666 – Endoso N° 2, se encuentran vigentes hasta el 30 de junio de 2024;

Que, de conformidad a la solicitud del Administrador del Contrato, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, las recomendaciones de la Coordinación de Asesoría Legal y de la Coordinación de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del MEC, en virtud a las disposiciones legales enunciadas precedentemente, la Coordinación General de esta Unidad Ejecutora prosigue con los trámites de inicio del procedimiento de rescisión del Contrato N° 3/2022, celebrado entre la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos y la firma JL y Compañia S. A.;

Que, con base a los fundamentos expuestos en los informes de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura, en virtud a las disposiciones legales vigentes, a los términos del Pliego de Bases y Condiciones y al Contrato N° 3/2022 celebrado con la firma JL y Compañía S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2022 "*Construcción, ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país*" Plurianual - ID N° 410114, corresponde disponer la rescisión del mencionado Contrato.

**Por tanto, en uso de sus atribuciones legales,**

**LA COORDINADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**

**R E S U E L V E:**

**1°** **RECHAZAR** el recurso de reconsideración interpuesto por la firma J. L. Y COMPAÑÍA S. A., contra la Resolución UEPP N° 118/2024 de fecha 08 de mayo de 2024, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



**2°** **DISPONER** la rescisión del Contrato N° 03/2022, celebrado con la firma JL y Compañía S.A., en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" Plurianual - ID N° 410114, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y de conformidad a lo detallado en el anexo.

**3°** **ENCARGAR** a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de esta Unidad Ejecutora, realizar la comunicación a la Dirección Nacional de Contracciones Públicas respecto de la medida de rescisión contractual adoptada, así como a la empresa contratista y a la compañía aseguradora a los efectos de la ejecución de las garantías presentadas.

**4°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplida archivar.

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2024.06.11 17:45:29 -04'00'

**Dalila Noemí Zarza Paredes**
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyecto

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



**ANEXO**

**INFORME TÉCNICO**

| Lote | 2 |
|---|---|
| **Departamento** | SAN PEDRO |
| **Contratista** | J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA. |
| **LPN N°** | 03/2023 |
| **Contrato** | 3/2022 |
| **Monto total del contrato** | **Gs. 5.242.450.186** |
| **Monto del contrato sobre Adenda N° 02** | **Gs. 5.228.499.795** |
| **Instituciones beneficiadas** | 19 |
| **Obras iniciadas** | 19 |
| **Plazo Orden de Servicio N° 1** | 30 días |
| **Plazo Orden de Servicio N° 2** | 180 días |
| **Prorroga lluvias mes de Marzo** | 6 días |
| **Prorroga lluvias mes de Abril** | 2 días |
| **Plazo Adenda N° 2** | 36 días |

## A. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS

I. Locales del Departamento de San Pedro sujetos a la rescisión, objeto del presente pedido.

| ITEM | CODIGO | ESTABLECIMIENTO EDUC. | DISTRITO | MONTO DE INVERSION | TIPOLOGÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0201003 | Esc. Bás. N° 314 "Prof. Floria Rosalva Agüero de Dávalos" | San Pedro de Ycuamandiyú | 659.884.691 | Aula Simple |
| 2 | 0217024 | Esc. Bás. N° 3412 María Auxiliadora | Capiibary | 279.167.714 | Aula Doble |
| 3 | 0218035 | Esc. Bás. N° 5923 "San Francisco" | Santa Rosa del Aguaray | 358.806.857 | Aula Doble C/ Sshh |
| 4 | 0214001 | Esc. Bas. N° 997 V. de Fátima | General Isidoro Resquin | 279.167.714 | Aula Doble |
| 5 | 0201120 | Esc. Bás. N° 7721 "Centro Educativo San Pedro Apóstol" | San Pedro de Ycuamandiyú | 284.374.664 | Aula Doble |
| 6 | 0215001 | Col. Nac. Juana María de Lara | Yataity del Norte | 400.029.083 | Aula Triple |
| 7 | 0206006 | Esc. Bás. N° 2275 Perpetuo Socorro | Lima | 364.013.807 | Aula Doble C/ Sshh |
| 8 | 0214012 | Esc. Bas. N° 2712 San José | San Vicente Pancholo | 172.720.701 | Aula Simple |
| 9 | 0202003 | Col. Nac. General Marcial Samaniego | Antequera | 172.720.701 | Aula Simple |
| 10 | 0212001 | Esc. Bás. N° 178 Emilio Gómez Zelada | 25 de Diciembre | 236.446.656 | Aula Simple C/ Sshh |
| 11 | 0208003 | Esc. Bás. N° 2846 Virgen de Lourdes | San Estanislao | 283.424.264 | Aula Doble |
| 12 | 0208078 | Esc. Bás. N° 1476 Dr. Raúl Peña | San Estanislao | 166.275.058 | Aula Simple |
| 13 | 0207027 | Esc. Bás. N° 3706 Doña Heriberta Franco de Saiz | Nueva Germania | 174.047.086 | Aula Simple |
| 14 | 0202010 | Esc. Infantil N° 622 San Ramón | Antequera | 236.446.656 | Aula Simple C/ Sshh |
| 15 | 0203066 | Esc. Bás. N° 6614 "María Auxiliadora" | Choré | 170.861.076 | Aula Simple |
| 16 | 0213003 | Esc. Bás. N° 3461 "Clara Nimia Galeano | Villa del Rosario | 285.850.915 | Aula Doble |
| 17 | 0203003 | Esc. Bas. N° 1483 Don Agustín Campos Alum | Liberación | 165.591.388 | Aula Simple |
| 18 | 0216033 | Esc. Bás. N° 2937 Niño Jesús | Guayaibi | 165.591.388 | Aula Simple |
| 19 | 0208036 | Esc. Bás. N° 2693 María Auxiliadora | San Estanislao | 387.029.766 | Aula Triple |

## B. BREVE RESEÑA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El llamado fue adjudicado el 01 de agosto de 2022, como resultado de la LPN N° 03/2022 "Construcción, ampliación y reposición de 79 establecimientos educativos del MEC, en 5 departamentos geográficos del país" y suscrito el contrato en fecha el 18 de agosto de 2022. El anticipo financiero fue abonado en su totalidad (20% del monto máximo del contrato).

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



La orden de servicio N° 01 contempla la realización de Relevamiento y Elaboración del plano del sitio de implantación y Consolidación de planos MEC - Elaboración de planos y computo formato municipal y gestión y aprobación – Plazo 30 días desde la emisión.

Las ordenes de servicios N° 2 se programaron en base a las necesidades del equipo fiscalizador, tal como lo habilita el Pliego de Bases y Condiciones en el apartado de PLAZO DE EJECUCIÓN, los inicios de las obras se ejecutaron de la siguiente manera:

| A | LISTADO DE ESCUELAS | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | FIN DE PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA BASICA N° 314 PROEF. FLORIA ROSALVA AGÜERO DE DAVALOS | 23/1/2023 | | | 22/07/2023 |
| 2 | ESCUELA BASICA N° 997 VIRGEN DE FATIMA | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 3 | ESCUELA BASICA N° 7221 CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO APOSTOL | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 4 | ESCUELA BASICA N° 212 SAN JOSE | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 5 | COLEGIO NACIONAL GENERAL MARCIAL SAMANIEGO | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 6 | ESCUELA BASICA N° 2846 VIRGEN DE LOURDES | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 7 | ESCUELA BASICA N° 3706 DOÑA HERIBERTA FRANCO DE SAIZ | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 8 | ESCUELA INFANTIL N° 622 SAN RAMON | | 8/2/2023 | | 07/08/2023 |
| 9 | ESCUELA BASICA N° 3412 MARIA AUXILIADORA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 10 | ESCUELA BASICA N° 5923 SAN FRANCISCO | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 11 | COLEGIO NACIONAL JUANA MARIA DE LARA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 12 | ESCUELA BASICA N° 2275 PERPETUO SOCORRO | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 13 | ESCUELA BASICA N° 178 EMILIO GOMEZ ZELADA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 14 | ESCUELA BASICA N° 1476 DR. RAUL PEÑA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 15 | ESCUELA BASICA N° 6614 MARIA AUXILIADORA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 16 | ESCUELA BASICA N° 3461 CLARA NIMIA GALEANO | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 17 | ESCUELA BASICA N° 1483 DON AGUSTIN CAMPOS ALUM | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 18 | ESCUELA BASICA N° 2937 NIÑO JESUS | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |
| 19 | ESCUELA BASICA N° 2693 MARIA AUXILIADORA | | | 14/3/2023 | 10/09/2023 |

## C. PAGOS REALIZADOS

1) Lote 2 | CONTRATO N° 3/2022

| Certificado N° | Certificados pagados | Certificados Verificados | Dev. Anticipo | Ret. F.R. | Neto pagado y/o a pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **92.188.800** | | **18.437.760** | **4.609.440** | **69.141.600** |
| **SUB TOTALES** | **92.188.800** | **0** | **18.437.760** | **4.609.440** | **69.141.600** |
| **SALDO DEL ANTICIPO** | | | | **1.030.052.277** | |

***Obs.:** el pago realizado corresponde al Certificado N° 1 de la Orden de servicio N° 1.

## D. DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO FINANCIERO

| N° Contrato | Anticipo cobrado | Anticipos acum. devueltos | Saldo a devolver |
|---|---|---|---|
| 03 | 1.048.490.037 | 18.437.760 | 1.030.052.277 |

**RESOLUCIÓN UEPP N° 177/2024**

**POR LA CUAL SE RECHAZA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA J.L. Y COMPAÑIA S.A. Y DISPONE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO N° 3/2022, CELEBRADO CON LA FIRMA J.L. y COMPAÑIA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 03/2022 "*CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE 79 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC, EN 5 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS*" PLURIANUAL - ID N° 410114.**



E. **SOLICITUD PRORROGAS POR LLUVIAS, durante el mes de marzo y abril en fecha** 05/07/2023 - **MEMORANDUM C.P.I. N° 926/2023**, quedando las fechas siguientes como fin de plazo.

| CORRIMIENTO DE PLAZOS- LOTE 2- SAN PEDRO | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | OS2 | | |
| | CANTIDAD DE DÍAS | DESPLAZA A | ADENDA N° |
| PLAZO ORIGINAL | | | |
| Grupo 1: 24/01/2023 – Una Institución | 180 DÍAS | 22/07/2023 | n/a |
| Grupo 2: 09/02/2023 – Siete Instituciones | 180 DÍAS | 07/08/2023 | n/a |
| Grupo 3: 15/03/2023 – Once Instituciones | 180 DÍAS | 10/09/2023 | n/a |
| LLUVIAS E INCIDENCIAS MARZO | | | |
| Grupo 1: 24/01/2023 – Una Institución | 6 DÍAS | 28/07/2023 | Resolución UEPP N° 586.2023 – 21/07/2023 |
| Grupo 2: 09/02/2023 – Siete Instituciones | 6 DÍAS | 13/08/2023 | Resolución UEPP N° 586.2023 – 21/07/2023 |
| LLUVIAS E INCIDENCIAS ABRIL | | | |
| Grupo 1: 24/01/2023 – Una Institución | 2 DÍAS | 30/07/2023 | Resolución UEPP N° 586.2023 – 21/07/2023 |
| Grupo 2: 09/02/2023 – Siete Instituciones | 2 DÍAS | 15/08/2023 | Resolución UEPP N° 586.2023 – 21/07/2023 |
| Grupo 3: 15/03/2023 – Once Instituciones | 2 DÍAS | 18/09/2023 | Resolución UEPP N° 586.2023 – 21/07/2023 |
| ADENDA N° 2 | | | |
| Grupo 1: 24/01/2023 – Una Institución | 36 DÍAS | 4/9/2023 | Resolución UEPP N° 617.2023 - 09/08/2023 |
| Grupo 2: 09/02/2023 – Siete Instituciones | 36 DÍAS | 20/9/2023 | Resolución UEPP N° 617.2023 - 09/08/2023 |
| Grupo 3: 15/03/2023 – Once Instituciones | 36 DÍAS | 24/10/2023 | Resolución UEPP N° 617.2023 - 09/08/2023 |

F. **ABANDONO DE OBRAS.**

La situación con la empresa contratista ha alcanzado un nivel preocupante debido a una serie de incumplimientos graves que han afectado significativamente la ejecución de las obras.
En primer lugar, la empresa ha dejado evidencia de un patrón constante de abandono de los sitios de obra, lo que se traduce en la baja ejecución de las tareas encomendadas a partir del mes de marzo 2023.

A pesar de las reiteradas notificaciones y solicitudes por parte de la fiscalización, la empresa no ha respondido, no ha tomado las medidas adecuadas para reactivar las obras. Esto ha generado la exposición al peligro para las distintas comunidades educativas. Además, se debe considerar un segundo agravante que ha contribuido a no poder sostener la gestión del contrato, como es el retraso sistemático en la ejecución de las obras con respecto a los cronogramas previamente aprobados. La empresa no solo ha dejado los sitios de obra abandonados, sino que también ha demostrado una incapacidad crónica para cumplir con los plazos acordados para la finalización de las obras.
Ante todo, lo expuesto, en virtud a las obligaciones de la empresa contratista, la misma se encuentra en incumplimiento, en cuanto a la ejecución de las obras y en la entrega de las mismas.
Los retrasos fueron notificados debidamente en tiempo y forma por la fiscalización, emplazándole en reiteradas veces la continuación. A hoy, la empresa cuenta con obras paralizadas con más de 60 días y atrasos en el cronograma físico financiero.
Por lo que, basándonos en el pliego de bases y condiciones y la Ley N° 2051/03, que su artículo 59 de prescribe cuanto sigue: *"La Contratante podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley, en los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor o contratista …c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato; .d) por suspensión de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista , por más de sesenta días calendarios;* es motivo

suficiente para dar curso favorable a la solicitud de recisión de contrato, teniendo en cuenta los fines del contrato y el interés público que se persigue con dicha licitación.

**G. <u>RESUMEN FINANCIERIO AL 05/06/2024</u>**

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO PAGADO N° 1 – OS N° 1 | 92.188.800 |
| SALDO A DEVOLVER (ANTICIPO) | 1.030.052.277 |
| MULTAS Y/O PENALIZACIONES AL 05/06/24 | 7.029.733.676 |
| SALDO ADEUDADO POR EL CONTRATISTA | 8.059.785.953 |

DALILA NOEMI ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por DALILA NOEMI ZARZA PAREDES
Fecha: 2024.06.11 17:46:02 -04'00'

**Dalila Noemí Zarza Paredes**
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos