ACLARATORIA DE INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE CONTRATO	FOR N° 20/2023
IFV N° 33/2023	FECHA: 20/12/2023

1. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

ID N°	**394310**	
LLAMADO	**N° 10**	**Año: 2021**
	Denominación	***"INSTALACIÓN DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN PLANTA M.J. TROCHE"***
MODALIDAD	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**	
CARACTERISTICAS ESPECIALES	**Plurianual – Pliego Electrónico**	
CONTRATO N°	**1529/21**	
FECHA DEL CONTRATO	**09/12/2021**	
CONTRATANTE	**PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**	
REPRESENTANTE	**DENIS LICHI**, Presidente	
CONTRATISTA	**ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. (EISA)**	
	RUC: 80008815-8	
REPRESENTANTE	**FELIPE JAVIER NERY HUERTA**, Apoderado	
CODIGO DE CONTRATACIÓN	**LP-25006-21-209654**	
	Fecha: 14/12/2021	
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 195.299.249.040.-**	
MONTO DE AMPLIACIÓN DEL CONTRATO	**₲ 3.405.111.220.-**	
MONTO PAGADO (SICP)	**₲ 41.778.520.632.-**	
MONTO PAGADO (Órdenes de Pago)	**₲ 42.234.114.640.-**	
CONVENIOS MODIFICATORIOS	**Adenda N° 1:** Sub-contratación entre la Contratista EISA y la firma OCHO A S.A.	

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

CONVENIOS MODIFICATORIOS	**Adenda N° 2:** Ampliación del Ítem 2 "Adecuación de Caminos Internos" con inclusión del Sub-ítem 2.8 *Extracción / Excavación*, por un monto de ₲ 3.405.111.220.
	Adenda N° 3: Modificación de la marca del bien requerido en el Sub-ítem 4.1 *Puente Grúa*, con prórroga del plazo de entrega de 42 días adicionales; Sub-ítem 16.1 *Turbogenerador*, con prórroga del plazo de entrega de los bienes en 66 días adicionales.
	Adenda N° 4: Modificación de la marca del bien requerido en el Sub-ítem 11.4 *Provisión de Torres de Enfriamiento agua de refrigeración de cojinetes*, y Sub-ítem 16.11 *Provisión y montaje de sistema de refrigeración de turbogenerador.*
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (SSC)	Sixto Rubén Paredes.
VIGENCIA DEL CONTRATO	**Desde:** 02/03/2022 (Acta de inicio de trabajos)
	Hasta: El cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.
PLAZO DE EJECUCIÓN	**- Cláusula 8° del Contrato:** Plazo de Entrega en días corridos desde la emisión de la Orden de suministro y/o Acta de inicio de Obras (02/03/2022). **- Cronograma Ajustado de Ejecución de Trabajos**
LUGAR DE EJECUCIÓN	Planta Alcoholera de PETROPAR de la ciudad de Mauricio José Troche.
TIPO DE VERIFICACIÓN	**Documental, In Situ.**
ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN	Verificación total de la ejecución del contrato y su ampliación. Se han analizado los datos y documentos obrantes en el SICP, así como los antecedentes remitidos por la Contratante y la Contratista, y los obtenidos en la verificación in situ, referentes a la ejecución del presente contrato. Como parte de las tareas programadas, se llevó a cabo una verificación in situ en el sitio de ejecución de las obras objeto del contrato, a fin de determinar el cumplimiento de las EE.TT. y los requerimientos del PBC y el contrato.
LIMITACIONES DE LA VERIFICACIÓN	La falta de documentación completa con respecto a la ejecución del contrato constituyó una limitante a la verificación contractual realizada, al momento de la elaboración del Informe Preliminar de Verificación Nº 31/2023.

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

MARCO LEGAL	- Ley Nº 2.051/03 *"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"*, artículo 70° (modificado por la Ley N° 3.439/07) y demás concernientes al análisis. - Ley Nº 3.439/07 *"QUE MODIFICA LA LEY N.º 2.051/03 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS' Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"*, artículo 3° inciso c), 10°, 18° y demás aplicables a la verificación contractual. - Ley N° 1.533/00 "*QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE OBRAS PÚBLICAS*". - Ley Nº 6.672/21 "*QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021*". - Ley Nº 6.873/22 "*QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022*". - Ley Nº 7050/23 "*QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023*". - Decreto N° 6.121/16 *"POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 2051/2003, 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS'"*. - Decreto Nº 2.992/19 *"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 2051/03 'DE CONTRATACIONES PÚBLICAS', Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007*". - Resolución DNCP N° 2.477/18 *"POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA OBRA A SER EJECUTADA A TRAVÉS DEL SICP"*. - Resolución DNCP N° 3.561/18 *"POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL (FIP) Y DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS)"*. - Resolución DNCP N° 1.700/19 *"POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA UTILIZACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y SE APRUEBA EL PLAN DE INGRESO GRADUAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO"*. - Resolución DNCP N° 5.695/19 "*POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN SUS DIFERENTES ETAPAS*".

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

MARCO LEGAL	- Resolución DNCP N° 1.890/20 "*POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03*". - Resolución DNCP N° 1807/22 "*POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003*" - PBC / Aspectos Generales en la Contratación de Obras / Contrato. - Guía DNCP de Gestión de Contratos. - Manual DNCP de Gestión de Contratos de Obras Públicas. - Guía DNCP de Gestión de Garantías.
ANTECEDENTES	- **Formulario Nº 20/2023** de fecha 15 de septiembre de 2022, por el cual se autoriza el inicio de la verificación. - **Nota DNCP/DGVC N° 872/2023** de fecha 18 de septiembre de 2023, por la cual se solicita a la Contratante que remita documentación referente a la ejecución del contrato. - **Nota DNCP/DGVC N° 873/2023** de fecha 18 de septiembre de 2023, por la cual se solicita a la Contratista EISA que remita documentación referente a la ejecución del contrato. - **Nota DNCP/DGVC N° 874/2023** de fecha 20 de septiembre de 2023, por la cual se solicita a la Contratante que remita documentación referente a la CONSULTORÍA DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA INSTALACION DE UNA NUEVA LINEA DE MOLIENDA DE CAÑA DE AZUCAR EN PLANTA M.J. TROCHE; Proyecto PNUD N° 00112858. - **Nota DNCP Nº 1010/2023** de fecha 21 de septiembre de 2023, por la cual se designa a los funcionarios a cargo de llevar a cabo la verificación in situ. - **Actas de verificación in situ N° 1041 (UOC)** de fecha 21 de septiembre de 2021; **Nº 1042 de** fecha 25 de septiembre de 2023, **N° 1043** de fecha 26 de setiembre de 2023, y **N° 1044** de fecha 27 de setiembre de 2023. - **Expediente DNCP N° 5512** de fecha 25 de septiembre de 2023, por el cual la Contratante remite documentación referente a la ejecución del contrato. - **Expediente DNCP N° 5528** de fecha 25 de septiembre de 2023, por el cual EISA remite documentación referente a la ejecución del contrato.

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

ANTECEDENTES	- **Expediente DNCP N° 5634** de fecha 27 de septiembre de 2023, por el cual la Contratante remite documentación referente a la Consultoría Proyecto PNUD 00112858. - **Expediente DNCP N° 5636** de fecha 27 de septiembre de 2023, por el cual la Contratante remite documentación referente a la ejecución del contrato. - **Expediente MED 110360** de fecha 28 de septiembre de 2023, por el cual la Contratante remite documentación referente a la designación del Fiscal de Obras. - **Informe Preliminar de Verificación N° 31/2023** de fecha 30 de octubre de 2023. - **Nota DNCP/DGVC N° 1110/2023** de fecha 30 de octubre de 2023, por la cual se notifica a la Contratante el **IPV N° 31/2023**. - **Nota DNCP/DGVC N° 1111/2023** de fecha 30 de octubre de 2023, por la cual se notifica a EISA el **IPV N° 31/2023**. - **Expediente DNCP N° 7050** de fecha 06 de noviembre de 2023, por el cual EISA solicita prórroga para la remisión del descargo sobre los hallazgos del IPV N° 31/2023. - **Nota DNCP/DGVC N° 1140/2023** de fecha 06 de noviembre de 2023, por la cual se concede a EISA la prórroga de **tres (3) días hábiles** para la remisión del descargo sobre los hallazgos del **IPV N° 31/2023**. - **Expediente MED N° 111684** de fecha 07 de noviembre de 2023, por el cual la Contratante solicita prórroga para la remisión del descargo sobre los hallazgos del IPV N° 31/2023. - **Nota DNCP/DGVC N° 1144/2023** de fecha 08 de noviembre de 2023, por la cual se concede a la Contratante la prórroga de **tres (3) días hábiles** para la remisión del descargo sobre los hallazgos del **IPV N° 31/2023**. - **Expediente DNCP 7219** de fecha 10 de noviembre de 2023, por el cual EISA remite el descargo y la documentación referente a los hallazgos del IPV N° 31/2023. - **Expediente DNCP N° 7227** de fecha 10 de noviembre de 2023, por el cual la Contratante remite el descargo y la documentación referente a los hallazgos del IPV N° 31/2023. - **Informe Final de Verificación N° 33/2023** de fecha 18 de diciembre de 2023

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

2. ACLARACIONES

Donde dice:

N°	TEMAS	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
5	**Ejecución del Contrato**	Retraso en la entrega de varios ítems y subítems del contrato, establecido en el Ajuste de Cronograma de Ejecución de Trabajos.	Aplicar los descuentos de multas por retrasos en los plazos de entrega de los ítems y subítems del contrato, que según cálculo estimativo a la fecha de emisión del presente informe ascienden a la suma de **G. 18.602.883.928** (Ver cálculo en Anexo III).

Debe decir:

N°	TEMAS	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES
5	**Ejecución del Contrato**	Retraso en la entrega de varios ítems y subítems del contrato, establecido en el Ajuste de Cronograma de Ejecución de Trabajos.	Aplicar los descuentos en concepto de multas por retrasos en la entrega de los ítems y subítems del contrato, que según cálculo estimativo (a la fecha de emisión del presente informe y en base a la evidencia remitida a esta Dirección en el marco de la verificación), ascenderían a la suma de **G. 18.602.883.928** (Ver cálculo en Anexo III). El cálculo definitivo de las multas deberá ser realizado por PETROPAR teniendo en cuenta toda la documentación correspondiente a los plazos contractuales, las suspensiones, modificaciones y prórrogas existentes a la finalización del contrato así como otros factores que pudieron afectar el desarrollo del mismo; debiendo ser comunicado a la DNCP a través del Sistema de Seguimiento de Contratos (SSC).

Abg. Rita B. Leite Quevedo
Coordinadora de Verificación de Contratos
DGVC - DNCP

Se dispone la remisión de la aclaratoria del Informe Final de Verificación N° 33/2023 a la Contratante **PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**, a la **Auditoría Interna Institucional** (u órgano similar) de la Contratante, a la Contratista **EISA S.A.** y a la **Dirección General de Asuntos Jurídicos** de la DNCP; a los fines pertinentes.-

Abg. RITA LEITE QUEVEDO
Coordinadora de Verificación de Contratos

Abg. ADOLFO ARCE OLMEDO
Director General de Verificación de Contratos