ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL

En la ciudad de Caacupé, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, el Sr. Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles, la Lic. Pabla Morales – funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa EJ INGENIERÍA, correspondiente a la Orden de Servicio N° 21, según Contrato N° 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P. UNIT.	P.TOTAL	observación
	Mantenimiento Preventivo - Sistema De Combustible					
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	107.543	**Realizado**
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	105.188	**Realizado**
3	Verificar sistema de combustible	Unid.	1	106.110	106.110	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo -Sistema de Lubricación					
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	95.790	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Sistema de Enfriamiento					
8	Verificar nivel de líquido refrigerante	Unid.	1	86.955	86.955	**Realizado**
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	92.325	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Sistema de Admisión de Aire					
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	87.330	**Realizado**
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	84.900	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Tubería de Escape					
16	Drenaje del escape	Unid.	1	111.293	111.293	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Sistema Eléctrico del Generador					
17	Verificar nivel de líquidos de batería	Unid.	1	86.693	86.693	**Realizado**
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	84.540	**Realizado**
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	71.888	**Realizado**
20	Verificar cargador ecualizado de batería	Unid.	1	84.540	84.540	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Motor					
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	87.203	**Realizado**
22	Operar el motor 50 -70% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	61.343	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Controlador de Generador					
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	123.690	**Realizado**

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo II

	Mantenimiento Preventivo - Alternador del Grupo Generador					
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	115.920	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Tablero de Transferencia Automática					
31	Verificar y reajustar conexiones	Unid.	1	100.448	100.448	**Realizado**
32	Verificar llave	Unid.	1	118.785	118.785	**Realizado**
	Mantenimiento Preventivo - Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador					
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	126.690	**Realizado**
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	96.053	**Realizado**
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	131.865	**Realizado**
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	109.523	**Realizado**
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	153.600	**Realizado**

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 21, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en cuatro fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Lic. Zunilda Mena Rodríguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Pabla Beatriz Morales Orihuela
Control y Seguimiento
Tecnico Administrativo II