CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA — SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"

En la ciudad de Caacupé, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil veintiséis en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena - Administradora de Contrato, Carlos Aguilera - Jefe de la Sección de Obras Civiles, Federico Vera - funcionario de sala de control, la Lic. Liz Aguilera - funcionaria de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos realizados por la Empresa FJ INGENIERIA, correspondiente a la Orden de Servicio N°13 Y N°14, según Contrato 09/2024. Se realizaron los siguientes trabajos:

N°	DESCRIPCION	Unid	Cant.	P.UNIT	P.TOTAL	OBSERVACION
	Sistema De Combustible					
1	Verificar Nivel	Unid.	1	107.543	107.543	EJECUTADO
2	Drenar trampa de agua	Unid.	1	105.188	105.188	EJECUTADO
	Sistema de Lubricación					
5	Verificar nivel de aceite	Unid.	1	95.790	95.790	EJECUTADO
	Sistema de Enfriamiento					
8	Verificar nivel de liquido refrigerante	Unid.	1	86.955	86.955	EJECUTADO
11	Verificar pérdida del sistema de enfriamiento	Unid.	1	92.325	92.325	EJECUTADO
	Sistema de Admisión de Aire					
12	Verificar filtro de aire	Unid.	1	87.330	87.330	EJECUTADO
13	Verificar manguera de admisión de aire, conexiones	Unid.	1	84.900	84.900	EJECUTADO
	Tubería de Escape					
16	Drenaje del escape	Unid.	1	111.293	111.293	EJECUTADO
	Sistema Eléctrico del Generador					
17	Verificar nivel de liquidos de batería	Unid.	1	86.693	86.693	EJECUTADO
18	Verificar carga de batería	Unid.	1	84.540	84.540	EJECUTADO
19	Terminales de batería	Unid.	1	71.888	71.888	EJECUTADO
	Motor					
21	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro de componentes	Unid.	1	87.203	87.203	EJECUTADO
22	Operar el motor 50 /0% por un mínimo de 30 min	Unid.	1	61.343	61.343	EJECUTADO
	Controlador de Generador					
26	Verificación y ajuste de conexiones	Unid.	1	123.690	123.690	EJECUTADO
	Alternador del Grupo Generador					
28	Inspección general con y sin carga	Unid.	1	115.920	115.920	EJECUTADO
	Condición General del Equipo					
33	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	Unid.	1	93.188	93.188	EJECUTADO
34	Asegurar que el sistema esté en operación automática	Unid.	1	94.268	94.268	EJECUTADO
35	Sala interior de equipo	Unid.	1	108.113	108.113	EJECUTADO

PODER JUDICIAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ ADMINISTRACIÓN ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Lic. Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ REPÚBLICA DEL PARAGUAY ★ SECCION DE

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Federico Ramón Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Aguilera
Profesional VII
Sección Control y Seguimiento

	Bloque de Apoyo Sala de Generador y Transformador					
36	A) Control y limpieza de tableros	Unid.	1	126.690	126.690	EJECUTADO
37	B) Ajuste de llaves TM	Unid.	1	96.053	96.053	EJECUTADO
38	C) Verificación del funcionamiento de equipos	Unid.	1	131.865	131.865	EJECUTADO
39	D) Verificación tablero de transferencia	Unid.	1	109.523	109.523	EJECUTADO
40	E) Verificación tablero de banco de capacitores	Unid.	1	153.600	153.600	EJECUTADO
	TOTAL				2.315.901	

Los trabajos descriptos en la Orden de Servicio N° 13 Y N°14, fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma. No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ ADMINISTRACIÓN

Ing. Zunilda Mena Rodriguez
Jefa de Contrates
XIII Circunscripción Judicial

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Federico Antonio Vera Matto
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Aguilera
Profesional VII
Sección Control y Seguimiento