Coronel Oviedo, 18 de enero de 2023

SEÑOR
ING. RAUL NARDELLI
INTENDENTE MUNICIPAL R.I.3 CORRALES

PRESENTE

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de hacerle llegar el INFORME SOBRE EL PUENTE DE LA COMPAÑIA CALLE 20 TOBATIRY, la cual se detalla cuando sigue;

Con la realización de la inspección in situ del mismo, se pudo constatar que la misma cuenta con una estructura de madera totalmente desfasada; las columnas que actuaban como soporte de los pilares trasversales fueron llevado por el caudal de agua, la precaria estructura actualmente se encuentra sostenida sobre dos viga trasversal que cruza sobre el canal tomando como punto de apoyo el nivel firme con que cuenta el camino; dicho nivel esta siendo llevado por el agua de a poco; debilitando mas aun la estructura que en cualquier momento podía desmoronarse por completo.

Por lo expuesto más arriba y el estudio realizado in situ propongo la realización de un puente de HºAº cambiando totalmente la estructura actual; es la única manera de poder darle una solución definitiva al peligro con que acarrea los usuarios de esta compañía y del distrito.

No habiendo más nada que agregar me despido deseándole éxito en la labor de siempre por el querido Distrito de R.I.3 Corrales.

MUNICIPALIDAD R.I. 3 CORRALES

Lucio Ayala Britez
Arquitecto
Pat. Nº 5893