Llamado LPN N°: 158/2012
Obra: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN TRAMOS URBANOS - LOTE/GRUPO 4 CENTRAL / ASUNCIO
Contratista: CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
Contrato SG. Ministro N°: 523/2012.-

CERTIFICADO DE INTERESES MORATORIOS

	Certificado N°	Mes del Certificado	MEU	Fecha de entrada	Montos del Certificado IVA Incluido: Monto de trabajos	Ajuste	Retenciones	Devolucion de anticipo	Monto Facturado	Monto Facturado (con desc de retenciones)	Monto a considerar para cobro de intereses sin IVA	Factura N°	str	Fecha de cobro	Fecha Prevista de Pago	Atrasos en Dias	Descuento de dias atribuibles al contratista	Total Atrasos en Dias	% tasa de Interés Nominal Máximo Anual	Interés Nominal Máximo Diario	Monto Interes a cobrar
					A	B	C	D		A+B-C-D	F	H			L=G+60	M=K-L			N	O=N/365	P=OxExM
	1	ene-13	5.122/13	06/02/2013	9.125.489.381		456.274.469	2.190.117.451	**6.935.371.930**	6.479.097.461	5.890.088.601	2564	28525	08/04/2013	07/04/2013	1,0	2,0	**-1,0**	20,02	0,0005485	
	2	feb-13	10190/13	08/03/2013	13.254.045.511		662.702.276	3.180.970.923	10.073.074.588												
	2	feb-13	10190/13	08/03/2013			662.702.276		6.456.420.549	5.793.718.273	5.267.016.612	2565	41730	24/04/2013	07/05/2013	-		-	16,78	0,0004597	-
(*)	2	feb-13	18.446/13	08/03/2013					3.616.654.039	3.616.654.039	3.287.867.308	2582	49041	11/06/2013	07/05/2013	35,0	8,0	27,0	16,78	0,0004597	40.810.991
	3	mar-13	15.556/13	08/04/2013	7.625.280.442		381.264.022	1.830.067.306	5.795.213.136	5.413.949.114	4.921.771.922	2581	49041	11/06/2013	07/06/2013	4,0	19,0	**-15,0**	17,85	0,000489	
	4	abr-13	20.727/13	10/05/2013	19.786.344.018		989.317.201	4.748.722.564	15.037.621.454	14.048.304.253	12.771.185.685	2589	155979	27/12/2013	09/07/2013	171,0	24,0	147,0	18,00	0,0004932	925.823.488
	5	may-13	27.208/13	26/06/2013	4.241.132.573		212.056.629	1.017.871.818	3.223.260.755	3.011.204.126	2.737.458.296	2615	155976	27/12/2013	25/08/2013	124,0		124,0	19,11	0,0005236	177.720.293
	6	jun-13	30.375/13	19/07/2013	1.858.407.413	-1.215.293.936	32.155.674	446.017.779	197.095.698	164.940.024	149.945.476	2631	156002	30/12/2013	17/09/2013	104,0	2,0	102,0	18,21	0,0004989	7.630.458
	7	jul-13	**32.589/13 - 50990/13**	09/08/2013	9.384.710.267	74.776.774	472.974.352	293.946.955	9.165.540.086	8.692.565.734	7.902.332.485	2636	160536	14/01/2014	08/10/2013	98,0	4,0	94,0	18,75	0,0005137	381.585.233
	8	ago-13	33.059/13	16/08/2013	853.336.222	1.967.279	42.765.175		855.303.501	812.538.326	738.671.205	2644	155894	27/12/2013	15/10/2013	73,0	19,0	54,0	18,75	0,0005137	20.490.537
	9	sep-13	40.534/13 – 809/14	24/10/2013		133.120.132	6.656.007		133.120.132	126.464.125	114.967.386	45	55014	24/06/2014	23/12/2013	183,0	2,0	181,0	18,42	0,0005047	10.501.468
										48.159.435.475	**43.781.304.976**					**TOTAL GS.**					**1.564.562.468**
																IVA 10%					**156.456.247**
																TOTAL IVA INCL. Gs.					**1.721.018.715**

Observaciones

(*) La fecha de ingreso del exp. se considera la de la solicitud de pago total incilalmente presrentada

Chaves Construcciones S.A.I.

Silvio M. Peña F.
Representante Legal

94 (Noventa y cuatro)