Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 05 de FEBRERO de 2021.-

Señor
Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato N° 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias.-

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS**, correspondiente al mes de **ENERO/2021 (del 01 al 31).-**

Se presenta en anexo:
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de ENERO/2021 (01 al 31).-
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).-
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes de ENERO/2021, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia y sus consecuencias)

Fundamentados en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicitamos (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC) los siguientes días de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS CONSECUENCIAS:**

- **Escuela Básica N° 592-San Juan Bosco-Dpto. de Concepción: - Total de lluvia caída en el mes: 645.30 mm. – SOLICITADO: 22 DÍAS.**

- **Escuela Básica N° 1251-San Francisco de Asís-Dpto. de Caaguazú: Total de lluvia caída en el mes: 294.20 mm. - SOLICITADO: 20 DÍAS.**

- **Escuela Básica N° 568-Las Residentas-Dpto. de San Pedro: Total de lluvia caída en el mes: 330.50 mm. – SOLICITADO: 20 DÍAS.**

- **Escuela Básica N° 182-Dr. Antolín Garcete-Dpto. de Pdte. Hayes: Total de lluvia caída en el mes: 354.50 mm. - SOLICITADO: 22 DÍAS.-**

Atentamente.-

U.E.P. MEC
Exp. N°: 0595
Recibido por: Natalia P.

DIA	MES	AÑO	HORA
05	02	2021	11:26

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL
Ing. Fernando Moreno
PROPIETARIO

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE ENERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/01/21		
02/01/21		
03/01/21		
04/01/21	1 (85,2 mm)	
05/01/21		1
06/01/21	1	
07/01/21	1	
08/01/21		1
09/01/21		1
10/01/21		
11/01/21		
12/01/21		
13/01/21		
14/01/21		
15/01/21		
16/01/21	1 (228 mm)	
17/01/21	1 (68,8 mm)	
18/01/21		1
19/01/21		1
20/01/21		1
21/01/21		1
22/01/21		1
23/01/21	1 (57,8 mm)	
24/01/21	1	
25/01/21	1 (37 mm)	
26/01/21	1 (51 mm)	
27/01/21		1
28/01/21		1
29/01/21	1	
30/01/21	1 (36,4 mm)	
31/01/21		1
TOTAL	**11**	**11**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	22

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE ENERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/01/21		
02/01/21		
03/01/21		
04/01/21	1	
05/01/21		1
06/01/21		
07/01/21		
08/01/21		
09/01/21	1	
10/01/21		1
11/01/21		
12/01/21		
13/01/21	1	
14/01/21		1
15/01/21		
16/01/21	1	
17/01/21	1	
18/01/21		
19/01/21		
20/01/21		
21/01/21		
22/01/21	1	
23/01/21	1	
24/01/21	1	
25/01/21		1
26/01/21	1 (67,8 mm)	
27/01/21		1
28/01/21		
29/01/21		1
30/01/21	1 (90,2 mm)	
31/01/21		1
TOTAL	**10**	**7**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	17

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE ENERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/01/21		
02/01/21		
03/01/21		
04/01/21	1 (46,4 mm)	
05/01/21		1
06/01/21		1
07/01/21	1	
08/01/21		1
09/01/21		
10/01/21		
11/01/21		
12/01/21	1	
13/01/21		1
14/01/21		
15/01/21		
16/01/21	1	
17/01/21	1 (36 mm)	
18/01/21		1
19/01/21		1
20/01/21		
21/01/21		
22/01/21		
23/01/21	1	
24/01/21	1 (77 mm)	
25/01/21	1	
26/01/21	1 (63,2 mm)	
27/01/21	1	
28/01/21		1
29/01/21		1
30/01/21	1	
31/01/21		1
TOTAL	**11**	**9**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	20

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE ENERO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/01/21		
02/01/21		
03/01/21		
04/01/21	1	
05/01/21		1
06/01/21	1	
07/01/21		1
08/01/21	1	
09/01/21	1	
10/01/21		1
11/01/21		1
12/01/21		
13/01/21		
14/01/21		
15/01/21		
16/01/21	1 (25 mm)	
17/01/21	1	
18/01/21		1
19/01/21		1
20/01/21		1
21/01/21		
22/01/21	1	
23/01/21		1
24/01/21		
25/01/21		
26/01/21	1 (43,6 mm)	
27/01/21		1
28/01/21	1 (52,4 mm)	
29/01/21	1	
30/01/21	1 (143,9 mm)	
31/01/21		1
TOTAL	**11**	**10**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	21

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	85,2											
5	2,5											
6	15,0											
7	22,0											
8	0,8											
9	0,0											
10	0,0											
11	0,0											
12	1,3											
13	0,3											
14	0,7											
15	0,0											
16	228,0											
17	68,8											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	57,8											
24	28,8											
25	37,0											
26	51,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	9,7											
30	36,4											
31	-											
Total	645,3											
Máx.24h	228											
Día Máx.	16											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	22,6											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	15,6											
10	0,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	24,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	15,4											
17	5,1											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	27,0											
23	18,6											
24	4,0											
25	0,6											
26	67,8											
27	0,6											
28	2,6											
29	0,1											
30	90,2											
31	-											
Total	294,2											
Máx, 24h	90,2											
Día Máx,	30											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	46,4											
5	1,2											
6	0,5											
7	12,6											
8	0,0											
9	0,0											
10	2,6											
11	0,0											
12	22,0											
13	0,0											
14	2,0											
15	0,0											
16	9,5											
17	36,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	5,6											
24	77,0											
25	18,4											
26	63,2											
27	5,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	28,5											
31	-											
Total	330,5											
Máx.24h	77											
Día Máx.	24											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	8,6											
5	0,0											
6	7,4											
7	0,2											
8	4,1											
9	9,8											
10	0,0											
11	0,0											
12	T											
13	0,0											
14	0,0											
15	21,2											
16	25,0											
17	9,2											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	15,4											
23	0,2											
24	1,1											
25	0,0											
26	43,6											
27	0,4											
28	52,4											
29	11,0											
30	143,9											
31	1,0											
Total	354,5											
Máx. 24h	143,9											
Día Máx.	30											

Lic. María Lourdes Aveiro G.
Jefe Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000194

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 04/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por lluvia –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 04/01/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS

- Muro de contención de PBC –

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Muro de contención	
	Muro de tapial	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000195

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efecto de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO: / FIN:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 05/01/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - Muro de contención de PBC –			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000196

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por lluvias.	Sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 06/01/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS

- Mitad de intervención de PBC -

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	PBC	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000197

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 07/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por lluvia –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 07/01/2021

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS – Hora de colocación de PBC –			Hora de PBC.	

INCIDENCIAS

DÍA:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000198

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 08/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por efecto de lluvia –	sin actividad por efecto de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO: FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 08/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS – Muro de contención de BC –			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000199

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepción - Distrito Concepción

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 09/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efectos de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS				

INCIDENCIAS

DÍA: 09/01/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS – Mora de cobranza de BC –			
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000206

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 16/01/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia – Cantidad de lluvia caida: 228 mm – – Sin energía electrica en todo la zona – a causa del temporal –	Sin actividad por bastante lluvias caidas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 16/01/2024		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:		Muros de	
	FIN:		tapial.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
– Muro tapial / terreno –				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Sin energía eléctrica.

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000207

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 17/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia Cantidad de lluvia caída: 68,80mm – Sin energía electrica en toda la zona a causa del temporal –	Sin actividad.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 17/01/2021
HORA COMIENZO:
FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
-Muro tapial/tierra –		Muros de tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES: Sin energía eléctrica.

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000208

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 18/01/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia —	Sin actividad por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muro de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			tapial	

INCIDENCIAS

DÍA: 18/01/2024

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - muro tapial / tierras			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Pettanetti
Ingeniero Civil
C.I. 170.115

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000209

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 19/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muros de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			tapial	

INCIDENCIAS

DÍA: 19/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - Muros tapial/tierra.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Jorge P. Paganelli
Ingeniero Civil
8.170.115

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1805 p/ Fernando de la Mora - C.Pirayú - Tel. 0981...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000210

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 20/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muros de tapial.	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 20/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Muro tapial / tierra –			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Jorge R. Bogado ... Ingeniero Civil ... 170.115

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000211

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 21/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efecto de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:		Muros de	
	FIN:		tapial	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 21/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Muro tapial / techo –			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Papanetti
Ingeniero Civil
Reg. N° 170.115

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000212

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 22/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad en obra por falta de energía eléctrica en toda la zona a causa del temporal del día 16 y 17/01 – – Efecto de lluvia –	Sin actividad por energía eléctrica y efectos de las lluvias (caída).

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muros de tapial	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 22/01/2021			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: – Muro Tapial / Tierra –					
FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS		
	RUTA	TRAMO			
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge O. Bogarín[illegible]
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000213

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 23/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 23/01/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

– Mucho de tierra (tapial/tierra)

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Muros de tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000214

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 24/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias.	Sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 24/01/2021

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Lluvias de	
-Mucho barro/tierra-			tapical.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000215

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 25/01/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia_	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 25/01/2024

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Muros de tapial.	
-Muros tapial/tierra_				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000216

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 26/01/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia -	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/01/2024

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- Montaje/Hierro -		Muro de tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000217

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 27/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muro de tapial	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 27/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: -Muro tapial / tierra.			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000218

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 28/01/2024

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia –	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:		Horas de tapial.	

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 28/01/2024

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– Hrs tapial / tierra			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000219

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 29/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia -	Sin actividad

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/01/2021		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Muros de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			tapial.	
- Muro tapial / tierra -				

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Jorge A. Paganetti
Ingeniero Civil
3.176.115
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000220

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 30/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvias.	Sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30/01/2021

HORA — COMIENZO:

FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Muro tapial / tierra -

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Muros de tapial.	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rolela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDNº 356.937

Nº 0000221

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 31/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	sin actividad por lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 31/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA COMIENZO: FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			
– Muro tapial/tierra.		Muros de tapial	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Jorge ... C.I. 3.170.115

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1806 c/ Fernando de la Mora ...