4.5 AUMENTO DE CANTIDADES

Según diseño ejecutivo aprobado, las cantidades a ejecutar para los ítems **"A.1.2.a Fresado de Pavimento para bacheo puntual, incluye sellado fisuras"** y **"A.1.4.a Concreto asfáltico en caliente para bacheo"**, eran respectivamente 9.653,59 m3 y 24.616,65 ton. Luego de un relevamiento topográfico realizado por esta contratista, acompañado por la fiscalización, en ambos tramos, arrojaron resultados muy superiores a los del proyecto ejecutivo mencionado. Estos resultados representan un incremento de cerca del 25%, que equivalen a 6.210,83 toneladas de bacheo puntual y su correspondiente reposición, que se pueden observar en el cuadro de balance económico y de cantidades. Considerando que, según el plan de trabajo presentado con el diseño ejecutivo (ANEXO XIII - Programa de Trabajo e inversiones), estaba previsto culminar estos ítems en 11 meses y habiéndose incrementado las cantidades en un 25%, sería necesario ampliar el plazo de puesta a punto para terminar estos trabajos en 2,75 meses ó 83 días.

A continuación, se presenta un resumen de las causales de prórroga y ampliación.

Por tanto, los nuevos plazos del contrato teniendo en cuenta la ampliación del plazo del CM N°2 son:

- **Plazo de Ejecución Original:** El plazo total del Contrato es de 72 meses, estableciéndose un plazo parcial de 12 meses para la ejecución de las Obras de Puesta a Punto (denominado Plazo de Puesta a Punto), y un plazo de 60 meses para mantener los Estándares y los Índices de Servicio (Plazo de Mantenimiento).
- **Orden de Inicio Original de las OPP:** 02 de octubre de 2020[2].
- **Plazo de ejecución Original de las OPP:** 12 meses.
- **Prórroga del Plazo de Ejecución de las OPP según CM N°1:** 7,4 meses.
- **Plazo de ejecución de las OPP según C.M N° 1:** 19,4 meses.
- **Fecha de Término de las OPP según C.M N° 1**: 12 de mayo de 2022, contados a partir de la Orden de Inicio.
- **Extensión del Plazo de Ejecución de las OPP según CM N° 2:** 7,84 meses (equivalente a 236 días).
- **Plazo de ejecución de las OPP según C.M N° 2:** 27,24 meses.
- **Fecha de Término de las OPP según C.M N° 2**: 03 de enero de 2023, contados a partir de la Orden de Inicio.
- **Plazo de ejecución Original de la fase de Mantenimiento:** 60 meses, contados a partir de la Orden de inicio para la Fase de Mantenimiento.

5 MODIFICACIONES PROPUESTAS

El -contrato original tiene un monto contractual total de Gs. 87.353.162.899 (guaraníes ochenta y siete mil trescientos cincuenta y tres millones ciento sesenta y dos mil ochocientos noventa y nueve), el cual se compone de la suma de 3 factores bien diferenciados:

OBRAS DE PUESTA A PUNTO: Gs 53.797.214.029

MANTENIMIENTO: Gs. 23.055.948.870

[2] Nota DV N° 1492/2020 recibida por la contratista el 02/10/2020.

Consorcio CSI & Asepasa

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA ASEPASA SEGUROS

ROVIN S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

OBRAS EXTRAORDINARIAS: Gs. 10.500.000.000

A raíz de las modificaciones introducidas, se generan cambios de cantidades en 2 de los rubros sin generarse cambio del monto contractual original.

Tabla 2 Variaciones Introducidas a los Montos Contractuales Originales

Descripción	Monto Contractual Original Gs	Monto Convenio Modificatorio Gs	Variación Porcentual
Monto Obras de Puesta Punto	53.797.214.029	54.566.615.629	1,43%
Monto Mantenimiento	23.055.948.870	22.286.547.270	-3,34%
Monto Obras Extraordinarias	10.500.000.000	10.500.000.000	0,00%
Total	**87.353.162.899**	**87.353.162.899**	**0,00%**

Las modificaciones introducidas -se aplican a la puesta a punto y al mantenimiento esto implica un precio total para el rubro obras de puesta a punto de **Gs. 54.566.615.629** (guaraníes cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos quince mil seiscientos veintinueve), siendo el incremento de este rubro del **1,43%** sobre el precio contractual original del rubro de puesta a punto y sobre el rubro de Mantenimiento los cambios generan un precio de **Gs. 22.286.547.270** (guaraníes veintidós mil doscientos ochenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos setenta), registrándose una disminución para este rubro del **3,44%.** Cabe destacar que el aumento en el rubro de puesta a punto está en correspondencia con lo que se disminuye en el rubro mantenimiento, permaneciendo el monto del contrato sin variación.

A continuación, se observa un cuadro de aumento y disminución de cantidades.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROCHA S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. CMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

Consorcio CSI & Asoc.

Tabla 3 Planilla comparative de cantidades

PLANILLA DE CANTIDADES - GMANS PY 08 / PY 05							
ID	ITEMS	UNIDAD	Cantidad Total	Precio Unitario Referencial	Nuevas Cantidades Propuestas	Variación	
			C	P		Porcentual	Cantidad
	Fase I - Obras Obligatorias en Calzada y Banquinas						
A	**Obras Obligatorias en Calzada y Banquina**						
A.1	**Mejora en pavimento**						
1	*En calzada*						
1.1	Bacheo profundo de la calzada	m3	**237,88**	560.986	**97,80**	**-58,89%**	**-140,08**
1.2	Fresado de Pavimento y Reposición de Carpeta con CA en Caliente	m3	**3.689,00**	1.642.617	**3.689,00**	**0,00%**	-
1.3	Sellado de grietas	m	**67.152,83**	8.468	**68.152,83**	**1,49%**	**1.000,00**
1.4	Concreto asfáltico en caliente	ton	**15.823,32**	546.307	**17.101,16**	**8,08%**	**1.277,84**
1.5	Concreto asfáltico en caliente con polimeros	ton	-	631.102	-		-
1.6	Microaglomerado en frio de 12 mm	m2	-	16.050	-		-
2	*En banquina*		-	-	-		-
2.1	Bacheo y/o reconstrucción de banquinas	m3	**1.700,00**	256.076	**424,00**	**-75,06%**	**-1.276,00**
2.2	Concreto asfáltico en caliente	ton	**630,00**	548.996	**456,20**	**-27,59%**	**-173,80**
B	**Obras Obligatorias en Mejora de seguridad vial**						-
1	Señalización horizontal: Pintura Aplicada (1 en Puesta a Punto)	m2	**45.000,00**	63.956	**44.197,12**	**-1,78%**	**-802,88**
2	Señalización vertical:		-	-	-		-
2.1	Suministro e instalación de señales y carteles	m2	**1.400,00**	1.821.500	**635,34**	**-54,62%**	**-764,66**
2.2	Carteles de Obra (5x4) m2	un.	**4,00**	9.471.801	**4,00**	**0,00%**	-

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA ASEPASA SEGUROS

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

39 (treinta y nueve)

PLANILLA DE CANTIDADES - GMANS PY 08 / PY 05

ID	ITEMS	UNIDAD	Cantidad Total	Precio Unitario Referencial	Nuevas Cantidades Propuestas	Variación	
			C	P		Porcentual	Cantidad
2.3	Carteles para usuarios (2x1) m2 c/ 50Km.	un.	**8,00**	1.122.044	**8,00**	**0,00%**	-
3	Colocaciones de postes kilometricos (mojones)	un.	**50,00**	1.500.205	-	**-100,00%**	**-50,00**
4	Tachas bidireccionales	un.	**34.000,00**	28.562	**34.000,00**	**0,00%**	-
5	Baranda Metálicas	m	**5.500,00**	294.287	**5.102,00**	**-7,24%**	**-398,00**
6	Baranda de Hormigón	m	**50,00**	1.130.059	-	**-100,00%**	**-50,00**
C	**Obras Obligatorias en Limpieza de Franja de Dominio**	km	**135,70**	3.750.833	**135,70**	**0,00%**	-
D	**Obras Obligatorias en los Drenajes**		-	-	-		-
D.1	**Obras Obligatorias en los Drenajes PY05**		-	-	-		-
1.1	Prog. 117+500, A.C.H°A° 2x(3.00x3.00)	gl	**1,00**	670.257.135	**1,00**	**0,00%**	-
1.2	Prog. 123+300, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	**1,00**	747.487.206	**1,00**	**0,00%**	-
1.3	Prog. 134+540, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	**1,00**	550.979.553	-	**-100,00%**	**-1,00**
1.4	Prog. 134+600, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	**1,00**	550.979.553	-	**-100,00%**	**-1,00**
D.2	**Obras Obligatorias en los Drenajes PY08**	gl	**1,00**	320.584.000	**1,00**	**0,00%**	-
E	**Recuperación de los pasivos**	Gl	-	1.855.500.026	-		-
F	**Movilización (no más de 3% de Obras de Puesta a Punto)**	Gl	**1,00**	1.590.454.257	**1,00**	**0,00%**	-
G	**Provisión de Servicios Especializados**						-
1	**Provisión y Operación de Bascula Movil (incluye 4 Darsenas)**						-
1.1	Provisión de Báscula Móvil (incluye 4 Darsenas)	Gl	**1,00**	1.277.463.123	-	-100,00%	**-1,00**
1.2	Operación de la Báscula Movil	mes	**6,00**	12.823.360	-	-100,00%	**-6,00**

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROVIA S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

38 (treinta y ocho)

PLANILLA DE CANTIDADES - GMANS PY 08 / PY 05

ID	ITEMS	UNIDAD	Cantidad Total	Precio Unitario Referencial	Nuevas Cantidades Propuestas	Variación	
			C	P		Porcentual	Cantidad
2	**Instalación de Puestos de Conteo Permanente(PP)**						-
2.1	Construcción del Nuevo PP.	un	**1,00**	539.437.273	-	-100,00%	**-1,00**
2.2	Reubicación del PE , y su conversión en PP	un	**1,00**	699.729.273	-	-100,00%	**-1,00**
3	**Otros**	mes	**12,00**	25.716.004	**20,00**	66,67%	**8,00**
H	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						-
A.1.2.a	Fresado de Pavimento para bacheo puntual, incluye sellado fisuras	m3	**9.653,59**	296.003	**12.136,80**	**25,72%**	**2.483,21**
A.1.4.a	Concreto asfáltico en caliente para bacheo	ton	**24.616,65**	749.961	**30.827,48**	**25,23%**	**6.210,83**
A.1.6.a	Microaglomerado en frio de 8 mm	m2	-	15.967	-		-
E.1	Recuperación de los pasivos - Revisado	Gl	**1,00**	252.802.051	-	**-100,00%**	**-1,00**
	ITEMS NUEVOS						
B.4.1	Tachones reflectivos bidireccionales	un	-	-	**1.461,00**		**1.461,00**
I	**PORTICOS**						
I.1	Pintura de pórticos	un	-	-	**8,00**		**8,00**
I.2	Carteles en pórticos	m2	-	-	**144,00**		**144,00**
	Fase II - Mantenimiento						
9	Provisión de Servicios Especializados,incluye la Operación de la Bascula Móvil y el Mantenimiento del PP	km-mes	8.345,60	2.762.647	-	**-100,00%**	**-8.345,60**
9.1	Provisión de Servicios Especializados, NO incluye la Operación de la Bascula Móvil y el Mantenimiento del PP	km-mes	-	-	8.345,60		**8.345,60**

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROMI S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

6 LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS

Como resultado de las modificaciones señaladas, no se genera dentro del presupuesto de obra, un aumento del monto de la Oferta con lo cual la variación se mantiene en 0,00%. La lista de cantidades y sus precios correspondientes se incluye en el **ANEXO 1.**

7 CÓMPUTO MÉTRICO

El cómputo métrico detallado de los nuevos ítems introducidos, además de aquellos que fueron aumentados, incluyendo sus cantidades y ubicaciones respectivas se presenta en el **ANEXO 2.**

8 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en el presente Convenio Modificatorio N° 02, es necesario reprogramar la ejecución de los trabajos. En el **ANEXO 3** se presenta el Cronograma Físico Financiero reprogramado, con su respectiva Curva de Avance que pasará, en lo sucesivo, a regir la ejecución de la Obra.

9 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE NUEVOS ÍTEMS

Los análisis de precios de los nuevos Ítems introducidos se incluyen en el **ANEXO 4** de este Convenio.

10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE NUEVOS ÍTEMS

Las Especificaciones Técnicas de los nuevos Ítems introducidos figuran en el **ANEXO 5** de este Convenio.

11 PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Las variaciones al presupuesto de la Obra se detallan a continuación:

VARIACIÓN DEL CONVENIO N° 2 RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL			
DESCRIPCIÓN	**INCREMENTO Gs.**	**MONTO TOTAL Gs.**	**% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL MONTO CONTRACTUAL**
CONTRATO ORIGINAL		87.353.162.899	
CONVENIO MODIFICATORIO N°2	0,00	87.353.162.899	0.00%
TOTAL	**0,00**		**0.00%**

El Monto total de la Obra con la aprobación del CM N° 02 alcanza Gs. 87.353.162.899 (guaraníes ochenta y siete mil trescientos cincuenta y tres millones ciento sesenta y dos mil ochocientos noventa y nueve), por lo cual se mantiene el monto contractual original.

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROMAI S.A.-CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GRANS PYOS Y PYOS CONSORCIO

12 CONFORMIDAD.

Todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente Convenio Modificatorio N° 02 estará regido por el contrato Original.

En representación de la
Fiscalización de Obras
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS
Ing. JULIO MANUEL ALVAREZ
Representante Legal

En representación de la
Fiscalización de Obras
CONSORCIO CSI Y ASOCIADOS
Ing. CARLOS LOPEZ
Director de Fiscalización

Consorcio CSI & Asoc.

En representación de la Contratista
CONSORCIO ROVIAL S.A -
CALDETEC INGENIERIA S.R.L
GMANS PY05 Y PY03
Ing. JORGE OZUNA
Representante Legal

FIRMA DE LOS
REPRESENTANTES LEGALES
DE LA ASEGURADORA
Abog. Francisco Aguilera S.
Presidente
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Econ. Richard Carmen Fin[illegible]ón
VI[illegible] - Presidente
ASEPASA
EMISO[illegible] CAPITAL ABIERTO

ROVIAL S.A.-CALDETEC INGENIERIA S.R.L.
GMANS PY05 Y PY03
CONSORCIO

En representación de la Contratista
CONSORCIO ROVIAL S.A -
CALDETEC INGENIERIA S.R.L
GMANS PY05 Y PY03
Abog. MARCELO VERA JARA
Representante Legal

35 (treinta y cinco)

ANEXO 1

34 treinta y cuatro

PLANILLA DE CANTIDADES - GMANS PY 08 / PY 05

ID	ITEMS	UNIDAD	Cantidad Total	Precio Unitario Referencial	Monto OPP	Nuevas Cantidades Propuestas	Variación		Precio Unitario	Monto Propuesto CM2
			C	P	C x P		Percentual	Cantidad		
	Fase I - Obras Obligatorias en Calzada y Banquinas									
A	Obras Obligatorias en Calzada y Banquina									
A.1	Mejora en pavimento									
1	*En calzada*									
1.1	Bacheo profundo de la calzada	m3	237,00	560 935	133.449.762	97,00	-59,00%	-140,00	560 935	54.864.431
1.2	Fresado de Pavimento y Reposición de Carpeta con CA en Caliente	m3	3.669,00	1 612 617	6.059.614.113	3.669,00	0,00%	-	1.612.617	6.059.614.113
1.3	Sellado de grietas	m	67.152,83	8 468	568.650.164	68.152,83	1,49%	1.000,00	8 468	577.118.165
1.4	Concreto asfáltico en caliente	ton	15.923,32	546 307	8.644.391.299	17.101,16	6,86%	1.277,84	546 307	9.342.483.417
1.5	Concreto asfáltico en caliente con polímeros	ton	-	631 102	-	-		-	631 102	-
1.6	Microaglomerado en fino de 12 mm	m2	-	16 050	-	-		-	16 050	-
2	*En banquina*		-	-	-	-		-	-	-
2.1	Bacheo y/o reconstrucción de banquinas	m3	1.700,00	256 076	435.329.200	424,00	-75,06%	-1 276,00	256 076	108.576.224
2.2	Concreto asfáltico en caliente	ton	630,00	548 995	345.867.480	456,20	-27,59%	-173,80	548 995	250.451.976
B	Obras Obligatorias en Mejora de seguridad vial							-	-	-
1	Señalización horizontal: Pintura Aplicada (1 en Puesta a Punto)	m2	45.000,00	63 956	2.878.020.000	44.197,12	-1,78%	-802,88	63 956	2.826.671.007
2	Señalización vertical		-	-	-	-		-	-	-
2.1	Suministro e instalación de señales y carteles	m2	1.400,00	1 821 500	2.550.105.929	635,34	-54,62%	-764,66	1.821 500	1.157.271.810
2.2	Carteles de Obra (5x4) m2	un	4,00	9 471 801	37.887.204	4,00	0,00%	-	9 471 801	37.887.204
2.3	Carteles para usuarios (2x1) m2 c/ 50Km	un	8,00	1 122 044	8.976.352	8,00	0,00%	-	1 122 044	8.976.352
3	Colocaciones de postes kilometricos (mojones)	un	50,00	1 503.205	75.010.250	-	-100,00%	-50,00	1 503.205	-
4	Tachas bidireccionales	un	34.000,00	28 562	971.108.000	34.000,00	0,00%	-	28 562	971.108.000
5	Baranda Metálicas	m	5.500,00	294 287	1.618.578.500	5.102,00	-7,24%	-398,00	294 287	1.501.452.274
6	Baranda de Hormigon	m	50,00	1 130 059	56.502.950	-	-100,00%	-50,00	1 130 059	-
C	Obras Obligatorias en Limpieza de Franja de Dominio	km	135,70	3 750 833	508.988.039	135,70	0,00%	-	3 750 833	508.988.039
D	Obras Obligatorias en los Drenajes		-	-	-	-		-	-	-
D.1	Obras Obligatorias en los Drenajes PY05		-	-	-	-		-	-	-
1.1	Prog. 117+500, A.C.H°A° 2x(3.00x3.00)	gl	1,00	670.257.135	670.257.135	1,00	0,00%	-	670.257.135	670.257.135
1.2	Prog. 123+300, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	1,00	747.487.206	747.487.206	1,00	0,00%	-	747.487.206	747.487.206
1.3	Prog. 134+540, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	1,00	550.979.553	550.979.553	-	-100,00%	-1,00	550.979.553	-
1.4	Prog. 131+000, A.C.H°A° 3x(3.00x3.00)	gl	1,00	550.979.553	550.979.553	-	-100,00%	-1,00	550.979.553	-
D.2	Obras Obligatorias en los Drenajes PY08	gl	1,00	320.584.000	320.584.000	1,00	0,00%	-	320.584.000	320.584.000
E	Recuperación de los pasivos	Gl	-	1.855.500.026	-	-		-	1.855.500.026	-
F	Movilización (no más de 3% de Obras de Puesta a Punto)	Gl	1,00	1.590.454.257	1.590.454.257	1,00	0,00%	-	1.590.454.257	1.590.454.257
G	Provisión de Servicios Especializados							-	-	-
1	Provisión y Operación de Bascula Movil (incluye 4 Darsenas)							-	-	-
1.1	Provisión de Báscula Móvil (incluye 4 Darsenas)	Gl	1,00	1.277.463.123	1.277.463.123	-	-100,00%	-1,00	1.277.463.123	-
1.2	Operación de la Báscula Movil	mes	6,00	12.823.360	76.940.160	-	-100,00%	-6,00	12.823.360	-
2	Instalación de Puestos de Control Permanente(PP)							-	-	-
2.1	Construcción del Nuevo PP	un	1,00	539.437.273	539.437.273	-	-100,00%	-1,00	539.437.273	-
2.2	Reubicación del PE , y su conversión en PP	un	1,00	699.729.273	699.729.273	-	-100,00%	-1,00	699.729.273	-
3	Otros	mes	12,00	25.716.004	308.592.048	20,00	66,67%	8,00	25.716.004	514.320.080
H	OBRAS COMPLEMENTARIAS							-	-	-
A.1.2.a	Fresado de Pavimento para bacheo puntual, incluye sellado fisuras	m3	9.653,59	296.003	2.857.494.870	12.136,80	25,72%	2.483,21	296.003	3.592.534.014
A.1.4.a	Concreto asfáltico en caliente para bacheo	ton	24.616,65	749.961	18.461.534.386	30.827,48	25,23%	6.210,83	749.961	23.119.498.440
A.1.6.a	Microaglomerado en fino de 8 mm	m2	-	16.967	-	-		-	16.967	-
E.1	Recuperación de los pasivos - Revisado	Gl	1,00	252.802.051	252.802.051	-	-100,00%	-1,00	252.802.051	-
	ITEMS NUEVOS									
B.4.1	Tachones reflectivos bidireccionales	un	-	-	-	1.461,00		1.461,00	99.381	145.185.641
I	PORTICOS									
I.1	Pintura de pórticos	un	-	-	-	8,00		8,00	15.708.616	125.668.928
I.2	Carteles en pórticos	m2	-	-	-	144,00		144,00	2.328.014	335.234.016
	Fase II - Mantenimiento									
9	Provision de Servicios Especializados, Incluye la Operación de la Bascula Movil y el Mantenimiento del PP	km-mes	8.345,60	2.762.647	23.055.948.870	-	-100,00%	-8.345,60	2.762.647	-
9.1	Provision de Servicios Especializados, NO Incluye la Operación de la Bascula Movil + el Mantenimiento del PP	km-mes	-	-	0	8.345,60		8.345,60	2.670.455	22.286.547.270
	TOTAL (Guaranies				76.853.162.899				MAYOR GASTO A APROBA	76.853.162.899
									PORCENTAJE DE AUMENTO:	0,00%

70% de Contrato - OBRAS OPP	54.566.613.629
RUBROS A+B+C+D	48.354.055.424
RUBROS E+F+G	6.212.535.205
30% de Contrato - Periodo de Mantenimiento	22.286.547.270
Obras Extraordinarias	10.500.000.000
	87.353.162.899

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. ASEPASA SEGUROS

IAMM SA - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

ANEXO 2

32. (treintaydos)

Consorcio Rovial s.a - caldetec Ingenieria srl.

Gmans Py-03 Py-05

COMPUTO METRICO - Item BACHEO PUNTUAL

Densidad (Tn/m3) 2,54

TOTAL PY05 6210,83

LADO	PROGRESIVA INICIO	PROGRESIVA FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	AREA	Volumen	Tonelada	
Derecha	32+671	32+753	82	1	0,05	82	4,1	10,414	Ahuellamiento
Derecha	32+759	32+860	101	1	0,05	101	5,05	12,827	Ahuellamiento
Derecha	32+805	32+810	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecha	32+822	32+836	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Ahuellamiento
Derecha	32+878	32+884	5,5	3,5	0,05	19,25	0,9625	2,44475	Bacheo
Izquierda	32+878	32+884	5,5	3,5	0,05	19,25	0,9625	2,44475	Bacheo
Derecha	32+883	32+946	63	1	0,05	63	3,15	8,001	Ahuellamiento
Derecha	32+883	33+000	116,5	1	0,05	116,5	5,825	14,7955	Ahuellamiento
Izquierda	32+884	32+920	36,5	1,5	0,05	54,75	2,7375	6,95325	Bacheo
Izquierda	32+884	32+920	36,5	1	0,05	36,5	1,825	4,6355	Ahuellamiento
Izquierda	32+920	33+053	132,5	3,5	0,05	463,75	23,1875	58,89625	Bacheo
Derecha	32+947	33+000	53,5	1,5	0,05	80,25	4,0125	10,19175	Bacheo
Izquierda	33+055	33+173	117,5	1	0,05	117,5	5,875	14,9225	Ahuellamiento
Izquierda	33+055	33+173	117,5	1,5	0,05	176,25	8,8125	22,38375	Ahuellamiento
Derecha	33+000	33+053	52,5	3,5	0,05	183,75	9,1875	23,33625	Bacheo
Derecha	33+106	33+210	104	1	0,05	104	5,2	13,208	Ahuellamiento
Derecha	33+106	33+210	104	1,5	0,05	156	7,8	19,812	Bacheo
Izquierda	33+173	33+181	8,5	3,5	0,05	29,75	1,4875	3,77825	Bacheo
Izquierda	33+181	33+235	54	1	0,05	54	2,7	6,858	Ahuellamiento
Izquierda	33+181	33+237	56	1	0,05	56	2,8	7,112	Ahuellamiento
Derecha	33+210	33+256	46	3,5	0,05	161	8,05	20,447	Bacheo
Izquierda	33+235	33+247	12	1,5	0,05	18	0,9	2,286	Bacheo
Derecha	33+055	33+106	51	3,5	0,05	178,5	8,925	22,6695	Bacheo
Derecha	33+256	33+400	144	1	0,05	144	7,2	18,288	Ahuellamiento
Derecha	33+256	33+400	144	1	0,05	144	7,2	18,288	Ahuellamiento
Izquierda	33+282	33+392	110	1,5	0,05	165	8,25	20,955	Bacheo
Izquierda	33+311	33+315	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Izquierda	33+315	33+371	56	1	0,05	56	2,8	7,112	Ahuellamiento
Izquierda	33+352	33+363	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	33+390	33+451	61	1	0,05	61	3,05	7,747	Ahuellamiento
Derecho	33+390	33+451	61	1	0,05	61	3,05	7,747	Ahuellamiento
Derecho	33+451	33+456	5	3,1	0,05	15,5	0,775	1,9685	
Derecho	33+456	33+460	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	33+456	33+460	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	33+561	33+792	231	1	0,05	231	11,55	29,337	Ahuellamiento
Derecho	33+809	33+967	158	1	0,05	158	7,9	20,066	Ahuellamiento
Derecho	33+815	33+840	25	1	0,05	25	1,25	3,175	Ahuellamiento
Derecho	33+868	33+882	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Ahuellamiento
Derecho	33+894	33+914	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Izquierdo	33+407	33+414	7	3,5	0,05	24,5	1,225	3,1115	Bacheo
Izquierdo	33+469	33+581	112	1	0,05	112	5,6	14,224	Ahuellamiento
Izquierdo	33+469	33+550	81	1	0,05	81	4,05	10,287	Ahuellamiento
Izquierdo	33+626	34+473	847	1	0,05	847	42,35	107,569	Ahuellamiento
Izquierdo	33+629	34+476	847	1	0,05	847	42,35	107,569	Ahuellamiento
Izquierdo	34+548	34+552	4	2	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	34+600	34+606	6	3,5	0,05	21	1,05	2,667	Bacheo
Izquierdo	35+769	35+800	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Izquierdo	35+769	35+800	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Izquierdo	35+800	36+028	228	1	0,05	228	11,4	28,956	Ahuellamiento
Izquierdo	35+800	36+028	228	1	0,05	228	11,4	28,956	Ahuellamiento
Izquierdo	36+110	36+117	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	36+117	36+125	8	3,5	0,05	28	1,4	3,556	Bacheo
Izquierdo	36+139	36+151	12	3,5	0,05	42	2,1	5,334	Bacheo
Izquierdo	36+156	36+165	9	3,5	0,05	31,5	1,575	4,0005	Bacheo
Izquierdo	36+183	36+208	25	1	0,05	25	1,25	3,175	Bacheo
Izquierdo	36+208	36+232	24	3,5	0,05	84	4,2	10,668	Bacheo
Izquierdo	36+241	36+280	39	1	0,05	39	1,95	4,953	Bacheo
Izquierdo	36+280	36+310	30	3,5	0,05	105	5,25	13,335	Bacheo
Izquierdo	36+325	36+352	27	3,5	0,05	94,5	4,725	12,0015	Bacheo
Izquierdo	36+374	36+424	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Ahuellamiento
Izquierdo	36+374	36+424	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Ahuellamiento
Izquierdo	30+404	30+408	4	2	0,05	8	0,4	1,016	Ahuellamiento
Izquierdo	36+555	36+596	41	1	0,05	41	2,05	5,207	Bacheo
Izquierdo	36+555	36+596	41	1	0,05	41	2,05	5,207	Ahuellamiento
Izquierdo	36+605	36+607	2	1	0,05			0,254	Ahuellamiento

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROVIAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GMANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

31 (treintiuno)

Izquierdo	36+628	36+648	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	33+937	33+967	30	1	0,05	30	1,5	3,81	Ahuellamiento
Derecho	33+967	33+985	18	3,5	0,05	63	3,15	8,001	Bacheo
Derecho	33+985	34+058	73	1	0,05	73	3,65	9,271	Ahuellamiento
Derecho	33+985	34+058	73	1	0,05	73	3,65	9,271	Ahuellamiento
Derecho	35+769	35+800	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Derecho	35+769	35+800	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Derecho	38+800	38+960	160	1	0,05	160	8	20,32	Ahuellamiento
Derecho	38+800	38+960	160	1	0,05	160	8	20,32	Ahuellamiento
Derecho	36+004	36+007	3	3,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	36+038	36+135	97	1	0,05	97	4,85	12,319	Ahuellamiento
Derecho	36+055	36+135	80	1	0,05	80	4	10,16	Ahuellamiento
Derecho	36+159	36+185	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Ahuellamiento
Derecho	36+159	36+177	18	1	0,05	18	0,9	2,286	Ahuellamiento
Derecho	37+940	37+949	9	3,5	0,05	31,5	1,575	4,0005	Bacheo
Derecho	37+988	37+996	8	2	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Derecho	37+996	38+003	7	3,5	0,05	24,5	1,225	3,1115	Bacheo
Derecho	38+011	38+144	133	2	0,05	266	13,3	33,782	Ahuellamiento
Derecho	38+047	38+192	145	1	0,05	145	7,25	18,415	Ahuellamiento
Derecho	38+144	38+192	48	1	0,05	48	2,4	6,096	Ahuellamiento
Derecho	38+192	38+225	33	3,5	0,05	115,5	5,775	14,6685	Bacheo
Derecho	38+225	38+600	375	1	0,05	375	18,75	47,625	Ahuellamiento
Derecho	38+225	38+423	198	1	0,05	198	9,9	25,146	Ahuellamiento
Derecho	38+445	38+590	145	1	0,05	145	7,25	18,415	Ahuellamiento
Derecho	38+600	39+773	1173	1	0,05	1173	58,65	148,971	Ahuellamiento
Derecho	36+600	37+773	1173	1	0,05	1173	58,65	148,971	Ahuellamiento
Derecho	39+826	39+831	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	39+882	39+933	51	1	0,05	51	2,55	6,477	Bacheo
Derecho	39+913	40+038	125	1	0,05	125	6,25	15,875	Bacheo
Derecho	39+933	39+997	64	1	0,05	64	3,2	8,128	Bacheo
Derecho	40+042	40+074	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Bacheo
Derecho	40+098	40+104	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	40+148	40+153	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	40+197	40+325	128	1	0,05	128	6,4	16,256	Bacheo
Derecho	40+310	40+320	10	2	0,05	20	1	2,54	Bacheo
Derecho	40+378	40+510	132	1	0,05	132	6,6	16,764	Ahuellamiento
Derecho	40+390	40+490	100	1	0,05	100	5	12,7	Ahuellamiento
Derecho	40+538	40+544	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	40+590	40+595	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecho	40+592	40+594	2	2	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	40+627	40+636	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	40+643	40+658	15	3,5	0,05	52,5	2,625	6,6675	Bacheo
Derecho	40+709	40+719	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	40+750	40+768	18	3,5	0,05	63	3,15	8,001	Ahuellamiento
Derecho	40+816	40+828	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	40+816	40+828	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	40+860	40+876	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Derecho	40+876	40+885	9	3,5	0,05	31,5	1,575	4,0005	Bacheo
Derecho	40+930	40+954	24	1	0,05	24	1,2	3,048	Ahuellamiento
Derecho	40+986	40+992	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	40+941	40+961	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	41+037	41+041	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	41+045	41+055	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	41+095	41+113	18	3,5	0,05	63	3,15	8,001	Bacheo
Derecho	41+230	41+336	106	1	0,05	106	5,3	13,462	Ahuellamiento
Derecho	41+230	41+336	106	1	0,05	106	5,3	13,462	Ahuellamiento
Derecho	41+399	41+437	38	1	0,05	38	1,9	4,826	Ahuellamiento
Derecho	41+449	41+517	68	1	0,05	68	3,4	8,636	Ahuellamiento
Derecho	41+569	41+574	5	2	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	41+632	41+637	5	2	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	41+632	41+643	11	2	0,05	22	1,1	2,794	Bacheo
Derecho	42+012	42+137	125	1	0,05	125	6,25	15,875	Ahuellamiento
Derecho	42+388	42+404	16	3,5	0,05	56	2,8	7,112	Bacheo
Derecho	42+388	42+510	122	1	0,05	122	6,1	15,494	Ahuellamiento
Derecho	42+388	42+510	122	1	0,05	122	6,1	15,494	Ahuellamiento
Derecho	42+476	42+482	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	43+158	43+168	10,5	1	0,05	10,5	0,525	1,3335	Ahuellamiento
Derecho	43+187	43+209	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
Derecho	43+220	43+250	30	1	0,05	30	1,5	3,81	Ahuellamiento
Derecho	43+295	43+356	61	1	0,05	61	3,05	7,747	Ahuellamiento
Derecho	43+398	43+407	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Ahuellamiento
Derecho	43+417	43+419	2,1	1	0,05	2,1	0,106	0,1109	Ahuellamiento
Derecho	43+445	43+457	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	43+483	43+500	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Ahuellamiento
Derecho	43+515	43+531	16	1	0,05		0,8	2,032	Ahuellamiento

Consorcio SI & Asoc

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA
ASEPASA SEGUROS

RCMT S.R.L.-CALMETEC INGENIERIA S.R.L.
GITANS PYOS Y PYOS
CONSORCIO

Derecho	43+565	43+590	25	1	0,05	25	1,25	3,175	Ahuellamiento
Derecho	43+657	43+697	40	1	0,05	40	2	5,08	Ahuellamiento
Derecho	44+257	44+267	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	44+529	44+653	124	1	0,05	124	6,2	15,748	Ahuellamiento
Derecho	44+782	44+787	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecho	45+017	45+068	51	1	0,05	51	2,55	6,477	Ahuellamiento
Derecho	45+017	45+068	51	1	0,05	51	2,55	6,477	Ahuellamiento
Derecho	45+142	45+741	599	1	0,05	599	29,95	76,073	Bacheo
Derecho	45+200	45+265	65	1	0,05	65	3,25	8,255	Ahuellamiento
Derecho	45+739	45+747	7,5	1	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
Derecho	45+747	45+813	66,5	1	0,05	66,5	3,325	8,4455	Ahuellamiento
Derecho	45+780	45+866	86	1	0,05	86	4,3	10,922	Ahuellamiento
Derecho	45+853	45+875	22,5	1,5	0,05	33,75	1,6875	4,28625	Ahuellamiento
Derecho	45+894	45+898	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	45+904	45+915	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Ahuellamiento
Derecho	45+982	46+002	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	45+950	45+988	38	1	0,05	38	1,9	4,826	Ahuellamiento
Derecho	45+979	45+991	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	46+317	46+644	327	1	0,05	327	16,35	41,529	Ahuellamiento
Derecho	46+380	46+444	64	1	0,05	64	3,2	8,128	Ahuellamiento
Derecho	46+662	46+759	97	1	0,05	97	4,85	12,319	Ahuellamiento
Derecho	46+662	46+730	68	1	0,05	68	3,4	8,636	Ahuellamiento
Derecho	46+745	46+759	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Derecho	46+759	46+769	10	3,5	0,05	35	1,75	4,445	Bacheo
Derecho	46+769	46+886	117	1	0,05	117	5,85	14,859	Bacheo
Derecho	46+769	46+886	117	1	0,05	117	5,85	14,859	Bacheo
Derecho	46+904	46+912	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	46+936	47+015	79	1	0,05	79	3,95	10,033	Bacheo
Derecho	46+936	47+027	91	1	0,05	91	4,55	11,557	Bacheo
Derecho	47+174	47+190	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Derecho	47+231	47+271	40	1	0,05	40	2	5,08	Ahuellamiento
Derecho	47+231	47+253	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
Derecho	47+266	47+279	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Bacheo
Derecho	47+279	47+352	73	1	0,05	73	3,65	9,271	Ahuellamiento
Derecho	47+364	47+376	11,5	3,5	0,05	40,25	2,0125	5,11175	Ahuellamiento
Derecho	47+392	47+408	15,5	3,5	0,05	54,25	2,7125	6,88975	Bacheo
Derecho	47+408	47+448	40,5	1	0,05	40,5	2,025	5,1435	Ahuellamiento
Derecho	47+448	47+460	12	3,5	0,05	42	2,1	5,334	Ahuellamiento
Derecho	47+460	47+620	160	1	0,05	160	8	20,32	Bacheo
Derecho	47+460	47+480	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	47+507	47+646	139	1	0,05	139	6,95	17,653	Ahuellamiento
Derecho	47+640	47+646	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	47+652	47+992	340	1	0,05	340	17	43,18	Bacheo
Derecho	47+654	47+802	148	1	0,05	148	7,4	18,796	Ahuellamiento
Derecho	47+831	47+863	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Bacheo
Derecho	47+883	47+889	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	47+964	47+969	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	48+008	48+059	51	1	0,05	51	2,55	6,477	Ahuellamiento
Derecho	48+030	48+085	55	1	0,05	55	2,75	6,985	Ahuellamiento
Derecho	48+062	48+114	52	1	0,05	52	2,6	6,604	Bacheo
Derecho	48+229	48+233	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	48+263	48+345	82	1	0,05	82	4,1	10,414	Ahuellamiento
Derecho	48+263	48+345	82	1	0,05	82	4,1	10,414	Ahuellamiento
Derecho	48+356	48+368	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	48+356	48+389	33	1	0,05	33	1,65	4,191	Ahuellamiento
Derecho	48+399	48+405	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Ahuellamiento
Derecho	48+411	48+510	99	1	0,05	99	4,95	12,573	Ahuellamiento
Derecho	48+460	48+465	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecho	48+517	48+521	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	48+605	48+610	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecho	48+638	48+662	24	1	0,05	24	1,2	3,048	Ahuellamiento
Derecho	48+675	48+690	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Derecho	48+692	48+699	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	48+700	48+711	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Derecho	48+724	48+807	83	1	0,05	83	4,15	10,541	Bacheo
Derecho	48+751	48+757	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	48+790	48+806	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Derecho	48+811	48+839	28,5	1	0,05	28,5	1,425	3,6195	Ahuellamiento
Derecho	48+814	48+857	43	1	0,05	43	2,15	5,461	Ahuellamiento
Derecho	48+873	48+879	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	48+895	48+981	86	1	0,05	86	4,3	10,922	Ahuellamiento
Derecho	48+901	48+921	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	48+968	48+981	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Bacheo
Derecho	48+998	49+073	75	1	0,05	75	3,75	9,525	Ahuellamiento
Derecho	48+998	49+073	75	1	0,05		3,75	9,525	Ahuellamiento

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROMA S.A.-CALDETEC INGENIERIA S.R.L. CITANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

29 (veintinueve)

Derecho	49+082	49+400	318	1	0,05	318	15,9	40,386	Bacheo
Derecho	49+082	49+400	318	1	0,05	318	15,9	40,386	Ahuellamiento
Derecho	49+700	49+711	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	49+770	49+781	11	2	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
Derecho	49+795	49+806	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	49+821	49+839	18	3,5	0,05	63	3,15	8,001	Ahuellamiento
Derecho	49+948	49+958	10	3,5	0,05	35	1,75	4,445	Ahuellamiento
Derecho	49+878	49+895	17	3,5	0,05	59,5	2,975	7,5565	Ahuellamiento
Derecho	49+937	49+944	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Ahuellamiento
Derecho	49+878	49+886	8	2	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Derecho	50+000	50+113	113	1	0,05	113	5,65	14,351	Ahuellamiento
Derecho	50+000	50+102	102	1	0,05	102	5,1	12,954	Ahuellamiento
Derecho	50+153	50+158	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	50+158	50+189	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Derecho	50+207	50+211	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	50+240	50+263	23	1	0,05	23	1,15	2,921	Ahuellamiento
Derecho	50+264	50+269	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	50+318	50+332	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Derecho	50+345	50+445	100	1	0,05	100	5	12,7	Ahuellamiento
Derecho	50+389	50+491	102	1	0,05	102	5,1	12,954	Ahuellamiento
Derecho	50+445	50+464	19	2	0,05	38	1,9	4,826	Bacheo
Derecho	50+507	50+523	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Derecho	50+563	50+613	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Ahuellamiento
Derecho	50+600	50+611	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Derecho	50+717	51+050	333	1	0,05	333	16,65	42,291	Ahuellamiento
Derecho	51+303	51+640	337	1	0,05	337	16,85	42,799	Ahuellamiento
Derecho	51+303	51+433	130	1	0,05	130	6,5	16,51	Ahuellamiento
Derecho	51+458	51+486	28	1	0,05	28	1,4	3,556	Ahuellamiento
Derecho	51+490	51+533	43	1	0,05	43	2,15	5,461	Ahuellamiento
Derecho	51+678	51+812	134	1	0,05	134	6,7	17,018	Ahuellamiento
Derecho	51+818	52+000	182	1	0,05	182	9,1	23,114	Ahuellamiento
Derecho	51+932	52+000	68	1	0,05	68	3,4	8,636	Ahuellamiento
Derecho	52+000	52+200	200	3,5	0,05	700	35	88,9	Bacheo
Izquierdo	102+968	103+000	32	3,5	0,05	112	5,6	14,224	Bacheo
Izquierdo	104+250	104+254	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	104+550	104+565	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	104+565	104+573	8	3,5	0,05	28	1,4	3,556	Bacheo
Izquierdo	105+364	105+369	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Izquierdo	106+430	106+460	30	3,5	0,05	105	5,25	13,335	Ahuellamiento
Izquierdo	106+582	106+610	28	1,5	0,05	42	2,1	5,334	Bacheo
Izquierdo	107+237	107+256	19	1	0,05	19	0,95	2,413	Ahuellamiento
Izquierdo	107+237	107+667	430	1,5	0,05	645	32,25	81,915	Ahuellamiento
Izquierdo	107+339	107+610	271	1,3	0,05	352,3	17,615	44,7421	Ahuellamiento
Izquierdo	107+783	107+787	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	107+787	107+823	36,5	1	0,05	36,5	1,825	4,6355	Ahuellamiento
Izquierdo	107+790	107+835	45	1	0,05	45	2,25	5,715	Ahuellamiento
Izquierdo	107+833	107+855	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Bacheo
Izquierdo	107+914	107+923	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	107+993	107+996	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	108+011	108+068	57	1	0,05	57	2,85	7,239	Ahuellamiento
Izquierdo	108+100	108+205	105	1	0,05	105	5,25	13,335	Ahuellamiento
Izquierdo	108+188	108+215	27	1	0,05	27	1,35	3,429	Ahuellamiento
Izquierdo	108+205	108+215	10	1,5	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Izquierdo	108+225	108+273	48	1	0,05	48	2,4	6,096	Ahuellamiento
Izquierdo	108+322	108+359	37	1	0,05	37	1,85	4,699	Ahuellamiento
Izquierdo	108+379	108+382	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	108+478	108+506	28	1	0,05	28	1,4	3,556	Bacheo
Izquierdo	108+522	108+527	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	108+530	108+532	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	108+533	108+540	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	108+597	108+600	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	108+617	108+622	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	108+642	108+649	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Izquierdo	108+642	108+651	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	108+700	108+816	116	1	0,05	116	5,8	14,732	Bacheo
Izquierdo	108+735	108+742	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	108+776	108+778	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	108+834	108+840	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	108+847	108+853	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Izquierdo	108+871	108+910	39	1	0,05	39	1,95	4,953	Bacheo
Izquierdo	108+920	108+932	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	108+943	108+957	14	1,3	0,05	18,2	0,91	2,3114	Bacheo
Izquierdo	108+990	108+998	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	109+017	109+030	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Bacheo
Izquierdo	109+092	109+097	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo

Consorcio CSF & ASO

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

CONSORCIO

28(veintiocho)

Izquierdo	109+178	109+182	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	109+191	109+216	25	1,5	0,05	37,5	1,875	4,7625	Bacheo
Izquierdo	109+242	109+261	19	1,5	0,05	28,5	1,425	3,6195	Bacheo
Izquierdo	109+242	109+245	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	109+290	109+304	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Izquierdo	109+293	109+330	37	1	0,05	37	1,85	4,699	Bacheo
Izquierdo	109+336	109+350	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Izquierdo	109+346	109+352	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	109+366	109+414	48	1,5	0,05	72	3,6	9,144	Bacheo
Izquierdo	109+393	109+397	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	10+414	10+418	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	109+423	109+502	79	1,5	0,05	118,5	5,925	15,0495	Bacheo
Izquierdo	109+431	109+434	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	109+439	109+445	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	109+491	109+494	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	109+518	109+538	20	1	0,05	20	1	2,54	Bacheo
Izquierdo	109+579	109+582	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	109+596	109+608	12	3,5	0,05	42	2,1	5,334	Bacheo
Izquierdo	109+672	109+726	54	1	0,05	54	2,7	6,858	Ahuellamiento
Izquierdo	109+672	109+726	54	1	0,05	54	2,7	6,858	Ahuellamiento
Izquierdo	109+968	109+973	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Izquierdo	109+998	110+030	32	1,5	0,05	48	2,4	6,096	Bacheo
Derecho	102+800	102+888	88	1	0,05	88	4,4	11,176	Ahuellamiento
Derecho	102+800	102+888	88	1	0,05	88	4,4	11,176	Ahuellamiento
Derecho	102+968	103+000	32	3,5	0,05	112	5,6	14,224	Bacheo
Derecho	104+225	104+262	37	1	0,05	37	1,85	4,699	Ahuellamiento
Derecho	104+225	104+272	47	1	0,05	47	2,35	5,969	Ahuellamiento
Derecho	104+377	104+424	47	3,5	0,05	164,5	8,225	20,8915	Ahuellamiento
Derecho	104+495	104+515	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	104+500	104+520	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Derecho	104+884	104+889	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	104+941	104+944	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	105+519	105+525	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
2do Carril - De	105+872	105+883	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Bacheo
2do Carril - De	106+075	106+096	21	1	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+075	106+096	21	1	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+096	106+200	104	3,5	0,05	364	18,2	46,228	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+200	106+687	487	1,5	0,05	730,5	36,525	92,7735	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+200	106+687	487	1,5	0,05	730,5	36,525	92,7735	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+697	106+874	177	1,5	0,05	265,5	13,275	33,7185	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+715	106+874	159	1	0,05	159	7,95	20,193	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+959	106+990	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
2do Carril - De	106+967	106+989	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+032	107+049	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+232	107+276	44	1	0,05	44	2,2	5,588	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+235	107+237	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	107+242	107+262	20	1,5	0,05	30	1,5	3,81	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+285	107+313	28	1,5	0,05	42	2,1	5,334	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+285	107+313	28	1	0,05	28	1,4	3,556	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+334	107+375	41	1,3	0,05	53,3	2,665	6,7691	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+334	107+375	41	1,3	0,05	53,3	2,665	6,7691	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+375	107+384	9	1,3	0,05	11,7	0,585	1,4859	Bacheo
2do Carril - De	107+384	107+705	321	1,3	0,05	417,3	20,865	52,9971	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+412	107+674	262	1,3	0,05	340,6	17,03	43,2562	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+751	107+758	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
2do Carril - De	107+775	107+807	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Bacheo
2do Carril - De	107+807	107+833	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+833	107+900	67	1	0,05	67	3,35	8,509	Bacheo
2do Carril - De	107+836	107+839	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
2do Carril - De	107+900	107+910	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
2do Carril - De	107+910	107+973	63	1	0,05	63	3,15	8,001	Bacheo
2do Carril - De	107+973	108+119	146	1,5	0,05	219	10,95	27,813	Bacheo
2do Carril - De	108+021	108+026	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
2do Carril - De	108+133	108+173	40	1	0,05	40	2	5,08	Bacheo
2do Carril - De	108+173	108+219	46	1,5	0,05	69	3,45	8,763	Bacheo
2do Carril - De	108+231	108+241	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
2do Carril - De	108+250	108+260	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
2do Carril - De	108+273	108+285	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
2do Carril - De	108+359	108+430	71	1	0,05	71	3,55	9,017	Ahuellamiento
2do Carril - De	108+359	108+506	147	1	0,05	147	7,35	18,669	Ahuellamiento
2do Carril - De	108+506	108+517	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
2do Carril - De	108+526	108+530	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+525	108+527	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	108+543	108+547	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+554	108+577	23	1,5	0,05	34,5	1,725	4,3815	Bacheo

Consorcio CSI & ASC

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA ASEPASA SEGUROS

CARPETEC INGENIERIA S.R.L. CITAMS PYO5 Y PYO3 CONSORCIO

27 · (veintisiete)

2do Carril - De	108+557	108+559	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	108+605	108+607	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	108+651	108+656	5	1,5	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
2do Carril - De	108+702	108+706	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+718	108+725	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
2do Carril - De	108+719	108+725	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	108+729	108+735	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	108+739	108+743	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+755	108+760	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
2do Carril - De	108+766	108+777	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
2do Carril - De	108+795	108+798	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
2do Carril - De	108+811	108+841	30	1,5	0,05	45	2,25	5,715	Bacheo
2do Carril - De	108+838	108+840	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	108+846	108+871	25	1,5	0,05	37,5	1,875	4,7625	Bacheo
2do Carril - De	108+863	109+063	200	1,5	0,05	300	15	38,1	Bacheo
2do Carril - De	108+894	108+898	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+914	108+918	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	108+981	108+991	10	1,5	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
2do Carril - De	109+020	109+022	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	109+032	109+047	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
2do Carril - De	109+062	109+066	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	109+090	109+093	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
2do Carril - De	109+090	109+097	7	1,3	0,05	9,1	0,455	1,1557	Bacheo
2do Carril - De	109+114	109+141	27	1	0,05	27	1,35	3,429	Bacheo
2do Carril - De	109+124	109+141	17	1,3	0,05	22,1	1,105	2,8067	Bacheo
2do Carril - De	109+178	109+189	11	1,3	0,05	14,3	0,715	1,8161	Bacheo
2do Carril - De	109+178	109+189	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Bacheo
2do Carril - De	109+194	109+208	14	1,3	0,05	18,2	0,91	2,3114	Bacheo
2do Carril - De	109+209	109+222	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Bacheo
2do Carril - De	109+221	109+227	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	109+238	109+244	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	109+248	109+257	9	1,3	0,05	11,7	0,585	1,4859	Bacheo
2do Carril - De	109+251	109+257	6	1,3	0,05	7,8	0,39	0,9906	Bacheo
2do Carril - De	109+303	109+312	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
2do Carril - De	109+305	109+309	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	109+346	109+358	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
2do Carril - De	109+613	109+614	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
2do Carril - De	109+615	109+616	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
2do Carril - De	109+670	109+716	46	1,5	0,05	69	3,45	8,763	Bacheo
2do Carril - De	109+677	109+720	43	1,3	0,05	55,9	2,795	7,0993	Bacheo
2do Carril - De	109+778	109+814	36	1	0,05	36	1,8	4,572	Bacheo
2do Carril - De	109+788	109+824	36	1	0,05	36	1,8	4,572	Bacheo
2do Carril - De	109+814	109+820	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	109+814	109+820	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	109+906	109+915	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
2do Carril - De	109+925	109+933	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
2do Carril - De	110+019	110+034	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
2do Carril - De	110+026	110+030	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	110+052	110+054	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	110+056	110+060	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	110+064	110+078	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
2do Carril - De	110+072	110+078	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	110+097	110+113	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
2do Carril - De	110+110	110+145	35	1	0,05	35	1,75	4,445	Bacheo
Izquierdo	110+114	110+125	10,5	1	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	110+180	110+202	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
Izquierdo	110+213	110+238	25	1	0,05	25	1,25	3,175	Bacheo
2do Carril - De	110+239	110+248	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
2do Carril - De	110+244	110+249	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
2do Carril - De	110+275	110+293	18	1	0,05	18	0,9	2,286	Bacheo
2do Carril - De	110+317	110+323	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	110+345	110+349	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	110+368	110+374	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
2do Carril - De	110+382	110+384	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
2do Carril - De	110+430	110+438	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	110+501	110+505	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	110+545	110+549	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	110+565	110+574	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	110+591	110+595	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	110+637	110+647	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Izquierdo	110+740	110+748	8	3,5	0,05	28	1,4	3,556	Bacheo
2do Carril - De	110+740	110+744	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	110+823	110+827	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
2do Carril - De	110+828	110+831	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	110+877	110+918	41	1	0,05	[illegible]	[illegible]	5,207	Ahuellamiento

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

CONSORCIO GRIANS PYOS Y PYOS

2do Carril - De	110+891	110+893	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	110+940	110+948	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	110+941	110+944	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	110+956	110+958	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	111+070	111+075	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	11+149	11+154	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	111+319	111+325	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	111+319	111+323	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	111+374	111+380	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	111+456	111+459	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	111+458	111+463	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	111+461	111+463	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	111+708	111+711	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	111+868	111+870	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	111+978	111+983	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	111+980	111+983	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	112+173	112+185	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	112+240	112+255	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Derecho	112+280	112+286	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	112+296	112+309	13	1,5	0,05	19,5	0,975	2,4765	Bacheo
Izquierdo	112+402	112+406	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	112+457	112+459	2	1,5	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	112+492	112+497	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	112+598	112+601	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	112+810	112+814	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	112+893	112+895	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	112+875	112+895	20	1	0,05	20	1	2,54	Bacheo
Derecho	112+962	112+964	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	112+982	112+990	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	113+021	113+046	25	1	0,05	25	1,25	3,175	Bacheo
Derecho	113+074	113+088	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Derecho	113+110	113+125	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Izquierdo	113+319	113+323	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	113+342	113+346	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	113+363	113+370	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	113+395	113+416	21	1	0,05	21	1,05	2,667	Bacheo
Derecho	113+400	113+406	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	113+436	113+462	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Bacheo
Derecho	113+451	113+459	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	113+476	113+507	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Bacheo
Derecho	113+480	113+485	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	113+494	113+520	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Bacheo
Derecho	113+549	113+560	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Derecho	113+552	113+556	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	113+560	113+610	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Bacheo
Derecho	113+638	113+652	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Izquierdo	113+865	113+872	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	113+921	113+932	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Izquierdo	113+971	113+978	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	113+978	113+986	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	114+001	114+007	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	114+015	114+019	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+028	114+036	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	114+058	114+093	35	1	0,05	35	1,75	4,445	Bacheo
Derecho	114+095	114+099	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+102	114+108	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	114+134	114+141	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	114+149	114+156	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	114+199	114+202	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	114+299	114+304	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	114+404	114+413	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	114+407	114+415	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
1do Carril - De	114+452	114+455	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
2do Carril - De	114+452	114+454	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	114+558	114+569	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Derecho	114+614	114+618	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+634	114+638	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+671	114+675	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+792	114+794	1,5	1	0,05	1,5	0,075	0,1905	Bacheo
Derecho	114+795	114+797	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	114+895	114+899	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	114+897	114+899	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	114+959	115+060	101	3,5	0,05	353,5	17,675	44,8945	Ahuellamiento
Derecho	115+060	115+287	227	1	0,05	227	11,35	28,829	Ahuellamiento
Derecho	115+060	115+287	227	1	0,05	227	11,35	28,829	Ahuellamiento

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROMAGNA - CALDERON - INGENIERIA
GRANS PYOS Y PYOS
CONSORCIO

Derecho	115+169	115+192	23	1	0,05	23	1,15	2,921	Ahuellamiento
Derecho	115+169	115+192	23	1	0,05	23	1,15	2,921	Ahuellamiento
Derecho	115+337	115+341	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Derecho	115+353	115+356	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Ahuellamiento
Izquierdo	115+367	115+375	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	115+389	115+392	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Ahuellamiento
Derecho	115+417	115+423	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Ahuellamiento
Izquierdo	115+428	115+434	6	1,5	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	115+440	115+442	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Ahuellamiento
Izquierdo	115+456	115+461	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Ahuellamiento
Derecho	115+499	115+503	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Ahuellamiento
Izquierdo	115+507	115+515	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	115+545	115+550	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Ahuellamiento
Izquierdo	115+553	115+560	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	115+555	115+557	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Ahuellamiento
Derecho	115+573	115+580	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	115+589	115+592	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	115+609	115+614	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	115+627	115+632	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	115+643	115+648	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	115+653	115+655	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	115+656	115+666	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	115+670	115+679	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Ahuellamiento
Izquierdo	115+673	115+678	4,5	1,5	0,05	6,75	0,3375	0,85725	Bacheo
Derecho	115+683	115+685	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	115+708	115+712	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	115+716	115+723	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	115+724	115+734	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	115+769	115+775	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	115+779	115+783	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	115+830	115+835	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	115+830	115+839	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	115+843	115+875	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Ahuellamiento
Derecho	115+878	115+887	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	115+892	115+903	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	115+905	115+917	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Izquierdo	115+904	115+909	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	115+938	115+942	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	115+945	115+960	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Derecho	115+998	116+000	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	116+009	116+016	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	116+033	116+038	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	116+057	116+060	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	116+064	116+074	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	116+093	116+099	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	116+109	116+121	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	116+141	116+149	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	116+152	116+159	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	116+236	116+245	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	116+254	116+261	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	116+273	116+280	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	116+309	116+313	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	116+411	116+414	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	116+418	116+423	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	116+436	116+442	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	116+454	116+462	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	116+467	116+473	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	116+523	116+526	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	116+548	116+550	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	116+571	116+583	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	116+622	116+630	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	116+674	116+683	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	116+695	116+700	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	116+734	116+736	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	116+744	116+746	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	116+784	116+792	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	116+808	116+810	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	116+833	116+836	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	116+928	116+929	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Izquierdo	116+939	116+946	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	116+963	116+967	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	116+977	116+981	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	116+988	116+995	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	117+022	117+030	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	117+037	117+043	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA
ASEPASA SEGUROS

CALDELEC INGENIERIA S.R.L.
GRIANS PYOS Y PYO3
CONSORCIO

24 (veintiocho)

Derecho	117+073	117+076	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	117+076	117+080	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	117+084	117+093	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	117+090	117+093	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	117+119	117+129	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	117+148	117+151	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	117+189	117+195	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	117+194	117+200	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Izquierdo	117+210	117+216	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	117+240	117+245	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Izquierdo	117+244	117+253	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	117+280	117+297	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Bacheo
Izquierdo	117+419	117+422	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	117+455	117+458	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	117+463	117+465	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	117+511	117+517	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	117+521	117+525	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	117+563	117+567	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	117+607	117+619	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	117+649	117+653	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	117+656	117+658	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	117+657	117+663	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	117+711	117+730	19	1	0,05	19	0,95	2,413	Ahuellamiento
Derecho	117+730	117+737	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	117+756	117+766	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Izquierdo	117+836	117+841	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	117+941	117+946	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	117+989	117+995	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	118+005	118+007	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	118+050	118+055	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	118+067	118+071	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	118+070	118+072	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	118+100	118+104	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	118+172	118+175	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	118+212	118+214	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	118+265	118+268	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	118+272	118+275	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	118+320	118+322	1,5	1	0,05	1,5	0,075	0,1905	Bacheo
Izquierdo	118+325	118+332	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Derecho	118+365	118+367	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	118+410	118+415	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	118+451	118+457	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	118+459	118+464	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	118+509	118+511	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	118+510	118+512	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	118+532	118+540	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	118+575	118+578	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	118+584	118+586	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	118+612	118+614	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	118+637	118+643	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Derecho	118+722	118+729	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	118+765	118+772	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	118+767	118+770	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	118+811	118+818	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	118+818	118+825	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	118+860	118+863	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	118+870	118+879	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	118+893	118+896	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	118+917	118+923	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	118+950	118+956	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	118+969	118+975	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	118+979	118+983	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	118+986	118+996	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	118+991	118+993	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	119+016	119+033	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Bacheo
Derecho	119+024	119+027	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	119+043	119+049	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	119+071	119+075	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	119+072	119+102	30	1	0,05	30	1,5	3,81	Ahuellamiento
Derecho	119+080	119+100	20	1	0,05	20	1	2,54	Ahuellamiento
Izquierdo	119+086	119+091	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	119+096	119+099	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	119+111	119+112	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Derecho	119+137	119+144	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	119+184	119+190	6	1,5	0,05	[illegible]	[illegible]	1,143	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.C.A. SEPASA SEGUROS

NORMISA - CALSETEC INGENIERIA S.R.L. CHANS PYOS Y PYO3 CONSORCIO

23 (veintitres)

Izquierdo	119+193	119+199	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	119+203	119+206	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+216	119+217	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Derecho	119+233	119+235	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	119+233	119+241	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	119+271	119+272	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Derecho	119+276	119+279	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+284	119+287	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+296	119+301	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	119+313	119+322	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	119+318	119+321	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	119+323	119+325	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	119+325	119+329	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	119+342	119+348	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	119+362	119+371	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	119+369	119+381	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	119+379	119+384	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	119+385	119+394	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Ahuellamiento
Derecho	119+385	119+411	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Ahuellamiento
Derecho	119+401	119+412	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	119+422	119+423	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Derecho	119+422	119+429	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	119+438	119+454	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Izquierdo	119+446	119+448	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+447	119+449	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+472	119+475	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+482	119+498	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Izquierdo	119+484	119+498	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Derecho	119+485	119+488	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	119+500	119+502	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+526	119+535	8,5	1	0,05	8,5	0,425	1,0795	Bacheo
Izquierdo	119+529	119+539	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	119+548	119+551	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+583	119+591	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	119+617	119+619	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	119+624	119+630	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	119+628	119+641	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Bacheo
Derecho	119+641	119+643	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+678	119+680	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+683	119+688	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	119+687	119+704	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Ahuellamiento
Derecho	119+712	119+722	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	119+742	119+753	11	3,5	0,05	38,5	1,925	4,8895	Ahuellamiento
Derecho	119+755	119+815	60	1	0,05	60	3	7,62	Ahuellamiento
Derecho	119+755	119+877	122	1	0,05	122	6,1	15,494	Ahuellamiento
Izquierdo	119+758	119+760	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	119+821	119+838	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Ahuellamiento
Derecho	119+843	119+875	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Ahuellamiento
Izquierdo	119+890	119+902	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	119+903	119+906	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	119+912	120+004	92	1	0,05	92	4,6	11,684	Ahuellamiento
Derecho	119+917	119+939	22	1	0,05	22	1,1	2,794	Ahuellamiento
Izquierdo	119+941	119+948	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	119+949	119+953	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	119+964	119+968	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	119+972	119+974	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	120+032	120+049	17	1,5	0,05	25,5	1,275	3,2385	Ahuellamiento
Derecho	120+093	120+201	108	1	0,05	108	5,4	13,716	Ahuellamiento
Derecho	120+093	120+098	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	120+130	120+132	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	120+134	120+143	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	120+144	120+210	66	1	0,05	66	3,3	8,382	Ahuellamiento
Izquierdo	120+181	120+200	19	1	0,05	19	0,95	2,413	Ahuellamiento
Derecho	120+214	120+227	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Ahuellamiento
Izquierdo	120+219	120+223	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	120+231	120+241	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	120+233	120+235	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	120+229	120+235	6	1,5	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	120+322	120+325	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	120+336	120+340	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	120+358	120+361	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	120+372	120+375	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	120+384	120+392	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	120+462	120+471	9	1,5	0,05	13,5	0,675	1,7145	Bacheo
Derecho	120+482	120+485	3	1	0,05	3	[illegible]	0,381	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. CAMINO PY05 Y PY03 CONSORCIO

22 (veintidos)

Izquierdo	120+488	120+491	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	120+494	120+500	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	120+500	120+513	12,5	1	0,05	12,5	0,625	1,5875	Bacheo
Derecho	120+513	120+515	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	120+529	120+543	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Ahuellamiento
Izquierdo	120+538	120+544	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	120+557	120+563	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	120+585	120+588	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Ahuellamiento
Izquierdo	120+592	120+608	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Derecho	120+618	120+622	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	120+622	120+624	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	120+631	120+634	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	120+648	120+650	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	120+653	120+662	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	120+673	120+682	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	120+708	120+716	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	120+745	120+759	14	1,5	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
Izquierdo	120+780	120+791	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Ahuellamiento
Izquierdo	120+820	120+824	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	120+829	120+836	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	120+849	120+857	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	120+860	120+864	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	120+877	120+887	10	1,5	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Derecho	120+907	120+909	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	120+938	120+943	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	120+987	120+994	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	121+044	121+051	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	121+092	121+097	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	121+128	121+132	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	121+137	121+139	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+157	121+159	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+161	121+175	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Ahuellamiento
Derecho	121+160	121+162	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	121+165	121+175	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	121+185	121+188	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	121+190	121+192	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+199	121+204	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	121+205	121+207	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	121+210	121+214	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	121+213	121+215	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	121+216	121+218	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+218	121+223	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	121+219	121+228	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	121+234	121+257	23	1	0,05	23	1,15	2,921	Ahuellamiento
Derecho	121+238	121+254	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Derecho	121+260	121+275	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	121+202	121+245	43	1	0,05	43	2,15	5,461	Ahuellamiento
Derecho	121+284	121+309	24,5	1	0,05	24,5	1,225	3,1115	Ahuellamiento
Izquierdo	121+309	121+338	29,5	1,5	0,05	44,25	2,2125	5,61975	Ahuellamiento
Derecho	121+315	121+323	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	121+334	121+336	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+351	121+355	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	121+358	121+367	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	121+362	121+365	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	121+375	121+378	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	121+401	121+414	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Ahuellamiento
Derecho	121+414	121+422	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	121+458	121+460	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	121+465	121+470	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	121+513	121+534	21	1	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
Derecho	121+548	121+550	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	121+555	121+558	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	121+561	121+563	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	121+577	121+586	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	121+630	121+638	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	121+641	121+648	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	121+658	121+662	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	121+678	121+689	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Derecho	121+687	121+692	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	121+697	121+700	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	121+722	121+726	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	121+731	121+739	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	121+736	121+744	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	121+750	121+800	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Ahuellamiento
Derecho	121+776	121+785	9	1	0,05		0,45	1,143	Bacheo

Consorci CSJ & AS

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

CONSORCIO

Derecho	121+792	121+796	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	121+804	121+811	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	121+808	121+831	23	1	0,05	23	1,15	2,921	Ahuellamiento
Derecho	121+845	121+848	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	121+849	121+855	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	121+857	121+867	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	121+894	121+899	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	121+903	121+915	12	1,5	0,05	18	0,9	2,286	Bacheo
Izquierdo	121+911	121+917	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	121+955	121+962	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	121+958	121+961	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	121+967	121+971	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	121+980	121+992	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	121+981	121+983	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	122+005	122+009	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	122+011	122+017	6	1,5	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	122+084	122+086	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	122+104	122+113	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	122+121	122+126	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	122+135	122+137	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	122+156	122+158	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	122+234	122+248	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Ahuellamiento
Derecho	122+277	122+282	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Izquierdo	122+298	122+302	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	122+324	122+328	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	122+349	122+362	12,5	1,5	0,05	18,75	0,9375	2,38125	Ahuellamiento
Derecho	122+361	122+376	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	122+375	122+378	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	122+414	122+420	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	122+420	122+428	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	122+459	122+474	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	122+466	122+469	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	122+476	122+478	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	122+476	122+480	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	122+486	122+489	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	122+488	122+520	32	1	0,05	32	1,6	4,064	Ahuellamiento
Derecho	122+505	122+510	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	122+517	122+531	14	1,5	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
Izquierdo	122+560	122+574	14	1,5	0,05	21	1,05	2,667	Ahuellamiento
Derecho	122+571	122+572	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Derecho	122+584	122+587	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	122+594	122+597	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	122+599	122+610	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Izquierdo	122+616	122+618	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	122+623	122+631	7,5	1,5	0,05	11,25	0,5625	1,42875	Bacheo
Derecho	122+637	122+639	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	122+646	122+650	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	122+650	122+661	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Izquierdo	122+666	122+684	18	1	0,05	18	0,9	2,286	Ahuellamiento
Izquierdo	122+711	122+717	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	122+734	122+741	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	122+740	122+746	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Derecho	122+783	122+790	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	122+814	122+817	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	122+835	122+840	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	122+856	122+861	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	122+884	122+889	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	122+895	122+899	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	122+899	122+905	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	122+911	122+913	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	122+920	122+925	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	122+946	122+949	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	122+957	122+962	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	122+976	122+980	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	122+974	122+978	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	122+987	122+993	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Izquierdo	123+003	123+009	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	123+003	123+008	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	123+050	123+065	15	1,5	0,05	22,5	1,125	2,8575	Ahuellamiento
Izquierdo	123+074	123+078	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	123+094	123+100	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	123+100	123+106	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	123+107	123+110	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	123+138	123+147	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	123+146	123+149	2,5	1	0,05	[illegible]	[illegible]	0,3175	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

NEXUS S.A. - CONSTRUCTORA CSI S.A. GRANS PYOS Y PYOS CONSORCIO

Derecho	123+180	123+183	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	123+188	123+193	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	123+195	123+199	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+200	123+208	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	123+207	123+212	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	123+225	123+229	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	123+233	123+240	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	123+236	123+243	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	123+244	123+255	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	123+265	123+269	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	123+272	123+284	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	123+289	123+301	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Izquierdo	123+294	123+322	28	1	0,05	28	1,4	3,556	Ahuellamiento
Derecho	123+322	123+324	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	123+343	123+347	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+351	123+355	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+393	123+397	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+410	123+413	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	123+436	123+439	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	123+460	123+463	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	123+468	123+472	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+486	123+489	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	123+512	123+514	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	123+531	123+534	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	123+555	123+558	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	123+564	123+566	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	123+607	123+612	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Izquierdo	123+615	123+619	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	123+654	123+655	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Izquierdo	123+669	123+677	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	123+683	123+687	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	123+706	123+711	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	123+722	123+724	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	123+728	123+735	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	123+764	123+768	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+775	123+780	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	123+782	123+784	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	123+794	123+797	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	123+819	123+827	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	123+824	123+827	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	123+832	123+837	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	123+867	123+871	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	123+882	123+896	14	1,5	0,05	21	1,05	2,667	Bacheo
Izquierdo	123+942	123+955	13	1,5	0,05	19,5	0,975	2,4765	Ahuellamiento
Derecho	123+962	123+975	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Ahuellamiento
Derecho	123+990	123+996	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Ahuellamiento
Izquierdo	124+044	124+046	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+105	124+109	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	124+130	124+146	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Ahuellamiento
Izquierdo	124+195	124+200	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	124+209	124+212	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	124+221	124+223	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+249	124+254	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	124+257	124+275	18	1	0,05	18	0,9	2,286	Ahuellamiento
Izquierdo	124+260	124+265	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	124+280	124+287	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	124+312	124+316	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	124+318	124+321	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	124+328	124+335	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	124+331	124+340	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	124+351	124+353	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+378	124+383	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	124+397	124+414	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Ahuellamiento
Izquierdo	124+400	124+402	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+419	124+427	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	124+484	124+487	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	124+490	124+495	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	124+510	124+512	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	124+511	124+515	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	124+540	124+542	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+552	124+554	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+565	124+569	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	124+584	124+588	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	124+588	124+593	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	124+628	124+633	5	1	0,05			0,635	Bacheo

Consorcio CSI & AS

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.C.A. ASEPASA SEGUROS

CONSORCIO

19 (diecinueve)

Izquierdo	124+636	124+638	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	124+671	124+677	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	124+677	124+682	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	124+687	124+689	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+689	124+691	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+700	124+705	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	124+718	124+727	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	124+749	124+753	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	124+810	124+813	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	124+820	124+824	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	124+851	124+855	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	124+871	124+874	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	124+879	124+887	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	124+912	124+919	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Izquierdo	124+954	124+962	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	124+988	124+990	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	124+995	124+997	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	124+995	125+001	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	125+004	125+007	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	125+017	125+032	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Derecho	125+031	125+033	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	125+031	125+034	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	125+037	125+042	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	125+051	125+057	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	125+062	125+071	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	125+078	125+083	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	125+082	125+086	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	125+091	125+093	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	125+095	125+102	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Derecho	125+102	125+113	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	125+117	125+122	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	125+121	125+128	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	125+130	125+137	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	125+145	125+160	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	125+172	125+176	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	125+257	125+262	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	125+268	125+275	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	125+274	125+276	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	125+327	125+329	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	124+349	124+355	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	125+375	125+377	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	125+381	125+388	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	125+398	125+409	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Derecho	125+431	125+439	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	125+443	125+469	26	1	0,05	26	1,3	3,302	Ahuellamiento
Izquierdo	125+463	125+468	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	125+468	125+470	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	125+454	125+457	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	125+515	125+519	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	125+515	125+521	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Derecho	125+529	125+535	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	125+560	125+566	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	125+577	125+580	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	125+577	125+588	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Ahuellamiento
Izquierdo	125+610	125+618	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	125+624	125+626	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	125+633	125+639	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	125+657	125+662	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	125+678	125+681	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	125+680	125+690	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	125+684	125+689	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	125+699	125+709	10	1,5	0,05	15	0,75	1,905	Ahuellamiento
Izquierdo	125+713	125+715	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	125+737	125+741	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	125+743	125+754	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Ahuellamiento
Izquierdo	125+772	125+775	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	125+773	125+786	13	1	0,05	13	0,65	1,651	Ahuellamiento
Izquierdo	125+784	125+789	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	125+799	125+805	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	125+808	125+814	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	125+816	125+824	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	125+822	125+833	11	1,5	0,05	16,5	0,825	2,0955	Ahuellamiento
Derecho	125+835	125+845	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Derecho	125+849	125+859	9,5	1	0,05	9,5	0,475	1,2065	Bacheo
Izquierdo	125+856	125+864	8	1	0,05	[illegible]	0,4	1,016	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.C.A. ASEPASA SEGUROS

ASEPASA - CONSTRUCTORA CSI S.R.L. CITANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

18. (Diecioche)

Izquierdo	125+878	125+888	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Izquierdo	125+897	125+901	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	125+898	125+902	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	125+917	125+922	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	125+923	125+930	7,5	1,5	0,05	11,25	0,5625	1,42875	Bacheo
Izquierdo	125+931	125+936	5,5	1,5	0,05	8,25	0,4125	1,04775	Bacheo
Derecho	125+936	125+948	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	125+946	125+950	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	135+972	135+979	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	125+982	125+989	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Izquierdo	126+010	126+024	14	1,5	0,05	21	1,05	2,667	Bacheo
Derecho	126+020	126+036	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Izquierdo	126+043	126+046	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	126+049	126+089	40	1	0,05	40	2	5,08	Bacheo
Izquierdo	126+057	126+060	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	126+079	126+084	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	126+094	126+114	19,5	1,5	0,05	29,25	1,4625	3,71475	Ahuellamiento
Derecho	126+189	126+192	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	126+121	126+130	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	126+134	126+138	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	126+144	126+151	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	126+163	126+171	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	126+184	126+189	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Izquierdo	126+186	126+197	10,5	2,5	0,05	26,25	1,3125	3,33375	Ahuellamiento
Derecho	126+225	126+234	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	126+246	126+252	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	126+311	126+315	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	126+313	126+317	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	126+346	126+351	5	1,5	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
Izquierdo	126+356	126+361	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Izquierdo	126+392	126+394	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	126+398	126+404	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	126+408	126+416	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	126+419	126+429	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Ahuellamiento
Izquierdo	126+435	126+442	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	126+438	126+453	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Izquierdo	126+455	126+463	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Izquierdo	126+470	126+473	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	126+494	126+498	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	126+494	126+496	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	126+494	126+496	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	126+503	126+511	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	126+531	126+539	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	126+549	126+557	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	126+556	126+558	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	126+578	126+582	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	126+589	126+591	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	126+613	126+615	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	126+629	126+637	7,5	1,5	0,05	11,25	0,5625	1,42875	Bacheo
Derecho	126+665	126+672	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Izquierdo	126+674	126+678	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	126+691	126+694	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	126+720	126+726	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	126+760	126+764	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	126+795	126+798	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	126+810	126+813	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	126+839	126+842	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	126+850	126+852	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	126+862	126+869	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Derecho	126+864	126+866	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	126+913	126+915	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	126+950	126+953	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	126+963	126+969	5,5	1,5	0,05	8,25	0,4125	1,04775	Bacheo
Izquierdo	126+997	127+004	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Izquierdo	127+020	127+022	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	127+040	127+044	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+057	127+059	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+070	127+074	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+095	127+098	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	127+105	127+109	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+116	127+129	12,5	1	0,05	12,5	0,625	1,5875	Bacheo
Derecho	127+123	127+126	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	127+159	127+171	12	1,5	0,05	18	0,9	2,286	Bacheo
Derecho	127+213	127+227	14	1	0,05	14	0,7	1,778	Bacheo
Derecho	127+215	127+218	3	1	0,05	[illegible]	0,15	0,381	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA · ASEPASA SEGUROS

CONSORCIO

Derecho	127+230	127+232	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	127+233	127+241	8,5	1	0,05	8,5	0,425	1,0795	Bacheo
Izquierdo	127+239	127+246	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	127+242	127+246	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+256	127+264	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	127+262	127+264	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+280	127+300	20	1	0,05	20	1	2,54	Bacheo
Derecho	127+291	127+299	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	127+295	127+302	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	127+310	127+312	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	127+362	127+364	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	127+394	127+397	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	127+400	127+403	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Izquierdo	127+439	127+447	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	127+442	127+444	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+446	127+448	1,5	1	0,05	1,5	0,075	0,1905	Bacheo
Derecho	127+460	127+462	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	127+472	127+478	6,5	1	0,05	6,5	0,325	0,8255	Bacheo
Derecho	127+480	127+482	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+495	127+502	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	127+509	127+511	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+511	127+519	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Izquierdo	127+522	127+529	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	127+531	127+539	7,5	1	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
Derecho	127+549	127+566	16,5	1,5	0,05	24,75	1,2375	3,14325	Bacheo
Derecho	127+566	127+568	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+571	127+574	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	127+573	127+575	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+582	127+585	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	127+587	127+589	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	127+610	127+623	13	1,5	0,05	19,5	0,975	2,4765	Bacheo
Izquierdo	127+623	127+627	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	127+642	127+648	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	127+657	127+666	8,5	1	0,05	8,5	0,425	1,0795	Bacheo
Derecho	127+675	127+680	4,5	1	0,05	4,5	0,225	0,5715	Bacheo
Derecho	127+686	127+690	4	1,5	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	127+695	127+700	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	127+702	127+709	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	127+713	127+728	14,5	1,5	0,05	21,75	1,0875	2,76225	Bacheo
Izquierdo	127+762	127+765	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	127+792	127+799	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Izquierdo	127+812	127+818	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	127+847	127+856	8,5	1,5	0,05	12,75	0,6375	1,61925	Bacheo
Derecho	127+854	127+856	2	2	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+981	127+891	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	127+903	127+907	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	127+937	127+939	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	127+939	127+942	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	127+946	127+951	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	127+991	127+994	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Izquierdo	128+011	128+014	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	128+133	128+137	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	128+192	128+196	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	128+210	128+215	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	128+261	128+263	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	128+339	128+340	1	1	0,05	1	0,05	0,127	Bacheo
Izquierdo	128+387	128+391	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	128+447	128+450	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	128+476	128+480	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	128+487	128+490	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	128+526	128+528	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	128+531	128+533	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	128+531	128+539	8	1,5	0,05	12	0,6	1,524	Bacheo
Derecho	128+569	128+572	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	128+582	128+587	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	128+586	128+592	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	128+613	128+615	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	128+633	128+638	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	128+635	128+643	7,5	1	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
Derecho	128+647	128+649	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	128+683	128+704	21	1,5	0,05	31,5	1,575	4,0005	Bacheo
Izquierdo	128+685	128+698	13	1,5	0,05	19,5	0,975	2,4765	Bacheo
Derecho	128+708	128+717	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	128+722	128+725	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	128+723	128+733	10,5	1	0,05	10,5	0,525	1,3335	Ahuellamiento

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

RAPI SA - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. GRIANS PY05 Y PY03 CONSORCIO

Derecho	128+740	128+742	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	128+771	128+777	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	128+808	128+816	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	128+834	128+838	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	128+851	128+854	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	128+871	128+873	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	128+871	128+895	24	1	0,05	24	1,2	3,048	Bacheo
Derecho	128+880	128+891	11	1	0,05	11	0,55	1,397	Bacheo
Izquierdo	128+893	128+902	9	1,5	0,05	13,5	0,675	1,7145	Bacheo
Derecho	128+918	128+924	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	128+954	128+960	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Derecho	128+966	128+972	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	128+987	128+989	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+023	129+028	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Derecho	129+074	129+077	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Derecho	129+122	129+124	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+139	129+145	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Derecho	129+154	129+158	3,5	1	0,05	3,5	0,175	0,4445	Bacheo
Derecho	129+162	129+164	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+166	129+176	10	1	0,05	10	0,5	1,27	Bacheo
Derecho	129+189	129+191	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	129+213	129+215	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+251	129+257	5,5	1	0,05	5,5	0,275	0,6985	Bacheo
Derecho	129+273	129+275	2,5	1	0,05	2,5	0,125	0,3175	Bacheo
Derecho	129+299	129+301	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+304	129+306	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	129+354	129+363	8,5	1	0,05	8,5	0,425	1,0795	Bacheo
Derecho	129+412	129+418	6	1	0,05	6	0,3	0,762	Bacheo
Izquierdo	129+863	129+868	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	129+943	129+945	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Derecho	130+174	130+177	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	130+194	130+197	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	130+240	130+245	5	1	0,05	5	0,25	0,635	Bacheo
Izquierdo	130+707	130+710	3	1	0,05	3	0,15	0,381	Bacheo
Izquierdo	130+855	130+859	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	130+863	130+867	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	130+871	130+873	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	130+907	130+915	8	1	0,05	8	0,4	1,016	Bacheo
Derecho	131+535	131+551	16	1	0,05	16	0,8	2,032	Bacheo
Izquierdo	131+600	131+604	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Derecho	131+609	131+616	7	1	0,05	7	0,35	0,889	Bacheo
Derecho	131+730	131+739	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Derecho	131+748	131+767	19	1	0,05	19	0,95	2,413	Ahuellamiento
Derecho	131+889	131+920	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Derecho	131+889	131+920	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Bacheo
Derecho	134+616	134+632	16	3,5	0,05	56	2,8	7,112	Bacheo
Izquierdo	134+632	135+000	368	1	0,05	368	18,4	46,736	Ahuellamiento
Derecho	134+632	135+000	368	1,5	0,05	552	27,6	70,104	Ahuellamiento
Izquierdo	135+437	135+513	76	3,5	0,05	266	13,3	33,782	Bacheo
Derecho	135+437	135+480	43	4	0,05	172	8,6	21,844	Bacheo
Derecho	135+480	135+487	7	1,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Izquierdo	135+513	135+539	26	2,5	0,05	65	3,25	8,255	Bacheo
Derecho	135+608	135+610	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo
Izquierdo	135+600	135+602	2	1	0,05	2	0,1	0,254	Bacheo

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

ROYAL S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. CATANS PYOS Y PYOS CONSORCIO

Derecho	103+645	103+685	40	1	0,05	40	2	5,08	Ahuellamiento
Derecho	103+645	103+685	40	1	0,05	40	2	5,08	Ahuellamiento
Izquierdo	103+702	103+706	4	1	0,05	4	0,2	0,508	Bacheo
Izquierdo	103+968	103+971	3	3,5	0,05	10,5	0,525	1,3335	Bacheo
Derecho	104+121	104+148	27	1	0,05	27	1,35	3,429	Bacheo
Derecho	104+121	104+148	27	1	0,05	27	1,35	3,429	Ahuellamiento
Derecho	104+168	104+226	58	1	0,05	58	2,9	7,366	Ahuellamiento
Derecho	104+176	104+234	58	1	0,05	58	2,9	7,366	Ahuellamiento
Derecho	104+176	104+234	58	1	0,05	58	2,9	7,366	Ahuellamiento
Izquierdo	104+300	104+489	189	1	0,05	189	9,45	24,003	Ahuellamiento
Izquierdo	104+300	104+489	189	1	0,05	189	9,45	24,003	Bacheo
Derecho	104+327	104+342	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Derecho	104+327	104+342	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
Derecho	104+450	104+459	9	1,5	0,05	13,5	0,675	1,7145	Ahuellamiento
Izquierdo	105+316	105+335	19	1	0,05	19	0,95	2,413	Ahuellamiento
Izquierdo	105+471	105+575	104	1	0,05	104	5,2	13,208	Ahuellamiento
Izquierdo	105+784	105+875	91	1	0,05	91	4,55	11,557	Ahuellamiento
Izquierdo	105+784	105+875	91	1	0,05	91	4,55	11,557	Ahuellamiento
Derecho	105+872	106+401	529	1	0,05	529	26,45	67,183	Ahuellamiento
Derecho	105+882	106+400	518	1,5	0,05	777	38,85	98,679	Bacheo
Izquierdo	106+439	106+491	52	1,5	0,05	78	3,9	9,906	Bacheo
Izquierdo	106+439	106+491	52	1,5	0,05	78	3,9	9,906	Bacheo
Izquierdo	106+491	106+521	30	3,5	0,05	105	5,25	13,335	Bacheo
Izquierdo	108+815	109+029	214	1	0,05	214	10,7	27,178	Ahuellamiento
2do Carril - De	108+841	108+846	5	1,5	0,05	7,5	0,375	0,9525	Bacheo
2do Carril - De	108+914	108+943	29	3,5	0,05	101,5	5,075	12,8905	Bacheo
1er Carril - De	108+920	108+943	23	3,5	0,05	80,5	4,025	10,2235	Bacheo
2do Carril - De	109+063	109+090	27	1	0,05	27	1,35	3,429	Bacheo
2do Carril - De	109+124	109+142	18	3,5	0,05	63	3,15	8,001	Bacheo
2do Carril - De	109+176	109+191	15	1	0,05	15	0,75	1,905	Bacheo
2do Carril - De	109+191	109+208	17	1	0,05	17	0,85	2,159	Bacheo
2do Carril - De	109+327	109+336	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
2do Carril - De	109+327	109+336	9	1	0,05	9	0,45	1,143	Bacheo
Izquierdo	109+400	109+450	50	1	0,05	50	2,5	6,35	Bacheo
2do Carril - De	109+465	109+675	210	1	0,05	210	10,5	26,67	Ahuellamiento
2do Carril - De	109+465	109+675	210	1	0,05	210	10,5	26,67	Ahuellamiento
2do Carril - De	109+675	109+726	51	3,5	0,05	178,5	8,925	22,6695	Ahuellamiento
Izquierdo	109+500	110+200	700	1	0,05	700	35	88,9	Ahuellamiento
Izquierdo	109+500	110+200	700	1	0,05	700	35	88,9	Ahuellamiento
Derecho	109+726	110+384	658	1	0,05	658	32,9	83,566	Ahuellamiento
Derecho	109+726	110+384	658	1	0,05	658	32,9	83,566	Ahuellamiento
Derecho	113+652	113+742	90	1	0,05	90	4,5	11,43	Ahuellamiento
Derecho	114+960	115+192	232	3,5	0,05	812	40,6	103,124	Ahuellamiento
Derecho	115+192	115+288	96	1	0,05	96	4,8	12,192	Ahuellamiento
Derecho	115+192	115+288	96	1	0,05	96	4,8	12,192	Ahuellamiento
Izquierdo	115+130	115+213	83	1	0,05	83	4,15	10,541	Ahuellamiento
Izquierdo	115+130	115+213	83	1	0,05	83	4,15	10,541	Ahuellamiento
Derecho	115+345	115+960	615	1	0,05	615	30,75	78,105	Ahuellamiento
Derecho	118+979	119+112	133	1	0,05	133	6,65	16,891	Ahuellamiento
Derecho	119+071	119+102	31	1	0,05	31	1,55	3,937	Ahuellamiento
Derecho	119+271	119+591	320	1	0,05	320	16	40,64	Ahuellamiento
Derecho	119+610	119+643	33	1	0,05	33	1,65	4,191	Ahuellamiento
Derecho	119+678	119+722	44	1	0,05	44	2,2	5,588	Ahuellamiento
Derecho	119+753	119+877	124	1	0,05	124	6,2	15,748	Ahuellamiento
Derecho	119+753	119+877	124	1	0,05	124	6,2	15,748	Ahuellamiento
Derecho	119+877	120+004	127	1	0,05	127	6,35	16,129	Ahuellamiento
Derecho	121+137	121+264	127	1	0,05	127	6,35	16,129	Ahuellamiento
Derecho	127+137	127+138	1	1,5	0,05	1,5	0,075	0,1905	Bacheo
Derecho	121+458	121+470	12	1	0,05	12	0,6	1,524	Ahuellamiento
Derecho	121+739	121+838	99	1	0,05	99	4,95	12,573	Ahuellamiento
Derecho	122+571	122+650	79	1	0,05	79	3,95	10,033	Ahuellamiento
Derecho	123+120	123+388	268	1	0,05	268	13,4	34,036	Ahuellamiento
Derecho	124+987	125+160	173	1	0,05	173	8,65	21,971	Ahuellamiento
Izquierdo	134+639	134+707	68	1	0,05	68	3,4	8,636	Ahuellamiento
Izquierdo	134+639	134+707	68	1	0,05	68	3,4	8,636	Ahuellamiento
Derecho	135+000	135+238	238	1	0,05	238	11,9	30,226	Ahuellamiento
Derecho	135+000	135+238	238	1	0,05	238	11,9	30,226	Ahuellamiento
Izquierdo	135+180	135+238	58	1	0,05	58	2,9	7,366	Ahuellamiento
Izquierdo	135+511	135+535	24	7	0,05	168	8,4	21,336	Ahuellamiento
TOTAL							2.483,21	6.210,83	

Consorcio CSI & Asoc.

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. ASEPASA SEGUROS

RAMIREZ S.A. - CALDETEC INGENIERIA S.R.L. CONSORCIO PYO3 CONSORCIO

ANEXO 3