CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Vías de Occidente	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Control de Corredores

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES - "RUTA DE LA LECHE" (REGIÓN OCCIDENTAL)

LIBRO DE OBRAS Nº 001 - 001 0000236

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 09/07/2024

ASUNTO: Presentación de Secciones transversales alcant. 0,60

Por medio del Presente A.O. entregamos planos y planillas topográficas de alcantarillas tubulares de 0,60m.

Pmg	28+609,07	6,00 m	A.D
	28+811,56	6,00 m	A.I
	28+857,50	6,00 m	A.D
	28+998,92	6,00 m	A.D

Para su consideración y efectos

OBSERVACIONES: Adjunto Planilla Lluvias Junio 2024 –

CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

Ing. Víctor A. Giménez

Firma de la Fiscalización

FECHA: 09/07/24

Ing. José A. Fleitas S.

Superintendente de Obra

Consorcio Vías de Occidente

Firma del Contratista

FECHA: 09/07/2024

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (blanco) DUPLICADO CONTRATISTA (amarillo) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRA (verde)

2 Block 50 X 3 - 151 al 250 - XI - 2022 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN:	CERTIFICADO N° 32
R.U.C.: 80117780-4 Autopista y Calle Córdoba, Luque - Paraguay.	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES RC3 Coronel Mongelós N° 550 Asunción - Paraguay.	Correspondiente al MES : jun/2024

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 202/2021 - Llamado M.O.P.C. No. 89/2020: "SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL)." - Lote 1 - Cruce Pioneros - Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400, incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km).

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) - Lote 1 - Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000

MES: JUNIO

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MM																10.0	H							5.0	H						

	TOTALES
Registro Obra-Campam. Obra 1 (mm)	15.0
Cantidad de días con lluvia	2
Cantidad de días con humedad excesiva	2
Total de días no laborables	4
Total de días laborables	26
Días prorrogables	4
Total Días prorrogables	4

[redacted] H Días con Humedad

Por Autorización

DENIS COLMAN
Laboratorio - Fiscalización

Ricardo Navarro
Ing. Civil

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA: | FISCALIZACIÓN:

Consorcio Vías de Occidente

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Vías de Occidente

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES - "RUTA DE LA LECHE" (REGIÓN OCCIDENTAL)

LIBRO DE OBRAS | **Nº 001 - 001** 0000243

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

FECHA: 02 - 08 - 2024

ASUNTO: Alcantarillas

Adjuntamos al presente L.O. las secciones transversales de alcantarillas celulares, mejor dicho tubulares de 0,60 m de dia metro en la Ruta principal frente Riesche

Prog	Long	Lado
27+343,94	5,00 m	Derecho
37+389,51	6,00 m	Izq

A consideración

OBSERVACIONES: Adjunto Planilla Shapiras Julio 2024

Ing. Miguel A. Torres
Representante Legal

FECHA:

Ing. José A. Fleitas S.
Superintendente de Obra Contratista
Consorcio Vías de Occidente

FECHA: 02 - 08 - 2024

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (blanco) | DUPLICADO CONTRATISTA (amarillo) | TRIPLICADO: ARCHIVO OBRA (verde)

2 Block 50 X 3 - 151 al 250 - XI - 2022 * PISTELLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL. (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VÍAS DE OCCIDENTE	M.O.P.C.	FISCALIZACIÓN:	CERTIFICADO N° 23
R.U.C.: 80117780-4 Autopista y Calle Córdoba, Luque - Paraguay	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES RC3 Coronel Mongelós N° 550 Asunción - Paraguay.	Correspondiente al MES jul/2024

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 202/2021 - Llamado M.O.P.C. No. 89/2020: "SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL)." - Lote 1 - Cruce Pioneros - Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400, incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km).

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL) - Lote 1 - Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400

MES: JULIO

Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MM		20.0	H	9.0	H																										

	TOTALES
Registro Obra-Campam Obra 1 (mm)	29.0
Cantidad de días con lluvia	2
Cantidad de días con humedad excesiva	2
Total de días no laborables	4
Total de días laborables	27
Días prorrogables	4
Total Días prorrogables	4

[redacted]

H Días con Humedad

Por Autorización

DENIS COLMAN
Laboratorio - Fiscalización

Ricardo Navsrr.
Ing. Civil

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
Consorcio Vías de Occidente	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Control de Corredores

OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES - "RUTA DE LA LECHE" (REGIÓN OCCIDENTAL)

LIBRO DE OBRAS Nº 001 - 001 0000255

PARA: Fiscalizacion

DE: Contratista

FECHA: 12/09/2024

ASUNTO: Receso

En adjunto las comunicaciones de las empresas del Consorcio referente al receso correspondiente al mes de Agosto.

OBSERVACIONES: Adjunto Planilla de Lluvias Agosto 2024.

Ing. Ricardo E. Aguiade D. Residente de Fiscalización	Ing. José A. Flores C. Firma del Contratista Superintendente de Obra Consorcio Vías de Occidente
FECHA:	FECHA:

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (blanco) DUPLICADO CONTRATISTA (amarillo) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRA (rosado)

10 Block 50 X 3 - 251 al 750 - II - 2024 * PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. * TEL.: (021) 293 146

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE R.U.C. 80117780-4 Autopista y Calle Córdoba. Luque - Paraguay.	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE VIALIDAD	FISCALIZACIÓN: CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES RC3 Coronel Mongelós N° 550 Asunción - Paraguay	CERTIFICADO N° 24 Correspondiente al MES: ago/2024

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 202/2021 - Llamado M.O.P.C. No. 89/2020: "SOLICITUD DE OFERTAS MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGIÓN OCCIDENTAL)." - Lote 1 - Cruce Pioneros - Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400, incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76 km).

CUADRO DE REGISTRO DE LLUVIAS Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL) - Lote 1 - Cruce Pioneros-Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva

MES: AGOSTO

Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MM				[redacted]	11.0	H																	[redacted]	H							

	TOTALES
Registro Obra-Campam. Obra 1 (mm)	22.0
Cantidad de dias con lluvia	3
Cantidad de dias con humedad excesiva	2
Total de dias no laborables	5
Total de dias laborables	26
Dias prorrogables	5
Total Dias prorrogables	5

[redacted] H Dias con Humedad

Por autorización

DENIS COLMAN
Laboratorio - Fiscalización

Ricardo Navarro
Ing. Civil

Escaneado con CamScanner