Asunción, 02 de Setiembre de 2022

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – HOSPITAL DE CLINICAS

ATT. INGA. CRISTINA ORUE

PRESENTE:

Por medio de este me dirijo a Usted en carácter de representante de TRAFOSUR S.A.

A los efectos de manifestar la siguiente inquietud y solicitar la prorroga en los plazos de las órdenes de compra emitidas en el marco de la LCO N°16/2022, debido que fueron emitidas todas juntas con fecha de 24/08/2022 con un plazo de 30 días para la ejecución de los trabajos. Los mantenimientos de transformador se necesitan un plazo como mínimo de 15 días por cada equipo debido a los procesos de retiro del transformador, desarmado y armado, secado en horno, montaje, pruebas, devolución y puesta en servicios. Los retiros están sujetos a coordinación debido a los cortes de energía que se deben realizar para el retiro y la devolución de los equipos.

Sin más y contando con una respuesta favorable a nuestro pedido, aprovecho para saludarle. Muy atentamente

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321

DEPARTAMENTO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE CLINICAS - F.C.M. - S. Telefax: 683.930 - Int. 232
ENTRADA Nº: 563
HORA: 10:21 FECHA: 02 / 09 / 2022
RECIBIDO POR: Nicolas Gonzalez
ACLARACIÓN:
ENTREGADO POR: Amor

Solicitar informe y ver plazo p/ prorroga.

Mgter. Arq. CRISTINA ORUE, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA