04 (cuatro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

LPN SBE Nº 107/2021 "TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EX MULTIBANCO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA" ID: 403.767

LIBRO DE OBRA Nº 0000413

EMPRESA CONTRATISTA:

RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.

FECHA	TIEMPO
DIA: 14 MES: 06 AÑO: 2023	BUENO [ ] NUBLADO [X] MALO [ ]

EDIFICIO EX MULTIBANCO

Departamento: Capital

Residente de Obra: Arq. Rolando Maidana.

Fiscalización Contratista: Arq. Juan Carlos Martinez y Arq. Zulma Giménez

ACTIVIDADES DE LA FECHA

La empresa Contratista Ritter Construcciones S.R.L. solicita la suspensión de obra y la paralización del plazo de ejecución debido a que el Convenio Modificatorio Nº2 se encuentra en proceso de aprobación acreditando que en el mismo se encuentran rubros nuevos que necesitan debidamente su aprobación para ser realizados.
Una vez aprobado el Convenio Modificatorio Nº2 se procederá a la reanudación de plazos y la construcción de los rubros incluidos en el Conv. Modif. Nº2.

OBSERVACIÓN FISCALIZACIÓN: En vista de que el Convenio Modificatorio Nº2 se encuentra en tramites para su aprobación, esta fiscalización aprueba la solicitud de Suspensión de los Plazos de Ejecución de Obra, la cual se formalizará en un Acta de Reunion.

RESIDENTE
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Arq. Rolando Maidana

Arq. JC Martínez RD
Fiscal de Obra - MOPC

FISCALIZACIÓN
Arq. Zulma Giménez
Fiscal de Obras
D.O.P. - M.O.P.C

ORIGINAL
DUPLICADO
TRIPLICADO

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Reconstrucción Nacional - San Lorenzo - Tel.: 527.468 / (0983)338 133 1 Tal. 50x3 401-450 Agosto-2023