# Planilla de Lluvias- Resumen

**CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL**

**TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY- LOS CEDRALES**

**CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA CM 04**

**PRORROGA DE PLAZO POR LLUVIAS ATIPICAS Y SUS CONSECUENCIAS**

**PLANILLA RESUMEN**

| DESCRIPCION | 2018 | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | en | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic |
| A- Dias de lluvias y consecuencias | 7 | 5 | 8 | 18 | 26 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 23 | 7 | 11 | 3 | 6 | 16 | 17 | 17 |
| B- Dias Prorrogables (A-8 dias) | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 |
| C- Dias Prorrogables Acumulados | 4 | 4 | 4 | 14 | 32 | 34 | 34 | 34 | 37 | 45 | 53 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 79 | 88 | 97 |
| D- Dias de Prorroga - CM 03 | **97 dias-**Considerados en el CM 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E - Dias de Prorroga- Reprogramación del CM 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F - Dias de Prorroga- CM 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DESCRIPCION | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | en | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | en | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic | en | feb | mar | abr |
| A- Dias de lluvias y consecuencias | 19 | 12 | 9 | 3 | 15 | 16 | 13 | 11 | 1 | 9 | 7 | 13 | 25 | 10 | 17 | 8 | 9 | 19 | 3 | 9 | 12 | 20 | 6 | 2 | 7 | 10 | 18 | 17 |
| B- Dias Prorrogables (A-8 dias) | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
| C- Dias Prorrogables Acumulados | 11 | 15 | 16 | 16 | 23 | 31 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 62 | 64 | 73 | 73 | 74 | 85 | 85 | 86 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2 | 12 | 21 |
| D- Dias de Prorroga - CM 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E - Dias de Prorroga- Reprogramación del CM 03 | **102 días- Considerados en la reprogramación del CM N°3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F - Dias de Prorroga- CM 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **21 dias- Considerados en el CM N°4** | | |

**Fecha de Orden de Inicio**: 19 de Junio 2018

Planilla de Lluvias- SICOE

## CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

## MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL, TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY - LOS CEDRALES.

### Certificado de Trabajo Nº: 47 - Abril/2022

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | B | 21 | 8 | | 6 | 22 | | | | 4 | 3 | 7 | 6 |
| | Jul | | B | B | B | B | B | B | 2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 7 | | B | 2 | B | B | B | B | B | B | B | B | 3 | 2 | 5 | 26 |
| | Ago | B | B | 5 | B | B | B | B | 17 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 25 | 23.5 | | | B | B | B | B | B | B | B | 20 | 5 | 3 | 8 | 23 |
| | Sep | 20 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 20 | | | 35 | | | 60 | | | B | B | 30 | 10 | 10 | | | | 40 | | 8 | 10 | 18 | 12 |
| | Oct | 32 | 2.5 | | | B | 30 | 10 | 5 | 5 | | | 60 | 20 | 5 | | | 5 | 60 | | | B | B | 25 | 20 | | 55 | | | B | B | 50 | 15 | 11 | 26 | 5 |
| | Nov | 50 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 65 | | B | B | 60 | | B | B | B | 20 | | B | B | B | B | B | B | | 4 | 6 | 10 | 20 |
| | Dic | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | | B | 10 | 25 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 40 | | B | B | B | 4 | 3 | 7 | 24 |

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

TATIANA BARRIOS DE SAMANIEGO
Gral. Díaz N° 620 c/ Cerro Corá
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 88
Teléfax: 449191
Asunción - Paraguay

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ene | B | B | B | 10 | B | B | 60 | H | B | 30 | 15 | B | B | B | 30 | B | B | B | B | B | B | B | 45 | H | B | B | B | B | B | B | B | 6 | 2 | 8 | 23 |
| | Feb | B | 60 | H | B | B | B | B | B | B | 17 | H | B | B | 15 | 10 | H | B | 20 | H | B | B | B | B | B | 60 | H | B | B | | | | 6 | 5 | 11 | 17 |
| | Mar | B | B | B | B | B | 20 | 25 | 20 | H | H | H | 22 | 15 | 10 | H | 40 | 43 | 56 | H | H | B | B | B | 8 | B | B | B | B | B | B | B | 10 | 6 | 16 | 15 |
| | Abr | B | 21 | H | 20 | 80 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 55 | 40 | H | H | B | 35 | 36 | 35 | H | H | 15 | | 9 | 7 | 16 | 14 |
| | May | H | H | 32 | H | H | 12 | H | 6 | 6 | 36 | 15 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | 30 | 10 | 10 | H | H | B | 40 | H | 5 | 65 | H | 12 | 11 | 23 | 8 |
| | Jun | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 20 | B | B | B | B | B | 50 | 7 | H | B | B | | 3 | 4 | 7 | 23 |
| | Jul | 5 | H | 5 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 5 | B | B | B | 20 | H | B | B | B | B | B | B | 16 | H | H | B | 15 | H | 6 | 5 | 11 | 20 |
| | Ago | B | 5 | B | B | B | B | B | B | 5 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 8 | 3 | 0 | 3 | 28 |
| | Sep | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 14 | H | B | B | B | B | B | 20 | 22 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | 3 | 3 | 6 | 24 |
| | Oct | B | 7 | 5 | B | 35 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | 20 | H | H | 30 | H | H | 20 | H | H | B | B | B | B | 5 | B | B | 20 | 8 | 8 | 16 | 15 |
| | Nov | H | B | 20 | B | 25 | H | 5 | H | 15 | H | H | B | 20 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 75 | 15 | H | H | 10 | | 8 | 9 | 17 | 13 |
| | Dic | H | B | B | B | 40 | H | H | 15 | 10 | H | B | 5 | B | B | B | 95 | H | H | H | 10 | 40 | H | H | B | B | B | 10 | B | B | B | B | 8 | 9 | 17 | 14 |

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

TATIANA P. PERAZA DE SALAMANCA
Gral. Díaz 840 c/ Oliva
ESCRIBANA PUBLICA Y NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Telefax: 448.191
Asunción - Paraguay

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ene | 15 | H | B | B | B | 5 | 20 | H | B | B | 25 | H | H | 5 | 5 | 40 | H | H | B | B | B | 80 | 5 | H | B | B | B | B | 20 | 130 | 5 | 12 | 7 | 19 | 12 |
| | Feb | H | 5 | H | B | B | B | B | B | 30 | H | B | B | B | B | B | 24 | 5 | 16 | H | B | B | B | B | B | 93 | H | H | B | B | | | 6 | 6 | 12 | 17 |
| | Mar | B | 10 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 89 | 20 | H | H | H | B | B | B | B | B | 13 | H | B | B | 4 | 5 | 9 | 22 |
| | Abr | B | B | B | B | B | 45 | H | B | B | B | B | B | B | 10 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | 2 | 1 | 3 | 27 |
| | May | B | B | B | B | B | 36 | H | B | B | B | B | 15 | 35 | H | H | H | H | B | B | B | B | 113 | H | H | H | H | H | B | B | B | 13 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| | Jun | H | H | B | 26 | 59 | 28 | H | H | 11 | H | H | B | 28 | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | 24 | | 6 | 10 | 16 | 14 |
| | Jul | H | H | H | B | 15 | 10 | 35 | H | H | H | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 5 | B | B | 25 | H | B | B | 5 | 8 | 13 | 18 |
| | Ago | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 73 | H | H | 44 | H | H | 47 | H | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 3 | 8 | 11 | 20 |
| | Sep | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 5 | B | B | | 1 | 0 | 1 | 29 |
| | Oct | B | B | B | B | B | B | B | 8 | 3 | B | B | B | B | 50 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | 6 | B | 30 | H | H | B | B | B | 5 | 4 | 9 | 22 |
| | Nov | B | B | B | B | B | B | B | B | 20 | H | B | B | B | B | 29 | H | B | H | B | B | B | B | B | B | B | 7 | B | B | B | 17 | | 4 | 3 | 7 | 23 |
| | Dic | H | B | 96 | 30 | 5 | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | 25 | H | B | B | 65 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | 50 | 6 | 7 | 13 | 18 |

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

TATIANA BEATRIZ DE SAMANIEGO
Gral. DE POLICIA O'Leary
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Telefax: 448.191
Asunción - Paraguay

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ene | 37 | B | B | B | 25 | 48 | 10 | | 15 | | B | 52 | | B | B | 5 | 58 | | | 45 | 40 | | 15 | 17 | 25 | | 25 | 15 | 13 | 25 | 120 | 18 | 7 | 25 | 6 |
| | Feb | 52 | 30 | | | B | B | B | B | B | B | 15 | 25 | | | B | 11 | B | B | B | B | B | B | B | 5 | B | B | B | B | | | | 6 | 4 | 10 | 18 |
| | Mar | B | 10 | 30 | 30 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 20 | | B | 17 | 5 | | 15 | | B | 29 | | 28 | 10 | | | 10 | 7 | 17 | 14 |
| | Abr | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 25 | | | B | B | 9 | B | B | B | B | B | B | B | 20 | 3 | | | B | B | B | | 4 | 4 | 8 | 22 |
| | May | B | B | B | B | B | 22 | | | B | B | 5 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 36 | | | | B | B | B | B | B | B | 3 | 6 | 9 | 22 |
| | Jun | B | B | B | B | B | 60 | 10 | 5 | 13 | 9 | | | B | B | B | B | B | B | 65 | 5 | 7 | | | 7 | | 40 | 5 | | | | | 11 | 8 | 19 | 11 |
| | Jul | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 21 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1 | 2 | 3 | 28 |
| | Ago | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 10 | | 5 | 4 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | | 12 | | B | B | B | B | 5 | 4 | 9 | 22 |
| | Sep | B | B | B | 5 | 27 | | B | 11 | | B | B | B | B | 70 | 18 | 10 | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 23 | | | 7 | 5 | 12 | 18 |
| | Oct | 40 | 13 | 28 | 5 | | | 19 | 5 | 30 | | 6 | | B | 53 | 51 | | | B | B | B | B | B | 80 | | | B | B | B | B | 5 | B | 12 | 8 | 20 | 11 |
| | Nov | B | B | B | B | 7 | B | B | B | B | B | 12 | | B | B | B | B | 11 | B | B | B | B | B | B | B | 20 | | B | B | B | B | | 4 | 2 | 6 | 24 |
| | Dic | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 9 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 9 | 2 | 0 | 2 | 29 |

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

TATIANA BARRETO DE SANTIAGO
Gral. Díaz 1050 c/ Palma
NOTARIA Y
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Telefax: 448.191
Asunción - Paraguay

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

ING. JOSE CARLOS LARRANO ELIAS
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

DOSCIENTOS SESENTA

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ene | B | B | 25 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 110 | 25 | H | H | H | B | 3 | 4 | 7 | 24 |
| | Feb | B | B | B | B | 17 | 10 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 25 | 14 | H | B | B | 83 | H | H | 30 | | | | 6 | 4 | 10 | 18 |
| | Mar | H | 8 | H | 8 | B | B | B | B | B | B | 88 | H | H | B | B | B | B | B | 23 | H | B | B | 55 | 55 | 73 | H | H | H | H | 26 | H | 8 | 10 | 18 | 13 |
| | Abr | H | B | B | 47 | H | H | 42 | 10 | H | H | 147 | 9 | H | H | H | B | B | B | B | B | 61 | 68 | H | H | B | B | B | B | B | B | | 7 | 10 | 17 | 13 |

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

TATIANA BARAK OVANDO
Gral. Díaz Nº 640 c/ Palma
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 881
Teletax: 448.191
Asunción - Paraguay

ING. SANG HO HAN
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ILSUNG CONSTRUCTION CO. LTD.

ING. HECTOR CABALLERO
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CENTRAL YACHIYO

ING. JOSE CARLOS LABRANO ELIAS
SUPERVISORA DE OBRA
MOPC

# Planilla de Lluvias- Informe Mensual

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Japan International Cooperation Agency

## CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

### TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY- LOS CEDRALES

| DÍAS | AÑO: 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 37 | 52 | | | | | | | | 40 | | |
| 2 | | 30 | 10 | | | | | | | 13 | | |
| 3 | | -1 | 30 | | | | | | | 28 | | |
| 4 | | -1 | 30 | | | | | | 5 | 5 | | |
| 5 | 25 | | -1 | | | | | | 27 | -1 | 7 | |
| 6 | 48 | | | | 22 | 60 | | | -1 | -1 | | |
| 7 | 10 | | | | -1 | 10 | | | | 19 | | |
| 8 | -1 | | | | -1 | 5 | | | 11 | 5 | | |
| 9 | 15 | | | | | 13 | | | -1 | 30 | | |
| 10 | -1 | | | | | 9 | | 10 | | -1 | | |
| 11 | | 15 | | 25 | 5 | -1 | | -1 | | 6 | 12 | |
| 12 | 52 | 25 | | -1 | -1 | -1 | | 5 | | -1 | -1 | |
| 13 | -1 | -1 | | -1 | | | | 4 | | | | 9 |
| 14 | | -1 | | | | | | -1 | 70 | 53 | | |
| 15 | | | | | | | 21 | | 18 | 51 | | |
| 16 | 5 | 11 | | 9 | | | -1 | | 10 | -1 | | |
| 17 | 58 | | 20 | | | | -1 | | -1 | -1 | 11 | |
| 18 | -1 | | -1 | | | | | | -1 | | | |
| 19 | -1 | | | | | 65 | | | | | | |
| 20 | 45 | | 17 | | | 5 | | | | | | |
| 21 | 40 | | 5 | | | 7 | | | | | | |
| 22 | -1 | | -1 | | 36 | -1 | | | | | | |
| 23 | 15 | | 15 | | -1 | -1 | | | | 80 | | |
| 24 | 17 | 5 | -1 | 20 | -1 | 7 | | 15 | | -1 | | |
| 25 | 25 | | | 3 | -1 | -1 | | -1 | | -1 | 20 | |
| 26 | -1 | | 29 | -1 | | 40 | | 12 | | | -1 | |
| 27 | 25 | | -1 | -1 | | 5 | | -1 | | | | |
| 28 | 15 | | 28 | | | -1 | | | | | | |
| 29 | 13 | | 10 | | | -1 | | | 23 | | | |
| 30 | 25 | | -1 | | | -1 | | | -1 | 5 | | |
| 31 | 120 | | -1 | | | | | | | | | 9 |

| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor. (Días) | Parcial | 6 | 18 | 14 | 22 | 22 | 11 | 28 | 22 | 18 | 11 | 24 | 29 |
| | Acumulado | 571 | 589 | 603 | 625 | 647 | 658 | 686 | 708 | 726 | 737 | 761 | 790 |
| Lluvia (mm) | Parcial | 590 | 138 | 194 | 57 | 63 | 226 | 21 | 46 | 164 | 335 | 50 | 18 |
| | Acumulado | 5.504 | 5.642 | 5.836 | 5.893 | 5.956 | 6.182 | 6.203 | 6.249 | 6.413 | 6.748 | 6.798 | 6.816 |
| Lluviosos (Días) | Parcial | 18 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| | Acumulado | 204 | 210 | 220 | 224 | 227 | 238 | 239 | 244 | 251 | 263 | 267 | 269 |
| Húmedos (Días) | Parcial | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| | Acumulado | 181 | 185 | 192 | 196 | 202 | 210 | 212 | 216 | 221 | 229 | 231 | 231 |
| No Laborables (Lluvias+ humedad) | Parcial | 25 | 10 | 17 | 8 | 9 | 19 | 3 | 9 | 12 | 20 | 6 | 2 |
| | Acumulado | 385 | 395 | 412 | 420 | 429 | 448 | 451 | 460 | 472 | 492 | 498 | 500 |
| Dias Prorrogables | Parcial | **17** | **2** | **9** | **0** | **1** | **11** | **0** | **1** | **4** | **12** | **0** | **0** |
| | Acumulado | **159** | **161** | **170** | **170** | **171** | **182** | **182** | **183** | **187** | **199** | **199** | **199** |

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo

CONSORCIO CENTRAL - YACHIYO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Japan International Cooperation Agency

## CONTROL DE DÍAS LABORABLES Y ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

### TRAMO 3: RIO ÑACUNDAY- LOS CEDRALES

| DÍAS | | AÑO: 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 1 | | | | -1 | -1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | 8 | | | | | | | | | |
| 3 | | 25 | | -1 | | | | | | | | | |
| 4 | | -1 | | 8 | 47 | | | | | | | | |
| 5 | | | 17 | | -1 | | | | | | | | |
| 6 | | | 10 | | -1 | | | | | | | | |
| 7 | | | -1 | | 42 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 10 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | -1 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | -1 | | | | | | | | |
| 11 | | | | 88 | 147 | | | | | | | | |
| 12 | | | | -1 | 9 | | | | | | | | |
| 13 | | | | -1 | -1 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | -1 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | -1 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | 23 | | | | | | | | | |
| 20 | | | 25 | -1 | | | | | | | | | |
| 21 | | | 14 | | 61 | | | | | | | | |
| 22 | | | -1 | | 68 | | | | | | | | |
| 23 | | | | 55 | -1 | | | | | | | | |
| 24 | | | | 55 | -1 | | | | | | | | |
| 25 | | | 83 | 73 | | | | | | | | | |
| 26 | | 110 | -1 | -1 | | | | | | | | | |
| 27 | | 25 | -1 | -1 | | | | | | | | | |
| 28 | | -1 | 30 | -1 | | | | | | | | | |
| 29 | | -1 | | -1 | | | | | | | | | |
| 30 | | -1 | | 26 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | -1 | | | | | | | | | |
| Labor. (Días) | Parcial | 24 | 18 | 13 | 13 | | | | | | | | |
| | Acumulado | 814 | 832 | 845 | 858 | | | | | | | | |
| Lluvia (mm) | Parcial | 160 | 179 | 336 | 384 | | | | | | | | |
| | Acumulado | 6.976 | 7.155 | 7.491 | 7.875 | | | | | | | | |
| Lluviosos (Días) | Parcial | 3 | 6 | 8 | 7 | | | | | | | | |
| | Acumulado | 272 | 278 | 286 | 293 | | | | | | | | |
| Húmedos (Días) | Parcial | 4 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | Acumulado | 235 | 239 | 249 | 259 | | | | | | | | |
| No Laborables (Lluvias+ humedad) | Parcial | 7 | 10 | 18 | 17 | | | | | | | | |
| | Acumulado | 507 | 517 | 535 | 552 | | | | | | | | |
| Dias Prorrogables | Parcial | **0** | **2** | **10** | **9** | | | | | | | | |
| | Acumulado | **199** | **201** | **211** | **220** | | | | | | | | |

Laborable | Lluvioso | -1 Húmedo