NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 01

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	06-12-2023

En el dia de la Fecha prevista con los representantes y Fiscales asignados por la Gobernación del Alto Parana se reunen a fin de coordinar actividades para apertura de camino y asi para dar inicio a la construcción de Pavimento tipo empedrado.

Ya en el lugar con presencia de representantes tecnicos de empresa adjudicada y representantes de mencionada Gobernación proceden a realizar verificaciones de medidas con planos y planillas de computometrico en manos, donde se definen cuales serian los planos a ser intervenidos.

Tras definir detalles en mencionada reunión, se destaca la necesidad de contar con un libro de obra, lo cual se encuentra estipulado en pliego de bases y condiciones, tambien en especificaciones tecnicas, dicho libro sera utilizado para tomar nota del avance de la semana de obra en ejecución, como así tambien este sera el principal medio de comunicación entre ambas partes, cada hoja deberá ser enumerada y deberá contar con datos del dia, este libro quedará a cargo de empresa contratista.

Las actividades culminan por lluvia.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. MOPC N° 3645

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

N° 02

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

07/12/2023 Hasta el 10/12/2023

No se registran actividades por lluvia.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. N° 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 03

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13/12/2023

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aproximadamente a las 06:50 hs. Los trabajos realizados son los siguientes:

Equipo asignado por empresa contratista proceden a realizar recorrido en sitio de obra. Inician trabajos de levantamiento planialtimetrico, replanteo y marcación con estacas de madera usando como referencias planos otorgados por encargados de la Gobernación, tambien asi planilla de computometrico y geoloralizacion descargados de la DNCP.

En el transcurso de la mañana proceden a la colocación de cartel de obras conforme a los detallados de adjudicación requeridos según especificaciones tecnicas.

A ultimas hs de la tarde grupos de obreros proceden a despejar el camino, limpieza y retiro de desechos previo a llegada de la motoniveladora para apertura de camino

Proceden tambien a la colocación de señalización correspondiente al cierre de camino, equipo tecnico encargado por parte de empresa contratista se acercan al sitio de obra para realizar verificación de los trabajos realizados.

Aproximadamente a las 17:30 hs culminan las actividades.

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L
RUC: 80086142

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 04

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	15/12/2023

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox a las 06:40 hs. Los trabajos realizados son los siguientes:

A primeras hs de la mañana llegan al lugar el maquinista con la motoniveladora para proceder al inicio de apertura de camino.

A primera hora de la mañana tambien corroboran todos los puntos de marcación inicia el trabajo de perfilación de terreno en tramo inicial, posteriormente procede a preparación de cama para empedrado limitar las marcaciones a fin de obtener el nivel necesario para la base en ejecución de la obra en cuestión

En horas de la tarde representantes de la Gobernación llegan al lugar para realizar verificaciones de los trabajos realizados, proceden a tomar capturas fotograficas, sin observaciones.

Aprox. a las 17:00 hs culminan las actividades.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144
Arq. Carol
Reg. M.O.P.C

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 05

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	18-12-2023

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:55 hs. Los trabajos realizados son los sgtes.

Acopio de herramientas manuales, cordon y hormigon prefabricado de 0,50x0,30 x0,10, arena y cemento para colocación de la misma.

Motoniveladora procede a realizar apertura de preparación de terreno en tramos resaltantes.

Residente encargado por parte de la empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observación

Culminan las actividades a las 17:00 hs.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.667

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 06

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

20/12/2023 → Hasta la Fecha → 24/12/2023

No se registran actividades por lluvia.

27/12/2023 → Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar el estado humedo del terreno de los dias anteriores por lluvia.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 07

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	09/01/2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra a las 06:30hs aprox. Los trabajos realizados en el dia son los siguientes:

Acopio de Herramientas manuales, Cordon y hormigon prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10, arena y cemento para colocacion de los mismos.

Motoniveladora procede a apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones

Culminan las actividades a las 17:00hs.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 08

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
OBSERVACIONES	
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

04/01/2024

No se registran actividades por lluvia

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 09

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	06-01-2024

Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar por el estado humedo de terreno de los dias de lluvias anteriores.

Fiscal de Obras
SERVICONS R.L
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4

Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 10

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

08/01/2024 → No se registran actividades por lluvia.

11/01/2024 → Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar, el estado humedo de terreno de los dias de lluvias anteriores

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. N° [illegible]

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 11

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13/01/2024

En el dia de la fecha los obreros llegan al lugar de obra aprox. a las 06:50 hs. Las actividades realizadas son las siguientes:

Acopio de herramientas manuales, cordon de hormigon prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10, arena y cemento para colocación de los mismos

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones

Las actividades culminan a las 17:15 hs.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.043

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 12

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

16-01-2024 Hasta 17-01-2024 → No se registran actividades por lluvia.

19/01/2024 → Equipo encargado de empresa contratista llega al lugar a fin de verificar estado humedo del terreno de los dias de lluvias anteriores

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 13

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	21-01-2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obras a las 06:50hs.

Los trabajos realizados son los siguientes:

Acopio de herramientas manuales cadon de hormigón prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10, arena y cemento para colocación de los mismos.

Motoniveladora procede a realizar apertura y perfilación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de la empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones.

Las actividades culminan a las 17:15hs.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 14

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

23-01-2024 Hasta 24-01-2024 → No se registran actividades por lluvia

26-01-2024 → Equipo encargado de empresa contratista llegan al lugar de la obra a fin de verificar, por el presente estado humedo del terreno de los dias de lluvias anteriores.

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-9
Arq. Carolina
Reg. MOPC

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 15

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:50hs. Los trabajos realizados en el dia son los siguientes:

A primera hora de la mañana llega al lugar el maquinista con la motoniveladora para proceder al inicio de la obra y apertura de camino.

Una vez corroborado todos los puntos de marracion inicia el trabajo de perfilación de terreno en tramo inicial posteriormente, se procede a la preparación de caja para empedrado, limitar marcaciones a fin de obtener el nivel necesario para la buena ejecución de la obra en cuestión

En horas de la tarde representantes de la Gobernacion llegan al lugar para realizar verificación de los trabajos realizados proceden a tomar capturas fotograficas.

Aproximadamente a las 17:00hs culminan las actividades.

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4

Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 16

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra a las 07:00hs. Las actividades realizados son las sgtes.

Acopio de herramientas manuales, cordon de hormigon prefabricados 0,50x0,30x0,10, arena y cemento para colocacion de la misma.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparacion de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones culminan las actividades a las 17:00hs aproxi.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03/02/2024 Hasta la Fecha 06/02/2024

No se registran actividades por lluvia.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09/02/2024

En el dia de la Fecha las actividades inician aprox. a las 06:50hs. Las actividades realizadas son las sgtes.

- Acopio de materiales varios
- Colocación de cordones de hormigon
- Asentamiento de piedra para empedrado

Aproximadamente a las 17:05 culminan actividades

10/02/2024

No se registran actividades por lluvia

12/02/2024

Por humedad generada por dias de lluvia no se registran actividades.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13-02-2024 Hasta la Fecha 17-02-2024 → No se registran actividades por lluvia.

19/02/2024
En el dia de la Fecha equipo tecnico de la entidad contratante visita obra para verificar avance tras no haber actividades por el barro por lluvias de dias anteriores toman capturas fotograficas y culmina la verificación.

21/02-2024

Por humedad generada a consecuencia de lluvias anteriores no se registran avances.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 2.04

Contratista

NSV II SRL
RUC. 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 90

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27/02/2024

A consecuencia de lluvia caida el domingo se encuentra agua acumulada en el area de trabajo tras imposibilitar trabajos, No se registron actividades en la fecha.

28/02/2024 Hasta 29/02-2024

Sin actividades por lluvia

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Ar...
Reg. M.O.P.C.

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 21

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

01-03-24 Sin actividad por lluvia
2-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
3-03-24 Domingo.
4-03-24 Sin actividad por lluvia
5-03-24 Sin actividad por lluvia
6-03-24. Sin actividad por humedad generada por lluvia
7-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
8-03-24 Sin actividad por lluvia
9-03-24. Sin actividad por humedad generada por lluvia.
10-03-24 Domingo.
11-03-24 Acopio de piedra y asentamiento de las mismas para empedrado
12-03-24 Colocación de cordones de hormigón
13-03-24. Relleno en sectores regenerados, para colchón de tierra colorada
14-03-24. Acopio de cordón cemento y arena para macizado.
15-03-24 Asentamiento de piedra para empedrado.
16-03-24. Sin actividad por lluvia
17-03-24. Domingo
18-03-24 Sin actividad por lluvia
19-03-24 Sin actividad por lluvia.
20-03-24. Sin actividad por lluvia.
21-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
22-03-24 Sin actividad por lluvia
23-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
24-03-24 Domingo.
25-03-24. Sin actividad por humedad generada por lluvia
26-03-24. Sin actividad por humedad generada por lluvia
27-03-24. Sin actividad por humedad generada por lluvia
28-03-24 Asentamiento de piedra para empedrado

.....
Fiscal de Obras

.....
Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 22

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

29-03-24 Colocación de cordones de hormigón
30-03-24 Acopio de materiales varios
31-03-24 Domingo
01-04-24 Asentamiento de piedra para empedrado, visita del fiscal de obra para verificar avance.
02-04-24 Acopio de piedra y asentamiento de la misma para empedrado
03-04-24 Colocación de cordon de hormigón
04-04-24 Sin actividad por lluvia
05-04-24 Sin actividad por lluvia
06-04-24 Sin actividad por lluvia
07-04-24 Domingo
08-04-24 Sin actividad por lluvia
09-04-24 Sin actividad por lluvia
10-04-24 Sin actividad por lluvia
11-04-24 Sin actividad por lluvia
12-04-24 Sin actividad por humedad generado por lluvia
13-04-24 Sin actividad por lluvia
14-04-24 Domingo
15-04-24 Sin actividad por lluvia
16-04-24 Sin actividad por lluvia
17-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
18-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
19-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
20-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
21-04-24 Domingo.
22-04-24 Sin actividad por lluvia
23-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
24-04-24 Sin actividad por lluvia
25-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 23

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

26-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
27-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
28-04-24 Domingo
29-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
30-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
1-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
2-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedras para empedrado
3-05-24 Sin actividad por lluvia
4-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
5-05-24 Domingo.
6-05-24 Sin actividad por lluvia
7-05-24 Sin actividad por lluvia
8-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
9-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
10-05-24 Acopio de materiales requeridos para avance de obra. Asentamiento de piedra para empedrado. Colocación de cordones y macizada de las mismas. En horas de la tarde equipo técnico a cargo de fiscalización llego al sitio de la obra para realizar verificación tomar registro de avance de obra.
11-05-24 Sin actividad por lluvia
12-05-24 Domingo
13-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
14-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
15-05-24 Colocación de cordones, esparcimiento de tierra para aplicación de tierra colorada. Asentamiento de piedra
16-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 24

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 7 Ciudad Nueva - Fraccion Edgar - Ciudad del Este
ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

17-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
18-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
19-05-24 Domingo.
20-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
21-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
22-05-24 Acopio de materiales requeridos para avance de obra. Colocación de cordones y macizada de la misma. Asentamiento de piedra para empedrado. En horas de la tarde equipo técnico a cargo de fiscalizacion llega al sitio de la obra para realizar verificación y tomar registro de avance de obra.
23-05-24 Sin actividad por lluvia
24-05-24 Sin actividad por humedad generado por lluvia.

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

SERVICON S.R.L.
ERICO KIDES 164-7
Ciudad Nueva Alto Paraná
RUC: 80079954-1
Reg. M.O.P.C. Nº 8345

Fiscal de Obras

Contratista