CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 26 Mes y Año : OCTUBRE 2019

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948
Email: construparsa@construpar.com.py

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.823.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.364.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	7,37 %	119,87 %
% Avance teorico:	8,06 %	139,31 %
% Avance ejecutado:	7,48 %	118,66 %

RESUMEN DE CERTIFICACION

CERTIFICADO		MONTO Gs			DESCUENTOS Gs				TOTAL FACTURADO Gs	AVANCE	
Nº	MES	CERTIFICADO	REAJUSTE	TOTAL	ANTICIPO (10%)	REPARO (5%)	PENALIZACION	TOTAL DTO.		MES	ACUMULADO
01	SETIEMBRE	2.121.744.405		2.121.744.405	(212.174.441)	(106.087.220)		**(318.261.661)**	1.803.482.744	2,95%	2,95%
02	OCTUBRE	1.284.299.568	--	1.284.299.568	(128.429.957)	(64.214.978)	--	**(192.644.935)**	1.091.654.633	1,79%	4,74%
03	NOVIEMBRE	1.472.125.897	--	1.472.125.897	(147.212.590)	(73.606.295)	--	**(220.818.885)**	1.251.307.012	2,05%	6,78%
04	DICIEMBRE	1.209.679.597	--	1.209.679.597	(120.967.960)	(60.483.980)	--	**(181.451.940)**	1.028.227.657	1,68%	8,46%
05	ENERO	1.969.426.984	--	1.969.426.984	(196.942.698)	(98.471.349)	--	**(295.414.047)**	1.674.012.937	2,74%	11,20%
06	FEBRERO	1.204.072.353	--	1.204.072.353	(120.407.235)	(60.203.618)	--	**(180.610.853)**	1.023.461.500	1,67%	12,88%
07	MARZO	1.773.869.891	--	1.773.869.891	(177.386.989)	(88.693.495)	--	**(266.080.484)**	1.507.789.407	2,47%	15,34%
08	ABRIL	2.398.407.852	--	2.398.407.852	(239.840.785)	(119.920.393)	--	**(359.761.178)**	2.038.646.674	3,33%	18,68%
09	MAYO	1.796.348.609	--	1.796.348.609	(179.634.861)	(89.817.430)	--	**(269.452.291)**	1.526.896.318	2,50%	21,18%
10	JUNIO	2.753.874.588	--	2.753.874.588	(275.387.459)	(137.693.729)	--	**(413.081.188)**	2.340.793.400	3,83%	25,00%
11	JULIO	1.613.526.356	--	1.613.526.356	(161.352.636)	(80.676.318)	--	**(242.028.954)**	1.371.497.402	2,24%	27,25%
12	AGOSTO	2.513.260.142	--	2.513.260.142	(251.326.014)	(125.663.007)	--	**(376.989.021)**	2.136.271.121	3,49%	30,74%
13	SEPTIEMBRE	2.360.163.715	--	2.360.163.715	(236.016.372)	(118.008.186)	--	**(354.024.558)**	2.006.139.157	3,28%	34,02%
14	OCTUBRE	2.027.216.706	--	2.027.216.706	(202.721.671)	(101.360.835)	--	**(304.082.506)**	1.723.134.200	2,82%	36,84%
15	NOVIEMBRE	2.674.178.357	--	2.674.178.357	(267.417.836)	(133.708.918)	--	**(401.126.754)**	2.273.051.603	3,72%	40,56%
16	DICIEMBRE	5.627.999.793	--	5.627.999.793	(562.799.979)	(281.399.990)	--	**(844.199.969)**	4.783.799.824	7,83%	48,39%
17	ENERO	4.423.583.989	--	4.423.583.989	(442.358.399)	(221.179.199)	--	**(663.537.598)**	3.760.046.391	6,15%	54,54%
18	FEBRERO	4.205.197.085	--	4.205.197.085	(420.519.709)	(210.259.854)	--	**(630.779.563)**	3.574.417.522	5,85%	60,38%
19	MARZO	3.281.683.704	1.540.260.328	4.821.944.032	(328.168.370)	(241.097.202)	--	**(569.265.572)**	4.252.678.460	4,56%	64,95%
20	ABRIL	4.507.454.863	--	4.507.454.863	(450.745.486)	(225.372.743)	--	**(676.118.229)**	3.831.336.634	6,27%	71,21%
21	MAYO	3.074.329.766	--	3.074.329.766	(307.432.977)	(153.716.488)	--	**(461.149.465)**	2.613.180.301	4,27%	75,49%
22	JUNIO	6.365.647.021	--	6.365.647.021	(636.564.702)	(318.282.351)	--	**(954.847.053)**	5.410.799.968	8,85%	84,34%
23	JULIO	7.064.714.713	1.009.474.188	8.074.188.901	(706.471.471)	(403.709.445)	--	**(1.110.180.916)**	6.964.007.985	9,62%	94,16%
24	AGOSTO	6.442.143.226	--	6.442.143.226	(420.042.154)	(322.107.161)	--	**(742.149.315)**	5.699.993.911	8,96%	103,12%
25	SEPTIEMBRE	5.794.457.201	--	5.794.457.201	--	(289.722.860)	--	**(289.722.860)**	5.504.734.341	8,06%	111,17%
26	OCTUBRE	5.381.572.703		5.381.572.703	--	(269.078.635)		**(269.078.635)**	5.112.494.068	7,48%	118,66%
		85.340.979.064	2.549.734.516	87.890.713.600	(7.192.322.751)	(4.394.535.679)		(11.586.858.430)	76.303.855.170	118,66%	

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Gabriel Echauri
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Parna Nº 114 / Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

2 (Dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 11 de octubre de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 / Telefax: 521 954
Fnido. de la Mora - Paraguay

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de SEPTIEMBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 01, correspondiente al periodo del mes de septiembre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs. 1.803.482.744 - (*Son guaraníes, unos mil ochocientos tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro)***

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.°1, septiembre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	2.95%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

MESA DE ENTRADAS CENCA
Exp. Nº 41037
Fecha: 16 OCT. 2017
Firma: Hora:

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

OK

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000002

Fecha de Emisión: 13/10/2017

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80024254-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016 Licitación Pública Nacional para Rehabilitación del Tramo: Caraguatay - Cerro Porrero y Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta Nº 3. Certificado Nº 1, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Setiembre/2017				
	Monto de los Trabajos 2.121.744.405				
	Devolución de Anticipo 10% 212.174.441				
	1.909.569.964				1.909.569.964
	Retención 4% Garantía G/. 106.087.220				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Gruciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnido. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
Nº 262/263

SUBTOTALES		1.909.569.964
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil novecientos nueve millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y cuatro		1.909.569.964
LIQUIDACION DEL IVA (5%)	(10%) 173.597.269	TOTAL 173.597.269

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 595429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 192 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Berna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 Mes y Año : SETIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº: 355/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes / Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	1,55 % / 1,55 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	2,95 % / 2,95 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	2,95 % / 2,95 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES: CONVENIO MODIFICATORIO Nº1	CANTIDADES: CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDADES: PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDADES: ACUMULADAS	PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES: CERTIFICADO ANTERIOR	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES: PRESENTE CERTIFICADO	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES: ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	–	–	–	95.153	–	–	–
2	Empedrado	m2	9.500,00	–	–	–	70.751	–	–	–
3	Terraplén	m3	13.000,00	–	–	–	59.116	–	–	–
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	–	–	–	8.672.943	–	–	–
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	–	–	–	5.725.770	–	–	–
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	–	–	–	32.096	–	–	–
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	–	–	–	135.187	–	–	–
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	–	–	–	192.075	–	–	–
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	–	–	–	80.770	–	–	–
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	–	–	–	381.731	–	–	–
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	–	–	–	50.886	–	–	–
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	–	–	–	3.657	–	–	–
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	–	–	–	8.564	–	–	–
14	Regularizacion con CºAº (60kg/m2)	tn	12.490,00	–	–	–	306.559	–	–	–
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	–	–	–	1.107.720	–	–	–
16	Empastado	m2	220.000,00	–	–	–	12.993	–	–	–
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	–	–	–	49.732	–	–	–
18	Porticos	un	4,00	–	–	–	56.128.750	–	–	–
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	–	–	–	1.420.925	–	–	–
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	–	–	–	55.637.897	–	–	–
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	–	1,00	1,00	2.121.744.405	–	2.121.744.405	2.121.744.405
	TOTAL							–	2.121.744.405	2.121.744.405

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE: -
Ernesto Ortigoza Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Poder Judicial Expediente Nº 118 - Fecha: 1524 9:11
Ciudad de la Asunción - Paraguay

6 (Seis)

(doce) 12

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 129/2017	Fiscalizacion
	CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1Mes y Año : SETIEMBRE 2017

		AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL N°: 366/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	% Avance proyectado:	1,55 %	1,55 %
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance Teorico	2,95 %	2,95 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance ejecutado:	2,95 %	2,95 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019			

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	2.121.744.405
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	–
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	2.121.744.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	2.121.744.405
	Son Guaranies, dos mil ciento veintiun millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cinco	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANIES		MONTO EN GUARANIES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		2.121.744.405
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(2.121.744.405 + 0) =	2.121.744.405
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(2.121.744.405 x 10%) =	(212.174.441)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.121.744.405 x 5%) =	(106.087.220)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.803.482.744
	Son Guaranies, un mil ochocientos tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Diego Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE HUBE A LA VISTA Y CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario Público
Reg. Nº 674
Poder Judicial Nº 174 - Teletax: 521 9[illegible]
Fiscalía de la Nación - Paraguay

7 (Siete)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL "Construyendo el futuro hoy"	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1Mes y Año : SETIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	-	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	1,55 %		1,55 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	2,95 %		2,95 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	2,95 %		2,95 %

Ó	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(212.174.441)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(212.174.441)
5	SALDO DEL ANTICIPO	6.980.148.309
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	106.087.220
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	106.087.220
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	2.121.744.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	2.121.744.405
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.980.148.309
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(106.087.220)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	8.995.805.494

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 5 de noviembre de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro P. Peña N° 1414 - Teléfono: 321 [illegible]
Mesa de la Mujer - Asunción

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 02, correspondiente al periodo del mes de octubre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs1.091.654.633**
- Son guaraníes, un mil noventa y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 2, Octubre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	4.74%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 44745
Fecha: 08 NOV. 2017
Firma: Hora:

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9
F A C T U R A

001-001 N° 0000003

Fecha de Emisión: 07/11/2017 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80094239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016				
	Licitación Pública Nacional para				
	Pavimentación del Tramo:				
	Curayao - Cerro Romero y Colonia				
	Regina Marecos - Juan de Mena -				
	Pozo Azul				
	Certificado Nº 2, correspondiente				
	a los trabajos ejecutados en el				
	mes de Octubre/2017				
	Monto de los Trabajos 1.284.299.568				
	Devolución de Anticipo 10% 128.429.957				
	1.155.869.611				1.155.869.611
	Retención de Garantía 5% 64.214.978				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Ibarrola Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro Juan Caballero - Teléfono: 525 [illegible]
Ciudad de la Asunción - Paraguay

Contabilizado
Nº 566 | 567

SUBTOTALES		1.155.869.611
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil ciento cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos once.		1.155.869.611
LIQUIDACION DEL IVA (5%)	(10%) 105.079.056 TOTAL	105.079.056

Gráfica Planeta - de José D. Ibarrola R. - RUC: 605429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCCSA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saravi - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9
F A C T U R A
001-001 N° 0000004

Fecha de Emisión: 04/12/2017 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80024239-5 *Dirección*

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono *Nota de Remisión N°.*

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Saldo del Certificado N° 2, correspondiente al mes de Octubre 2017. Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraya o. Cleto Romero y Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3.				361.067.154
SUBTOTALES					361.067.154
TOTAL A PAGAR (en letras) Trescientos sesenta y un millones sesenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro.					361.067.154

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674

Contabilizado
N° 807 y 806

LIQUIDACION DEL IVA (5%) **(10%)** 32.824.287 **TOTAL** 32.824.287

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro [illegible] - Teléfono: 521 [illegible]
[illegible] - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

CONSORCIO YHAGUY

Quesada N° 4493 e/ Saravi

Tel: (595 21) 662 948
Email: construparsa@construpar.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 129/2017

M.O.P.C.

Fiscalizacion

CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 2
Mes y Año : OCTUBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL N°: 366/2017
FECHA DE CONTRATO: 24.06.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 66.384.752.270

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	1,59 %	3,14 %
% Avance Teorico	2,95 %	6,32 %
% Avance ejecutado:	1,79 %	4,74 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	–	1.000,00	1.000,00	95.153	–	95.153.000	95.153.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	–	–	–	70.751	–	–	–
3	Terraplén	m3	13.000,00	–	12.956,72	12.956,72	59.116	–	765.949.460	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	–	17,00	17,00	8.672.943	–	147.440.031	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	–	34,00	34,00	5.725.770	–	194.676.180	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	–	–	–	32.096	–	–	–
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	–	–	–	135.187	–	–	–
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	–	–	–	192.075	–	–	–
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	–	–	–	80.770	–	–	–
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	–	–	–	381.731	–	–	–
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	–	500,00	500,00	50.886	–	25.443.000	25.443.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	–	–	–	3.657	–	–	–
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	–	–	–	8.564	–	–	–
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	tn	12.490,00	–	–	–	306.559	–	–	–
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	–	–	–	1.107.720	–	–	–
16	Empastado	m2	220.000,00	–	–	–	12.993	–	–	–
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	–	–	–	49.732	–	–	–
18	Porticos	un	4,00	–	–	–	58.128.750	–	–	–
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	–	–	–	1.420.925	–	–	–
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	–	1,00	1,00	55.637.897	–	55.637.897	55.637.897
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	–	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	–	2.121.744.405
			TOTAL					2.121.744.405	1.284.299.568	3.406.043.973

ESTA COPIA ES FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.- CONSTE.-

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 Mes y Año : OCTUBRE 2017

		AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	% Avance proyectado:	1,59 %	3,14 %
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance Teorico	2,95 %	6,32 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance ejecutado:	1,79 %	4,74 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019			

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(212.174.441)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(128.429.957)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(340.604.398)
5	SALDO DEL ANTICIPO	6.851.718.352
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	64.214.978
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	106.087.220
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	170.302.198
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACIÓN DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.121.744.405
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.284.299.568
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	3.406.043.973
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.851.718.352
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(170.302.198)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	10.087.460.127

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSTE.-
Gracielo Ortiz Sanchez
Notario y Escribano Público
Reg. 4957
Poder D.G.R.N.P. 14/ Julio 2017

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. [illegible]
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 2 Mes y Año : OCTUBRE 2017

		AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016			
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	1,59 %	3,14 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	2,95 %	6,32 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	1,79 %	4,74 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	3.406.043.973
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	2.121.744.405
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.284.299.568
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.284.299.568
	Son Guaranies, un mil doscientos ochenta y cuatro millones doscientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.284.299.568
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.284.299.568 + 0) =	1.284.299.568
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.284.299.568 x 10%) =	(128.429.957)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.284.299.568 x 5%) =	(64.214.978)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.091.654.633
	Son Guaranies, un mil noventa y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Garrido Sánchez
Notario y Encargado Público
Reg. Nº 574
Poder D.T. nº 11 - Solicitud: 32.[illegible]

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de diciembre de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Pedro P. Peña N° 1111 - Tel/fax: 522 504
Filadelfia - Chaco - Paraguay

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado N° 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 03, correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.251.307.012**
Son Guaraníes, un mil doscientos cincuenta y un millones trescientos siete mil doce.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 3, Noviembre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	6.78%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 14 DIC. 2017
Fecha: 152662
Firma: Hora:

COPIA

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

MCU 2017 2106

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000005

Fecha de Emisión: 12/12/2017 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Coronel Oviedo - Cruce Romero y Conexión Región Marecos - Juan de Mena Lote N° 2. Certificado N° 3, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Noviembre/2017.				
	Monto de los Trabajos 1.442.125.594				
	Devolución de Anticipo 10% 117.212.590				
	1.324.913.304				1.324.913.304
	Retención de Garantía 5% 13.606.295				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. N° 675
Pedro Juan Caballero 1314 - Teléfono 321 [illegible]
(Ciudad de la Alianza - Paraguay)

Contabilizado
N° 1035 y 1036

SUBTOTALES		1.324.913.304
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil trescientos veinticuatro millones novecientos		1.324.913.304
doce mil trescientos siete		
LIQUIDACION DEL IVA (5%)	**(10%)** 120.446.664 **TOTAL**	120.446.664

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 192 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº [illegible]
[illegible]
[illegible]

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalización
Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 Mes y Año : NOVIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,52 %	3,66 %
% Avance Teorico	6,33 %	6,94 %
% Avance ejecutado:	2,05 %	6,78 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	95.153	95.153.000	190.306.000	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	–	–	–	70.751	–	–	–
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	–	12.956,72	59.116	765.949.460	–	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	–	17,00	8.672.943	147.440.031	–	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	–	34,00	5.725.770	194.676.180	–	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	–	–	–	32.096	–	–	–
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	–	7.000,00	7.000,00	135.187	–	946.309.000	946.309.000
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	–	–	–	192.075	–	–	–
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	–	–	–	80.770	–	–	–
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	–	–	–	381.731	–	–	–
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	500,00	5.500,00	6.000,00	50.886	25.443.000	279.873.000	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	–	–	–	3.657	–	–	–
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	–	–	–	8.564	–	–	–
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	tn	12.490,00	–	–	–	306.559	–	–	–
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	–	–	–	1.107.720	–	–	–
16	Empastado	m2	220.000,00	–	–	–	12.993	–	–	–
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	–	–	–	49.732	–	–	–
18	Porticos	un	4,00	–	–	–	58.128.750	–	–	–
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	–	–	–	1.420.925	–	–	–
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	1,00	1,00	2,00	55.637.897	55.637.897	55.637.897	111.275.794
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	–	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	–	2.121.744.405
			TOTAL					3.406.043.973	1.472.125.897	4.878.169.870

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 6[illegible]
[illegible]

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(doce) 12

19 (Diez y Nueve)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	**CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.**	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 Mes y Año : NOVIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	0,52 %	3,66 %
% Avance Teorico	6,33 %	6,94 %
% Avance ejecutado:	2,05 %	6,78 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	4.878.169.870
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	3.406.043.973
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.472.125.897
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.472.125.897
	Son Guaranies, un mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento veinticinco mil ochocientos noventa y siete	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.472.125.897
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.472.125.897 + 0) =	1.472.125.897
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.472.125.897 x 10%) =	(147.212.590)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.472.125.897 x 5%) =	(73.606.295)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.251.307.012
	Son Guaranies, un mil doscientos cincuenta y un millones trescientos siete mil doce		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 6[illegible]
[illegible]

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	**CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.**	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 3 Mes y Año : NOVIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	0,52 %	3,66 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	6,33 %	6,94 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	2,05 %	6,78 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(340.604.398)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(147.212.590)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(487.816.988)
5	SALDO DEL ANTICIPO	**6.704.505.762**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	73.606.295
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	170.302.198
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	243.908.493
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	3.406.043.973
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.472.125.897
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	4.878.169.870
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.704.505.762
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(243.908.493)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	11.338.767.139

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Portillos Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 8[illegible]
Pedro [illegible] Asunción
Fiscal de la Notaría - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(catorce) 14

21 (Veinte y Un)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 14 de diciembre de 2.017

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 01 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE/17. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 04, correspondiente al periodo del mes de diciembre de 2017, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.028.227.657** ***Son guaraníes, un mil veintiocho millones doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y siete.***

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 4, Diciembre 2017**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	8.46%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADA
COPIA
Exp. Nº 52663
14 DIC. 2017
Hora:

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9
F A C T U R A

001-001 N° 0000006

Fecha de Emisión: 13/12/2017 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80042365 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitacion Publica Nacional para Pavimentacion del Tramo Caraya Cielo Romero y Colonia Regina Huercos Juan de Mena - Lote N° 3 Certificado N° 4, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Diciembre/2017.				
	Monto de los trabajos 1.201.679.597				
	Devolución de Anticipo 10% 120.967.960				
	1.088.711.637				1.088.711.637
	GB				
	Retencion de garantia 5% 60.483.980				
SUBTOTALES					1.088.711.637
TOTAL A PAGAR (en letras)	Mil ochenta y ocho millones setecientos once mil seiscientos treinta y siete ¤				1.088.711.637

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 67[illegible]
Padre [illegible] - Telefax: 52[illegible]
[illegible] - Paraguay

Contabilizado
N° 1037

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 98.973.785 **TOTAL** 98.973.785

-Grafica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 605429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 463 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ferna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 4 Mes y Año : DICIEMBRE 2017

RESOL.MINISTERIAL N°: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,93 %	6,59 %
% Avance Teorico	6,95 %	8,46 %
% Avance ejecutado:	1,68 %	8,46 %

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	–	3.000,00	95.153	285.459.000	–	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	–	9.500,00	9.500,00	70.751	–	672.134.500	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	–	12.956,72	59.116	765.949.460	–	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	–	17,00	8.672.943	147.440.031	–	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	–	34,00	5.725.770	194.676.180	–	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	–	–	–	32.096	–	–	–
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	135.187	946.309.000	405.561.000	1.351.870.000
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	–	–	–	192.075	–	–	–
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	–	–	–	80.770	–	–	–
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	–	200,00	200,00	381.731	–	76.346.200	76.346.200
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	–	6.000,00	50.886	305.316.000	–	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	–	–	–	3.657	–	–	–
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	–	–	–	8.564	–	–	–
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	tn	12.490,00	–	–	–	306.559	–	–	–
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	–	–	–	1.107.720	–	–	–
16	Empastado	m2	220.000,00	–	–	–	12.993	–	–	–
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	–	–	–	49.732	–	–	–
18	Porticos	un	4,00	–	–	–	58.128.750	–	–	–
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	–	–	–	1.420.925	–	–	–
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	2,00	1,00	3,00	55.637.897	111.275.794	55.637.897	166.913.691
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	–	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	–	2.121.744.405
	TOTAL							4.878.169.870	1.209.679.597	6.087.849.467

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.- CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ferna Nº 114 - Telefax: 521 934
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

25 (Veinte y Cinco)

(doce) 12

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 4 Mes y Año : DICIEMBRE 2017

		AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016			
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	2,93 %	6,59 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	6,95 %	8,46 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	1,68 %	8,46 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	6.087.849.467
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	4.878.169.870
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.209.679.597
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.209.679.597
	Son Guaranies, un mil doscientos nueve millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos noventa y siete	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.209.679.597
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.209.679.597 + 0) =	1.209.679.597
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.209.679.597 x 10%) =	(120.967.960)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.209.679.597 x 5%) =	(60.483.980)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.028.227.657
	Son Guaranies, un mil veintiocho millones doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta y siete		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Yorna Nº 414 - Telefax: 521 934
Fnda. de la Mora - Paraguay

26 (Veinte y Seis)

CONTRATISTA

CONSORCIO YHAGUY

Quesada N° 4493 e/ Saravi

Tel: (595 21) 662 948
Email: construparsa@construpar.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 129/2017

CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.

RESOL.MINISTERIAL N°: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

M.O.P.C.

Fiscalizacion

CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 4
Mes y Año : DICIEMBRE 2017

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,93 %	6,59 %
% Avance Teorico	6,95 %	8,46 %
% Avance ejecutado:	1,68 %	8,46 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(487.816.988)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(120.967.960)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(608.784.948)
5	SALDO DEL ANTICIPO	**6.583.537.802**
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	60.483.980
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	243.908.493
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	**304.392.473**
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	4.878.169.870
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.209.679.597
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	6.087.849.467
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.583.537.802
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(304.392.473)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	**12.366.994.796**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Graciela Beatrizz Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Padre D'Ema N° 114 - Telefax: 521 954
Fnte. de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obras

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

27 (Veinte y Siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 09 de febrero de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fnda. de la Mora - Paraguay

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 05 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de ENERO/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 05, correspondiente al periodo del mes de Enero de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.674.012.937**
Son Guaraníes, Un mil seiscientos setenta y cuatro millones doce mil novecientos treinta y siete.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 5, Enero 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	11.20%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 5990 08 FEB 2018
Hora:

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000007

Fecha de Emisión: 06/02/18

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraycao Cleto Romero y Colonia Pegina Marecos Juan de Mena Ruta N° 3 Certificado N° 5, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Enero/2018				
	Monto de los Trabajos 1.969.426.984				
	Devolución de Anticipo 196.942.698				
	1.772.484.286				1.772.484.286
	Retención de Garantía 5% 98.471.349				
SUBTOTALES					1.772.484.286
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis -					1.772.484.286

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 161.134.935 TOTAL 161.134.935

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Erna N° 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 608

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TUVE A
LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Terna Nº 114 - Teléfax: 521 934
Fdo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalización
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 Mes y Año : ENERO-2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,87 %	9,46 %
% Avance Teorico	8,46 %	14,36 %
% Avance ejecutado:	2,74 %	11,20 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	95.153	285.459.000	--	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	70.751	672.134.500	--	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	--	12.956,72	59.116	765.949.460	--	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	--	--	--	32.098	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	10.000,00	11.221,00	21.221,00	135.187	1.351.870.000	1.516.933.327	2.868.803.327
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	200,00	--	200,00	381.731	76.346.200	--	76.346.200
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	--	--	--	3.657	--	--	--
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	--	46.340,00	46.340,00	8.564	--	396.855.760	396.855.760
14	Regularizacion con CºAº (60kg/m2)	tn	12.490,00	--	--	--	306.559	--	--	--
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	--	--	--	1.107.720	--	--	--
16	Empastado	m2	220.000,00	--	--	--	12.993	--	--	--
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	--	--	--	58.128.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	3,00	1,00	4,00	55.637.897	166.913.691	55.637.897	222.551.588
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
	TOTAL							6.087.849.467	1.969.426.984	8.057.276.451

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Padre Di Filippo Nº 174 - Teléfax: 521 554
Fnda. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 Mes y Año : ENERO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 66.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	2,87 %	9,46 %
% Avance Teorico	8,46 %	14,36 %
% Avance ejecutad	2,74 %	11,20 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	8.057.276.451
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	6.087.849.467
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.969.426.984
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.969.426.984
	Son Guaranies, un mil novecientos sesenta y nueve millones cuatrocientos veintiseis mil novecientos ochenta y cuatro	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.969.426.984
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.969.426.984 + 0) =	1.969.426.984
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.969.426.984 x 10%) =	(196.942.698)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.969.426.984 x 5%) =	(98.471.349)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.674.012.937
	Son Guaranies, un mil seiscientos setenta y cuatro millones doce mil novecientos treinta y siete		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ternay Nº 114 - Telefax: 521 954
Frdo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 5 Mes y Año : ENERO 2018

Quesada Nº 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948
Email: construparsa@construpar.com.py

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyecta	2,87 %	9,46 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	8,46 %	14,36 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutac	2,74 %	11,20 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(600.764.940)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(196.942.698)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(805.727.646)
5	SALDO DEL ANTICIPO	6.386.595.104
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	98.471.349
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	304.392.473
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	402.863.822
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	6.087.849.467
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.969.426.984
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	8.057.276.451
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.386.595.104
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(402.863.822)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	14.041.007.733

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Graciela Burrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro P. Peña N° 114 - Telefax: 521 954
Fulgo. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 12 de marzo de 2.018

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Pedro D'Yorio N° 114 / Telefax: 527 954

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 06 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de FEBRERO/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 06, correspondiente al periodo del mes de Febrero de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.023.461.500**
Son Guaraníes, Un mil veintitrés millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 6, Febrero 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	12.88%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

Mesa de Entrada
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
Exp. Nº 10697
Fecha 13 MAR 2018
Firma: Hora:

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018

RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000008

Fecha de Emisión: 09/03/2018

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Caraygua Cerro Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3 Certificado N° 6, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Febrero/2018.				
	Monto de los Trabajos 1.204.072.353				
	Devolución de Anticipo 10% 120.407.235				
	1.083.665.118				1.083.665.118
	Retención de Garantía 5% 60.203.618				
	SUBTOTALES				1.083.665.118
	TOTAL A PAGAR (en letras) Un millon ochenta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento diez y ocho #				1.083.665.118

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barros Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 574
Pedro D'Torres N° 114 - Telefax: 521 [illegible]
Fnda. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 997

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 98.515.011 **TOTAL** 98.515.011

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2089 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Torna Nº 114 - Telefax: 521 534
Fndo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalización
Quesada Nº 4493 c/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 Mes y Año : FEBRERO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,82 %	12,26 %
% Avance Teorico	14,37 %	16,30 %
% Avance ejecutado:	1,67 %	12,88 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	95.153	285.459.000	--	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	70.751	672.134.500	--	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	--	12.956,72	59.116	765.949.460	--	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	--	--	--	32.096	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	21.221,00	7.193,20	28.414,20	135.187	2.868.803.327	972.427.128	3.841.230.455
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	200,00	--	200,00	381.731	76.346.200	--	76.346.200
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	--	--	--	3.657	--	--	--
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	46.340,00	20.552,00	66.892,00	8.564	396.855.760	176.007.328	572.863.088
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	tn	12.490,00	--	--	--	306.559	--	--	--
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	--	--	--	1.107.720	--	--	--
16	Empastado	m2	220.000,00	--	--	--	12.993	--	--	--
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	--	--	--	58.128.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	55.637.897	222.551.588	55.637.897	278.189.485
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
	TOTAL							8.057.276.451	1.204.072.353	9.261.348.804

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Pedro D'Torre Nº 114 - Telefax: 521 934
Fnado. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 c/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	**CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.**	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 6 Mes y Año : FEBRERO 2018

			AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
	RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016			
	FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado	2,82 %	12,28 %
	MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	14,37 %	16,30 %
	MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado	1,67 %	12,88 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	9.261.348.804
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	8.057.276.451
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.204.072.353
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	–
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	–
6	CERTIFICADO DEL MES	1.204.072.353
	Son Guaranies, un mil doscientos cuatro millones setenta y dos mil trescientos cincuenta y tres	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.204.072.353
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		–
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.204.072.353 + 0) =	1.204.072.353
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.204.072.353 x 10%) =	(120.407.235)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.204.072.353 x 5%) =	(60.203.618)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		–
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.023.461.500
	Son Guaranies, un mil veintitres millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Ramos Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 5174
Pedro P. Peña 1774 - Telefax: 021 - 2[illegible]
Fdo. de la Mora - Paraguay