DIRECCIÓN
DE FONACIDE

MEMORANDUM N° 68/2024

PARA: Lic. Yolanda Servín
Directora de la U.O.C

DE: Arq. Venancio Zárate.
Director de FONACIDE

FECHA: **19 de marzo del 2024.-**

ASUNTO: **Solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia.**

Por la presente me dirijo a usted, remitiendo la solicitud de Prórroga de Plazo de Ejecución por lluvia del **CONTRATO N° 74/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2023: "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDO DEL FONACIDE" – I.D. N° 430.888 –**
LOTE N° 1: ESCUELA BASICA N°814 "ANGEL ZARZA" – URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS" BARRIO SAN BLAS. –
LOTE N° 4: COLEGIO NACIONAL "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ" – CUATRO POTRERO Y ESCUELA BASICA N° 3771 "GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS" B. BARRIO SAN ISIDRO.
LOTE N° 6: ESCUELA BÁSICA N° 1541 "NUEVA ESPERANZA" – BARRIO CHAIPE.
- de la EMPRESA SAN PABLO METALURGICA - CONSTRUCCIONES para su análisis correspondiente.

Se remiten las siguientes documentaciones:

- Nota de Solicitud de la Empresa.
- Registro de precipitaciones mes de febrero (DINAC)
- Resumen de lluvia mensual.
- Dictamen Técnico.
- Acta de inicio.

Sin otro particular aprovecho para saludarle.

Atentamente.

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

FONACIDE
ENCARNACIÓN
COMERCIO MAYORISTA

Escaneado con CamScanner

Encarnación, 19 marzo del 2024

DICTAMEN TÉCNICO

LLAMADO: **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDO DEL FONACIDE" – I.D. N° 430.888 – LOTE N° 1: ESCUELA BASICA N°814 "ANGEL ZARZA" – URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS" BARRIO SAN BLAS. – LOTE N° 4: COLEGIO NACIONAL "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ" – CUATRO POTRERO Y ESCUELA BASICA N° 3771 "GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS" B. BARRIO SAN ISIDRO.**
LOTE N° 6: ESCUELA BÁSICA N° 1541 "NUEVA ESPERANZA" – BARRIO CHAIPE.

MODALIDAD: Licitación por Concurso de Oferta N° 04/2023

EMPRESA: San Pablo Metalúrgica

En virtud de la solicitud de prórroga de plazo de ejecución de las obras **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDO DEL FONACIDE" – I.D. N° 430.888 – LOTE 1, 4 y 6**.- y según la letra y espíritu del Decreto N° 2992/19 de la ley 2051/03, en su Art. 97 establece: "Prórroga: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas", y la Resolución DNCP N° 1807/22, la presente resolución modifica y amplía el artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, y reglamenta el procedimiento y la comunicación de las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual de los contratos suscriptos en el marco de los procedimientos de contratación regidos por la Ley N° 2051/2003. En su Art. 2, establece: El inciso i) del Artículo 71 de la Resolución DNCP N° 5695/2019, quedará redactado de la siguiente forma: "i) Prórroga del plazo de ejecución contractual. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.", visto el registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteoróloga e Hidrología (DINAC) y sus análisis respectivos expreso la conveniencia de realizar la prórroga de plazo de ejecución por 45 días.

Escaneado con CamScanner

RESUMEN DE LLUVIA MENSUAL

Cantidad de lluvia	Afectación
Hasta 5 mm	Solo el día del evento
De 5 mm a 10 mm	El día del evento más 1 día de afectación
De 10 mm a 20 mm	El día del evento más 2 día de afectación
De 20 mm a 30 mm	El día del evento más 3 día de afectación

SAN PABLO METALURGICA - CONSTRUCCIONES PRORROGA N°1 DICIEMBRE A MARZO

DICIEMBRE			ENERO			FEBRERO			MARZO		
Fecha	mm	Afectación	Fecha	mm	Afectación	Fecha	mm	Afectación	Fecha	mm	Afectación
19	0,80	1	10	12,50	3	4	0,50	1	3	7,00	2
22	22,40	3	16	72,50	4	8	2,20	1	4	0,80	1
28	25,00	3	17	15,60	3	10	5,20	2	7	10,40	3
29	16,50	3				12	4,20	1	8	1,20	1
						13	20,00	3	16	29,50	4
						14	5,00	1	17	6,80	2
						19	15,10	3			
Total días de Afectación:	64,70	10	Total días de Afectación:	100,60	10	Total días de Afectación:	47,2	12	Total días de Afectación:	55,70	13
Total días de Afectación Diciembre a Marzo:						45					

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zarate
Director de FONACIDE

FONACIDE
ENCARNACIÓN ITAPÚA

Escaneado con CamScanner

SAN PABLO
Metalúrgica - Construcciones

Encarnación, 18 de marzo del 2024

Señor:
Intendente Municipal de Encarnación
ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Presente

Oferente: *San Pablo Metalúrgica – Construcciones. -*
Convocante: *Municipalidad de Encarnación. -*
Modalidad: *Licitación Pública Nacional Nº 04/2023.-*
Id del Llamado Nº: *430.888.-*
Nombre del Llamado: *Construcciones y reparaciones de varias sedes educativas a través de fondos del FONACIDE-*

Tengo el Agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar la Prórroga por inclemencias del Tiempo con relación al Contrato N° 74/2023" **"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE"-**

LOTE N° 1: ESCUELA BASICA N°814 "ANGEL ZARZA" – URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS" BARRIO SAN BLAS.-
LOTE N° 4: COLEGIO NACIONAL "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ" – CUATRO POTRERO Y ESCUELA BASICA N° 3771 "GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS" B. BARRIO SAN ISIDRO. –
LOTE N° 6: ESCUELA BÁSICA N° 1541 "NUEVA ESPERANZA" – BARRIO CHAIPE. -

Para el efecto adjunto a la presente nota, el documento de los Registros de Precipitaciones Diarias, proveídos por la Dirección de Meteorología e Hidrología, del mes solicitado

Sin Otro particular y en espera de una respuesta favorable le saludo muy atentamente.

San Pablo Metalúrgica - Construcciones Miguel A. Golasik RUC: 2.986.184-3

San Pablo Metalúrgica - Construcciones"
Miguel A. Golasik
Representante Legal

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas), - sin datos de precipitación

San Pablo
Metalúrgica
Miguel A. G
RUC 2 98

Escaneado con CamScanner

REFERENCIA: CONTRATO N° [illegible] LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL [illegible]

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

DINAC

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	0,0											
8	0,0											
9	0,0											
10	12,5											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,0											
15	0,0											
16	72,5											
17	15,6											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	100,6											
Máx. 24h	72,5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golesik
RUC: 2.986.184-8

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Dia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0,0										
2		0,0										
3		0,0										
4		0,5										
5		0,0										
6		T										
7		0,0										
8		2,2										
9		0,0										
10		5,2										
11		0,0										
12		4,2										
13		20,0										
14		5,0										
15		0,0										
16		0,0										
17		0,0										
18		0,0										
19		15,1										
20		0,0										
21		0,0										
22		0,0										
23		0,0										
24		8,6										
25		3,8										
26		0,0										
27		20,2										
28		75,8										
29		0,9										
30												
31												
Total		161,5										
Máx. 24h		75,8										
Día Máx.		28										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			0,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			10,4									
8			1,2									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			-									
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total			55,7									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación, T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INICIO DE INICIO

REFERENCIA: CONTRATO N° 74/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE N° 1: ESCUELA BASICA N°814 "ANGEL ZARZA" – URUSAPUCAI Y COLEGIO NACIONAL "FULGENCIO YEGROS" BARRIO SAN BLAS.-

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay a los 18 días del mes de Diciembre del año 2023, se reúnen el Arq. Venancio Zárate, como Director de Fonacide en representación de la Municipalidad de Encarnación y el Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk con C.I. N° 2.986.184, con RUC N° 2986184-5, Representante Legal de la EMPRESA UNIPERSONAL, adjudicado para la realización de los trabajos de construcción y reparación de obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del Fonacide, con el fin de proceder a la firma del presente acta.

Los trabajos a realizar se encuentran estipulados en la Licitación Pública Nacional N° 04/2023 para la construcción de obras de infraestructura la cual fuera realizada por el acto administrativo N°3101/2023, se realizará de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas que acompañan al contrato citado y las directivas emanadas por la fiscalización

En prueba de conformidad de las partes se firman (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk
Representante de la Empresa

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INICIO DE INICIO

REFERENCIA: CONTRATO N° 74/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE N° 4: COLEGIO NACIONAL "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ" – CUATRO POTRERO Y ESCUELA BASICA N° 3771 "GRAL. DE BRIGADAS ROGELIO RIVAS" B. BARRIO SAN ISIDRO. -

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay a los 18 días del mes de Diciembre del año 2023, se reúnen el Arq. Venancio Zárate, como Director de Fonacide en representación de la Municipalidad de Encarnación y el Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk con C.I. N° 2.986.184, con RUC N° 2986184-5, Representante Legal de la EMPRESA UNIPERSONAL, adjudicado para la realización de los trabajos de construcción y reparación de obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del Fonacide, con el fin de proceder a la firma del presente acta.

Los trabajos a realizar se encuentran estipulados en la Licitación Pública Nacional N° 04/2023 para la construcción de obras de infraestructura la cual fuera realizada por el acto administrativo N°3101/2023, se realizará de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas que acompañan al contrato citado y las directivas emanadas por la fiscalización

En prueba de conformidad de las partes se firman (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Miguel Ángel Golasik
Representante Legal

Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk
Representante de la Empresa

Escaneado con CamScanner

ACTA DE INICIO DE INICIO

REFERENCIA: CONTRATO Nº 74/2023 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 04/2023 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE VARIAS SEDES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE"- I.D. N°430.888 - LOTE Nº 6: ESCUELA BÁSICA Nº 1541 "NUEVA ESPERANZA" – BARRIO CHAIPE. -

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay a los 18 días del mes de Diciembre del año 2023, se reúnen el Arq. Venancio Zárate, como Director de Fonacide en representación de la Municipalidad de Encarnación y el Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk con C.I. N° 2.986.184, con RUC N° 2986184-5, Representante Legal de la EMPRESA UNIPERSONAL, adjudicado para la realización de los trabajos de construcción y reparación de obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del Fonacide, con el fin de proceder a la firma del presente acta.

Los trabajos a realizar se encuentran estipulados en la Licitación Pública Nacional Nº 04/2023 para la construcción de obras de infraestructura la cual fuera realizada por el acto administrativo N°3101/2023, se realizará de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas que acompañan al contrato citado y las directivas emanadas por la fiscalización

En prueba de conformidad de las partes se firman (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

Arq. Venancio Zárate
Director Fonacide
Municipalidad de Encarnación

Arq. Venancio Zárate
Director de FONACIDE

Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Sr. Miguel Ángel Golasik Boreziuk
Representante de la Empresa

Escaneado con CamScanner