ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DGME / 10227 / 20

Fecha: 05 / 10 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: .....

OBJETO: Solicitar compensacion por dias de atraso en la ejecución de los trabajos..

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez Nº DE EMPLEADO: 5035

NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: .....

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 02 de octubre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Dias a compensar.-

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos, debido a las lluvias registradas los días 04, 05,13 y 30 de junio del año 2020, los días 19 y 22 de junio debido a la huelga de funcionarios de la ANDE y el 23 de junio del corriente por falta de programación por parte de la ANDE.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 10 227 Hora 10:30'
Fecha: 5/10/20 Encargado Jamio
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 05 OCT 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA MALTA DE GODOY
Secretaria General

CONSORCIO TAJY
Ing. Giammarco Felippo
Representante Legal Autorizado

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE JUNIO DE 2020

Días de lluvia

Jueves 04 de junio

Viernes 05 de junio

Sábado 13 de junio

Martes 30 de junio

Huelga de funcionarios de la ANDE

_Viernes 19 de junio

Lunes 22 de junio

Falta de programación de la ANDE

Martes 23 de junio

Direccion Nacional de Aeronautica Civil
Dirección de Meteorología e Hidrologia
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observació
Sección Redes de Observación

Asunción, 1 de Julio de 2020

Total diario de precipitación en mm

MES: **Junio**

DMH

T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.0		40.5	-40.5	Base Aerea Adrian Jara
3	7.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	7.0	30.0	-23.0	Bahia Negra
4	4.0	0.0	–	5.2	–	–	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	–	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	0.0	0.0	0.0		0.0	10.8	SD		Fuerte Olimpo
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.0		13.4	-13.4	Base Aerea Pratts Gill
8	0.0	0.0	7.7	3.6	–	0.0	0.0	0.0	T	0.0	11.3	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	0.0	0.0	T	0.0	T	0.0	0.0	0.0	T		1.7	15.2	25.6	-10.4	Mcal. Estigarribia
6	2.0	0.0	2.5	24.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0		37.2	118.9	54.2	64.7	Puerto Casado
7	32.4	0.0	0.8	5.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	40.7	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	56.4	0.0	0.0	0.0	T		57.4	99.4	95.7	3.7	Pedro Juan Caballero
8	0.2	0.0	6.0	15.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0		1.2	23.8	41.2	-17.4	Pozo Colorado
4	1.0	0.0	16.6	25.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0		28.4	78.5	61.7	16.8	Concepcion
0	0.0	0.0	9.4	7.9	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	T	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	0.0		5.2	34.5	51.5	-17.0	Gral. Bruguez
5	1.0	0.0	21.2	21.6	8.8	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	53.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0	57.5	90.2	-32.7	San Pedro
2	2.6	0.0	27.4	39.4	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	85.5	108.4	-22.9	San Estanislao
0	7.0	0.0	6.0	9.5	5.0	0.0	0.0	–	4.5	0.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	27.0	0.0	0.0	0.0	1.6		32.5	64.5	106.4	-41.9	Salto del Guaira
7	0.0	0.0	11.0	56.5	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	–	–	0.0	0.3	1.5	0.2		4.5	72.0	SD		Asunción, CMN
8	T	0.0	17.1	36.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	T	0.8	0.0		0.8	61.9	82.4	-20.5	Luque, AISP
1	0.0	0.0	18.3	18.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	5.0		9.0	48.9	93.2	-44.3	Paraguari
3	0.0	0.0	11.5	31.9	20.4	0.0	0.0	9.7	2.1	0.0	75.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	9.6		19.2	96.0	126.2	-30.2	Villarrica
4	0.0	0.0	8.4	40.2	20.8	0.0	0.0	4.2	0.1	0.0	73.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.3	0.0	7.4	0.0	9.4		22.9	97.8	169.7	-71.9	Cnel. Oviedo
6	0.7	0.0	34.4	30.7	20.2	0.0	0.0	9.4	22.4	0.0	117.8	0.0	3.5	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	T	2.8	0.0	0.4	0.0	17.4		20.6	151.9	152.0	-0.1	Minga Guazu, AIG
1	0.0	0.0	32.0	37.0	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	19.0		36.0	112.0	SD		Quyquyho
5	0.0	0.0	6.5	10.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	T	25.0	0.0		48.0	67.0	71.2	-4.2	Pilar
0	0.2	0.0	12.0	49.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.9	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	10.4	0.0	0.0	0.0	6.0	29.6	12.0		58.0	129.1	108.4	20.7	San Juan Bautista
8	0.0	0.0	15.0	48.0	20.0	0.0	1.0	0.0	1.5	4.6	90.1	0.0	5.6	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	6.1	T	0.0	0.0	4.0	0.0	28.0		38.1	133.8	117.5	16.3	Caazapa
5	0.0	0.0	44.4	137	30.7	0.0	0.0	0.1	19.2	44.0	275.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	22.8	3.3	0.0	0.0	1.3	7.3	28.2		62.9	339.3	121.5	217.8	Capitan Meza
4	–		–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		0.0		150.9		Capitan Miranda
7	0.0	0.0	6.8	30.0	32.6	0.0	0.0	1.8	0.5	4.0	75.7	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	5.5	15.0	25.4		55.9	131.6	151.0	-19.4	Encarnacion

bservación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.
– = Sin Datos.

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 06 OCT. 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☐ DO/UA

A su atención

P/a

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución
07 OCT. 2020

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: 7 OCT 2020 Hora:	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	DD/PD	
OTROS:			

Ruego atención

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/10227/2020

A: Jefatura DO/UA

De: DO/ACO

Asunción 08 de octubre de 2020

Con relación al Exp. SG/DSME/10227/20, cumplo en informar que se ha consultado con el Ing. Adolfo Gonzalez – Coordinador de Fiscalización del Consorcio Tajy, respecto a la solicitud de compensación por días de atrasos en la ejecución de los trabajos, debido a lluvias y huelgas de funcionarios de ANDE, y al respecto se informa cuanto sigue:

Días: 04, 05, 13 de junio de 2020, se registraron lluvias.

Día 19 de junio de 2020 ocurrió Mitin Sindical que habilitó los trabajos a partir de las 11hs.

Día 22 de junio de 2020 se dio paro total por jornada sindical.

Día 23 de junio de 2020 el DD/DCC no programó el corte solicitado.

Día 30 de junio de 2020: Mitin sindical que habilitó los trabajos a partir de las 11hs.

Ing. Ricardo Rivas
Jefe DO/ACO

Registro de Movilizaciones Sindicales de ANDE - 2019-2020

				LPI:	1207/2017
Suspendido				Liberación	Observaciones
	Corte BT	Corte MT	EP	de Actividades	
Día	(SI/No)	(Si/No)	(Si/No)	Hora	
12/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
19/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
04/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
29/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
30/09/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
21/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
28/10/2019	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
04/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
13/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
26/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
27/02/2020	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
18/06/2020	SI	SI	SI	10:30	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
19/06/2020	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
22/06/2020	SI	SI	SI	11:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
30/06/2020	Si	Si	si	11:00	Por Mitin Sindical se habito todo desde esa hora
01/07/2020	No	SI	SI	15:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
29/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
30/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
04/08/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
14/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
15/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
16/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
17/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
18/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
19/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
20/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
21/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
22/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
23/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
24/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
01/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia
02/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia