CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
Consorcio Vial Oriental	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente	Consorcio PROSUL - CONSULPAR

ESTADÍSTICA DE LLUVIAS

LPI 93-21 PROYECTO DE MEJOREAS EN LA CONECTIVIDAD FIFICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) - LOTE 2

		Dias																															Precipitaciones Registradas (mm)	Total dias no trabajados	Dias de lluvias y sus consecuencias - Prorroga
Mes	Año	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Julio	2022																																0	0	0
Agosto	2022					3	H	H	H								40	55	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H					98	16	8
Septiembre	2022						20	H	H						24	H	H									20	22	24	3	H	H		113	12	4
Octubre	2022					15	17	H	H	H	5	8	H	H					5	H	52	H	H	H				48	H	H	10	75	235	20	12
Noviembre	2022	11	H	H									23	130	H	H	H	H	H			10	H	H									174	13	5
Diciembre	2022	5	H									50	H	H				8	10	H	H												73	9	1
Enero	2023			13	H						3												25	H	H					10	90	H	141	9	1
Febrero	2023	H	H	H	H											60	H	35	H	5					35	130	5	H	H				270	14	6
Marzo	2023	30	80	3	H	H	H	70	5	70	H	H	35	20	12	H	35	20	H	H													380	19	11
Abril	2023				70	25	6	7	H	H	H			31	H	H	10	10	5	H	H						60	H	H	H				224	19	11
Mayo	2023									15	H	H											5	H					50	H	20	60	150	9	1
Junio	2023											45	10	H	H	H							30	H	H								85	8	0
Julio	2023													10	H													10	H				20	4	0
Agosto	2023								10	H									10	H												30	50	5	0
Septiembre	2023				5	H			23	10	H	H		10	H																		48	8	0
Octubre	2023																			15	H	H			12	H	H	8	H			20	55	9	1
Noviembre	2023	25	H	H										11	10	H	H									40	50	10	H	H	H		146	13	5
Diciembre	2023				14	8	H	34	H	H	80	H	H																				136	9	1
Enero	2024										3	H									22	H	15	H	H								40	7	0
Febrero	2024								20	60	H	H	H	20	H	H					10	H				70	H	H					180	13	5
Marzo	2024	20	H	H					70	H	H	H																					90	7	0
Abril	2024	20	H	H					71	H	H	H	H			15	110	10	H	H	H	H											226	15	7
Mayo	2024														10	H			10	H													20	4	0
Junio	2024																20	H	H														20	3	0
Julio	2024										10	70	12	H	H	H	H													35	H	H	127	10	2
Agosto	2024				10	H	10	H	10	H	H													40	20	H	H	H					90	12	4
Septiembre	2024																25	H	H			30	H	H									55	6	0
Octubre	2024								35	10	H	84	H	15	H				20	H												8	172	10	2
																																TOTALES	3.418	283	87

ORDEN DE INICIIO = 01/07/2022

FECHA ACTUAL = 31/10/2024 853 DIAS Transcurridos

33,18% DE ESTOS DIAS NO SE TRABAJO DEBIDO A LLUVIAS Y CONSECUENCIAS

ING. TEODORO RIVEROS
Representante Legal