MEMORÁNDUM C.P.I. Nº1.525 /2020

A: **Abg. Yenny Carolina Ovelar de Torres,** *Coordinadora – Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones*

De: **Arq. Patricia Josefina Estela Sánchez Flores de Ávila.** *Coordinadora. Coordinación de Proyectos de Infraestructura-UEPP*

Asunto: Remitir aprobación de la prórroga por días de lluvia al contrato N°06/19 - **"Empresa Constructora CCT INGENIERIA."**; CONTRATO VIA EXCEPCION N°05/2019 **"CONSTRUCCIÓNES, AMPLIACION, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" - PLURIANUAL – ID N° 369.968- CONTRATO N°06/2019.**

Fecha : 9/12/2020.

Por la presente la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, como administradores del Contrato N° 06/2019, de la CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 5/ 2019-
Asunto: Remitir aprobación de la prórroga por días de lluvia al contrato N°06/19 - **"Empresa Constructora CCT INGENIERIA."**; CONTRATO VIA EXCEPCION N°05/2019 **"CONSTRUCCIÓNES, AMPLIACION, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 35 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL GUAIRA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" - PLURIANUAL – ID N° 369.968- CONTRATO N°06/2019.** -, remite las documentaciones a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEPP (CAC), aprobando la prórroga por 10 (diez) días de lluvias.
La Fiscalización ha procedido al análisis y recomienda la aprobación de la prórroga por días de lluvia por 10 (diez) días, según su Informe Técnico N°09 /2020.

Esta Coordinación considerando el manifiesto precedente y el legajo remitido en consecuencia por la Fiscalización, remite el legajo completo que consta de el Informe Técnico, Nota de pedido de la empresa, libro de obras y registro de precipitaciones diaria, a fin de iniciar los trámites necesarios para la formalización de la prórroga según la normativa vigente.

Atentamente.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº: 1082
Recibido por: Oliva

DÍA	MES	AÑO	HORA
09	12	2020	13:33

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

ww.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Informe Técnico N° 09/2020

Arq. Graciela Acosta B. – Fiscal de Obras

Fecha:
7 de diciembre del 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: desde 01-11-2020- hasta el 30-11- 2020 10 días de lluvias.**
CVE N° 05/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 35 establecimientos educativos del Guaira en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual – ID N° 369.968	
CONTRATISTA:	**CCT Ingeniería**
CONTRATO N°	**06/2019**
MONTO CONTRATO Gs:	**Monto mínimo: 8.049.000.000** **Monto máximo: 16.098.000.000**
PLAZO	**210-240 Días Corridos**
PROYECTO:	**822**
Fiscalización -CPI:	**Arq. Graciela Acosta B.**
Total Instituciones:	**11 Instituciones**
Departamento:	**Guaira**
Distritos:	**Paso Yobai, Félix Pérez Cardozo, Itape, Colonia Independencia, Gral. Eugenio A. Garay, Ñumi, José Fasardi, Dr. Bottrell, Villarrica**

Arq. Graciela Acosta
Reg. ...

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

REGISTRO LIBRO DE OBRAS - DÍAS DE INCLEMENCIA CLIMÁTICA			
ITEM	FECHA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	REGISTRO ASENTADO EN EL LIBRO DE OBRAS
1		ESCUELA BÁSICA N°6753 SANTA ANA - PASO YOBAI	OBRA TERMINADA
2		COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO - PASO YOBAI	OBRA TERMINADA
3		ESCUELA BÁSICA N° 2292 LUPO ENCINA BENITEZ - FELIX PEREZ CARDOZO	OBRA TERMINADA
4		ESCUELA BÁSICA N° 52 FÉLIX PÉREZ CARDOZO - FELIX PEREZ CARDOZO	OBRA TERMINADA
5		COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO - FELIX PEREZ CARDOZO	OBRA TERMINADA
6		ESCUELA BÁSICA N° 955 PROFESOR RUBÉN M. PÉREZ - FELIX PEREZ CARDOZO	OBRA TERMINADA
7		COLEGIO NACIONAL NUEVO CAROVENI - ITAPÉ	OBRA TERMINADA
8	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESC BÁS N° 6233 YRYVÚ KÉ JHA - COMUNIDAD INDÍGENA NARANJITO - PASO YOBAI	Se visualiza en los libros de obras N° 152, 153, 154, 158,159,162,169,170,173 Y 174- Sin actividad en obra por lluvia.
9	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESC BÁS N° 6229 SANTA ROSA-COMUNIDAD INDÍGENA ARROYO HÚ - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 145, 146, 147, 151 , 152, 155, 162, 163, 166 y 167 - Sin actividad en obra por lluvia.
10	08-09-10/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6224 ISLA HÚ Y COLEGIO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 148,149 y 150 - Sin actividad en obra por lluvia.
11	08-09-10/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6225 COMUNIDAD INDÍGENA OVENÍA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 152,153,154 - Sin actividad en obra por lluvia.
12		ESCUELA BASICA N ° 7741 COMUNIDAD INDÍGENA SANTA TERESITA - PASO YOBAI	OBRA TERMINADA
13		COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA
14	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 3189 SAN FRANCISCO - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 153,154,155,159,160,163, 170,171, 174 y 175 - Sin actividad en obra por lluvia.
15	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 4161 MARÍA AUXILIADORA - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 159,160,161,165,166,169,176,177,180,181- Sin actividad en obra por lluvia.
16	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 6522 COMUNIDAD INDIGENA VEGA CUÉ - COLONIA INDEPENDENCIA	Se visualiza en los Libros de Obras N° 150,151,152,156,157,160,167,168,171y 172 - Sin actividad en obra por lluvia.
17		ESCUELA BÁSICA N° 374 BEATO ROQUE GONZÁLEZ - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA
18		ESCUELA BÁSICA N° 2717 MAESTRO CIPRIANO FIGUEREDO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA
19		ESCUELA BÁSICA N° 285 CIPRIANO VIERA CAMPUZANO - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA

Arq. Graciela Agosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

20		ESCUELA BÁSICA N° 1379 VIRGILIO RAMÓN LEGAL - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA
21	08-09-10-14-15/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 5271 SANTA LIBRADA - GENERAL EUGENIO A. GARAY	Se visualiza en los Libros de Obras N° 152,153,154,158y 159 - Sin actividad en obra por lluvia.
22		COLEGIO NACIONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE - GENERAL EUGENIO A. GARAY	OBRA TERMINADA
23		ESCUELA BÁSICA N° 230 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ÑUMI	OBRA TERMINADA
24		ESCUELA BÁSICA N° 1928 SAN LUIS GONZAGA - ÑUMI	OBRA TERMINADA
25		COLEGIO NACIONAL BERNARDINO CABALLERO - ÑUMI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000048, 0000249 000050, 000051, 000052, 000055, 000066 y 000068 - Sin actividad en obra por lluvia.
26		ESC BÁS N° 5278 SAN ANTONIO DE PADUA - JOSÉ FASSARDI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000055, 000056, 000057, 000058,000059, 000062, 00073 y 000075 - Sin actividad en obra por lluvia.
27		COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY - ITAPÉ	Se visualiza en los Libros de Obras N° 000048, 000049, 000050, 000051, 00052,000055,000066 y 000068 - Sin actividad en obra por lluvia.
28		ESCUELA BÁSICA N° 2293 EX COMB. JUAN B GALEANO - ITAPÉ	OBRA TERMINADA
29		ESCUELA BÁSICA N° 54 Y COLEGIO NAC JOSÉ M GOROSTIAGA - ITAPÉ	OBRA TERMINADA
30		COLEGIO NACIONAL DR. BOTTRELL - DR. BOTRELL	OBRA TERMINADA
31	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 239 CARMEN B. DE GOROSTIAGA - DR. BOTRELL	Se visualiza en los Libros de Obras N° 155,156,157,161,162,165,172,173,176 y 177 - Sin actividad en obra por lluvia.
32	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N° 2721 SAN ANTONIO - COMPAÑÍA TAJHYI – PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 154,155,156,160,161,164,171, 172,175 y 176- Sin actividad en obra por lluvia.
33	08-09-10-14-15-18-25-26-29-30/11/2020	ESCUELA BÁSICA N°682 GEORGINA NAVILLE - PASO YOBAI	Se visualiza en los Libros de Obras N° 149,150,151,155,156, 159,166,167,170y 171 - Sin actividad en obra por lluvia.
34		IFD COLONIA INDEPENDENCIA - PASO YOBAI	OBRA TERMINADA
35		IFD VILLARRICA	OBRA TERMINADA

PERIODO	CERTIFICADO	REGISTRO DINAC	LIBRO DE OBRAS	CANTIDAD DE PRORROGA
Noviembre	CERTIFICADO N° 9	10 DIAS	10 DIAS	10 DIAS

Corrimiento de plazos de los contratos afectados por el llamado CVE N° 05/2019 "Construcciones, Ampliaciones Reparaciones y Terminaciones de 35 establecimientos

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Resp. Prog. Mobiliario
Reg. Prof. N° 1324

educativos del Guaira en el marco de los proyectos financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación" – Plurianual –.ID N° 369.968

PLAZO ORIGINAL	Finalización PLAZO ORIGINAL	Plazo con adenda	Plazo con adenda	Plazo con adenda	Plazo Final ejecución de las Obras
		49 días	Plazo con 8 días de lluvias	Plazo de 60 días – fuerza mayor	Plazo de 10 días de lluvia
240 DIAS	**25-08-2020**	14-10-2020	**22-10-2020**	**28-12 2020**	**07 -01 21**

CONCLUSIÓN:

La empresa CCT Ingeniería, presentó en tiempo y forma la solicitud de prórroga por inclemencias climáticas, según se establece en el PBC y las CGC.

En este caso, se aplica a las 11 instituciones la prórroga por inclemencias climáticas correspondiente al mes de noviembre, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran en el Departamento del Guairá, y según las circunstancias alegadas, estos sucesos implican un impedimento directo al normal avance de las obras.

Esta fiscalización de Obras, **recomienda aprobar la prórroga por inclemencias climáticas solicitada por la firma CCT Ingeniería, por 10 (diez) días**.

Se adjunta:

- Copia de la Nota de la Empresa
- Copia del Registro de precipitación diaria (mm) Año 2020
- Copia de los Libros de obra

Es mi informe.

Arq. Graciela Acosta de Rotela
Reg. Prof. MOPC N° 1.524

Arq. Graciela Acosta B.
Fiscal de Obra