INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° 0000106

LIBRO DE OBRAS DIARIO

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. CARLOS SALDIVAR.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	01	2021

TRABAJOS REALIZADOS

Tiempo: Nublado.

En el dia de hoy se realizaron los siguientes trabajos

- Perforacion de pilotes.
- Construccion de muro de contencion en subsuelo
- En horas de la tarde se registro en el pluviometro 50mm de agua caida, lo que imposibilita el ingreso de maquinas para relleno, compactacion y nivelación.
- Muralla perimetral de piedra, undero a afectados

OBSERVACIONES

Visita de la Fiscalización de Obras

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldivar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

167

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LIBRO DE OBRAS DIARIO

N° 0000107

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. CARLOS SALDÍVAR.

FECHA

DIA	MES	AÑO
27	01	2021

TRABAJOS REALIZADOS

Tiempo: Soleado por la mañana, de 11:35 a 13:40 lluvia.

En el dia de hoy se realizaron los siguientes trabajos:

- Perforacion de pivotes
- Desgote de pozos de cabezales
- Demoncado de pivotes
- Construccion de muro de contencion zona subsuelo.
- Acopio de piedra bruta.
- Muralla perimetral de piedra, unaero a afectados.

En horas de la tarde cayeron 15mm de agua caida.

OBSERVACIONES

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldívar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, Difundiendo y otorgando prestación sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados
"Omoañete hekopete umi pytyvõ Seguro Social-gua, omyasãi ha ome'ẽvo pytyvõ, viru ha tesai omombaretévo umi mba'apohára reko."

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° 0000108

LIBRO DE OBRAS DIARIO

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. Carlos Saldívar

FECHA

DIA	MES	AÑO
28	01	2021

TRABAJOS REALIZADOS

Tiempo: lluvioso.

En el día de hoy se registro en el pluviometro 80mm de agua caida en la madrugada, lo que imposibilita el inge de maquinas en pista.

En horas de la tarde, a partir de las 15:00hs hasta el final de la jornada el pluviometro acumulo 100mm de agua caida.

El muro perimetral de piedra logro contener la tierra pero paso agua hacia el edificio tarques del sol, el consorcio se apersono a brindar apoyo al edificio.

OBSERVACIONES

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldivar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

168

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

LIBRO DE OBRAS DIARIO

N° 0000109

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. CARLOS SALDIVAR.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	07	2021

TRABAJOS REALIZADOS

Tiempo: Soleado. de 12:07 hs a 15:00 hs. Chuvascos

En el dia de hoy se realizaron los siguientes trabajos:

- Perforacion de pilotes.
- Desagote de pozos de pilotes, cabezales y vigas de fundacion.
- Muralla perimetral de piedra, lindero a afectados.

En horas de la tarde cayeron 25 mm de agua.

Limpieza del edificio Parques del Sol.

OBSERVACIONES

Visita de la Fiscalizacion de Obras

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldivar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL: Garantizar el acceso oportuno a los beneficios del Seguro Social, Difundiendo y otorgando prestacion sociales, económicas y de salud en bienestar de sus asegurados
"Omoañete hekopete umi pytyvõ Seguro Social-gua, omyasãi ha ome'ẽvo pytyvõ, viru ha tesai omombaretévo umi mba'apohára reko."

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° 0000110

LIBRO DE OBRAS DIARIO

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. CARLOS SALDIVAR.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	01	2021

TRABAJOS REALIZADOS

Tiempo: Nublado, de 11:30hs a 14:10hs Chuvascos.

En el dia de hoy, se registro en el pluviometro 15mm de agua caida del dia viernes en la tarde.

Por lo que se imposibilita el ingreso de maquinas en pista

Se realizaron los siguientes trabajos:
- Reparacion de diques y muro de bolsas de arena
- Perforacion de pilotes
- Construccion de muro de contencion en zona subsuelo.
- Limpieza del edificio parques del sol.

En horas de la tarde cayeron 42mm de agua.

OBSERVACIONES

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldívar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

169

Paraguay de la gente

, DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

N° 0000111

LIBRO DE OBRAS DIARIO

DPTO. DE FISCALIZACION DE OBRAS

OBRA: LPN N° 20/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA CLINICA 12 DE JUNIO IPS"
CONTRATO: N° 55/2020
UBICACIÓN: PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. SANTOS C/ FELIX BOGADO
ENCARGADO DE OBRAS (EMPRESA CONSTRUCTORA): CONSORCIO PAZ DEL CHACO
REALIZADO POR:
FISCAL DE OBRA: ARQ. CARLOS SALDIVAR.

FECHA

DIA	MES	AÑO
31	01	2021

TRABAJOS REALIZADOS

TIEMPO: LLUVIOSO.

En el dia de hoy se registro en el pluviometro 174mm de agua caida por lo que segun las Especificaciones tecnicas serian 3 (TRES) dias afectados.

No se realizaron trabajos en obra.

- Limpieza del Edificio Parques del Sol, luego de que el muro de piedra volvio a traspasar, se decidio la construccion de un muro perimetral de hormigon armado, eliminando el talud de tierra propio del edificio
- Limpieza de vehiculos afectados.

OBSERVACIONES

FISCAL	ENCARGADO (CONSORCIO PAZ DEL CHACO)
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Carlos Saldivar Fiscal de Obras	Arq. Mónica A. Benítez Residente de obras Reg. M.O.P.C. 1.793

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras