LL-146/12-CCO-MOPC-058/16
Asunción, 16 de Mayo de 2016

Señor
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Asunto:
Solicitud de Pago Certificado No. 15/2016 - Abril 2016

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al contrato de la referencia, para solicitar el pago del **Certificado Normal N° 15**, correspondiente a los trabajos ejecutados durante el mes de Abril de 2016.

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs 1.313.151.758** (Gs. Mil trescientos trece millones, ciento cincuenta y un mil, setecientos cincuenta y ocho.) I.V.A. Incluido -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago Certificado N° 15
DESCRIPCION DE LA OBRA:	Construcción de los Intercambiadores y Calles de Servicio del Paso a Desnivel en la Intersección de la Avenida Madame Lynch y Avenida Aviadores del Chaco
CONTRATISTA:	CHAVES CONSTRUCIONES S.A.I
MONTO:	Gs 1.313.151.758
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondos Local
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO:	6.17%
FECHA DE CONTRATO:	11 de Noviembre de 2014
PLAZO DE EJECUCION(Ampliado):	468 Dias
ORDEN DE INICIO:	13 de Enero de 2015

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y las Ordenes de Modificaciones suscritos y debidamente aprobadas por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en tres copias, debidamente foliadas.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

Ing. Ciriaco Delgado
Residente de Obra
Consorcio CASER

8148
18 MAYO 2016
Firma: Hora:

CC.

Mayor Leandro Aponte e/ Tte. Eladio Escobar y Tte. Eduvigis Martinez Nº 2465 Asunción – Paraguay
Telefs: 605.213, e-mail: fiscalizacionviaductos@gmail.com

028 (veintiocho)

60 (Sesenta)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.
CONSTRUCCIONES - EXPLOTACIÓN MINAS Y CANTERAS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

Casa Central: Defensa Nacional Nº 2530
Teléf.: (021) 227-800 - Lambaré - Paraguay
Suc. 1: Ruta San Antonio y Acceso Sur - Tel.: (021) 963 720 - Ñemby
Suc. 2: Calle sin nombre Nº 2987 - Arrúa'i - Itá - Paraguay

RUC: 80001141 - 4
TIMBRADO N° 11351799
Válido desde el 02 / 12 / 2015
al 31 / 12 / 2016

FACTURA

Nº 001-001 0001106

FECHA DE EMISIÓN: 19 de Mayo de 2016 — CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES** — RUC: FC01-1106 - FE-001 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva esq. Alberdi — TELÉFONO:

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Pago en concepto de **CERTIFICADO Nº 15**, correspondiente al mes de **ABRIL** DE 2016, de la Obra: "INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO", en virtud del Contrato N° 261/2014 firmado en fecha 11-Nov-2014.				
	DETALLE DE FACTURA				
	1. Monto de los trabajos del mes	1.313.151.758			
	2. Monto de la devolución de Anticipo				
	3. Acopio de Materiales				
	4. Saldo de la Factura	1.313.151.758			1.313.151.758
	Retención Caucional 5% (IVA Incluido)	(65.657.588)			
	SUBTOTALES				1.313.151.758

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

TOTAL A PAGAR: UN MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 119.377.433 TOTAL IVA: 119.377.433

Gráfica Dionisio de Dionisio Amarilla R. - Pirizal 1825 c/ Juan Pablo II
Telefax: (021) 331 392 - RUC: 488703 - 4 - Hab. Nº 1019 — 5 Block 50x3 Nº del 1001 al 1250 - noviembre/2015 — ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Tributario TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal)

61 (Sesenta y Un)

037 (treinta y siete)

CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. Defensa Nacional N° 2530 Predios del Yacht RUC: 80001141 - 4 *e-mail:* chavesconstrucciones@chaves.com.py	M. O. P. C. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	consorcio ASER	Certificado Mensual Nº: **15 QUINCE .---** MES: ABRIL AÑO : 2016

OBRA:INTERCAMBIADORES Y CALLES DE SERVICIO DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS MADAME LYNCH Y AVIADORES DEL CHACO

MONTO DEL CONTRATO (c/IVA): Gs.	***21.285.510.352***	***Fecha de Firma Contrato: 11-Nov-2014***	Ejecutado en el mes	6,17%
Guaranies: Veintiun mil doscientos ochenta y cinco millones quinientos diez mil trescientos cincuenta y dos.		***Orden de Inicio: 13-Ene-2015***	Ejecutado acumulado	109,89%
		Inicio del Plazo contractual: 13-Ene-2015	Previsto en el mes	4,84%
MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1 (c/IVA): Gs.	***25.316.960.658***	***Plazo contractual: 270 días Plazo ampliado CM 1: 113 días***	Previsto acumulado	118,94%
Guaranies: Veinticinco mil trescientos dieciseis millones novecientos sesenta mil seiscientos cincuenta y ocho		***Plazo ampliado según Nota DVNº 186/16: 85 días***	% Ejecutado corregido por lluvia	
		Fin del Plazo contractual egún Nota DVNº 186/16: 25-Abr-2016	% Acumulado corregido por lluvia	

C	DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
1	ANTICIPO CON IVA	
	Monto del Anticipo	2.128.551.035
	Devolución Anticipo del mes	0
	Devolución Anticipo Anteriores	2.128.551.035
	Devolución Anticipo Acumulado	2.128.551.035
	SALDO DEL ANTICIPO	0
2	REAJUSTES CON IVA	
	Reajuste del Presente Certificado	0
	Reajustes Anteriores	0
	REAJUSTES ACUMULADOS	0
3	RETENCIONES CAUCIONALES CON IVA	
	Retenciones del Mes	65.657.588
	Retenciones Anteriores	1.103.832.322
	Devolución Retenciones	0
	RETENCIONES ACUMULADAS	1.169.489.910
4	ACOPIO DE MATERIALES	
	Acopio del Mes	0
	Acopio Acumulado del Mes Anterior	0
	Acopio Acumulado al presente Mes	0
5	RESUMEN	
	Estimación Total de Trabajos Ejecutados a la Fecha con IVA	+ 23.389.798.168
	Saldo del Anticipo con IVA	+ 0
	Reajustes Acumulados con IVA	+ 0
	Retenciones Acumuladas con IVA	- 1.169.489.910
	Acopio de Materiales	+ 0
	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA CON IVA	**22.220.308.258**

Chaves Construcciones S.A.I.
Silvio M. Peña F.
Representante Legal

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Gauna
Superintendente

FISCALIZACIÓN
Ing. Ciriaco Delgado
Consorcio CASER

SUPERVISION MOPC
Ing. Julio César Ramirez
Supervisor