000313

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588 - 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº: 14746437
Fecha Inicio Vigencia: 24/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80008141 - 2

FACTURA

Nº 001-002- 0001246

Fecha de Emisión: 07 de Julio de 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RUC: 80 004 239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: Oliva Nº 411 esq. Alberdi TELÉFONO: 414.9000

COD. ART.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Contrato S.G. MINISTRO Nº 120/2020.				
		Llamado MOPC Nº 188/2019 Licitación Pública Na-				
		_cional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico				
		de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos				
		de San Pedro, Canindeyú, Caazapa, Paraguari, y Ñeem-				
		_bucu - Ad Referendum al PGN 2020. ID 373116.				
		Lote Nº 9 - TRAMO 2: Río Karapa-Pto.Adela (Canindeyú)				
		Long.18,774 Km (desde Km 16+226 al Km 35+000).				
		Resolución MOPC Nº 454 del 25/03/2020				
		Certificado Nº 14 Junio/2021				
		Factura G.				
		Monto del certificado del mes (IVA Incluido)	1.120.040.805			
		Ajuste del mes (IVA Incluido)		0		
		Total básico + ajustes (IVA Incluido)	1.120.040.805			
		Devolución de anticipo (10%)	-112.004.081			
		Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	1.008.036.724			1.008.036.724
		Retención de Garantía (5%)	56.002.040			
Subtotales				0	0	1.008.036.724

Total a Pagar Guaraníes: Un Mil Ocho Millones Treinta y Seis Mil Setecientos Veinte y Cuatro

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 91.639.702 TOTAL IVA: 91.639.702

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0
Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora
4 Blocks 50 x 3 del 1.201 - 1.400 - 24/03/2021

Original: Cliente
Dúplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido para crédito fiscal)

000312

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 14 **Mes/Año:** Junio/2021

FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	15 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518
PLAZO VIGENTE:	19 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	8, 99 %	83, 74 %
A. Prog. Modif.	8, 78 %	52, 16 %
Avance ejecutado	2, 56 %	40, 21 %
Teórico	7, 35 %	50, 68 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	17.605.366.085
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	16.485.325.280
	3. Monto de los trabajos del mes	1.120.040.805
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.120.040.805

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.120.040.805
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.120.040.805
	5. Devolución de anticipo (10%)	-112.004.081
	6. Retención de garantía (5%)	-56.002.040
	7. [illegible]alización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. [illegible]o líquido de la factura (IVA incluido)	1.008.036.724
	9. Son guaranies: Mil ocho millones treinta y seis mil setecientos veinticuatro	

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000311

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 14 Junio/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	8,99 %	83,74 %
A. Prog. Modif.	8,78 %	52,16 %
Avance ejecutado	2,56 %	40,21 %
Teórico	7,35 %	50,68 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 1 dias del mes de Julio del año 2021, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Junio del año 2021.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
1.2	Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	--	0,7654	0,0800	0,8454	84,54 %
1.9	Terraplenes	m3	207.886,38	--	191.005,00	16.811,38	207.816,38	99,97 %
1.10	Sub Rasante de suelo seleccionado (CBR=10%)	m3	36.103,47	--	32.585,00	3.518,47	36.103,47	100,00 %
1.30	ACHºAº 2 2,00 x 2,00	m	18,50	--	0,00	18,50	18,50	100,00 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	12,50	1,00	13,50	90,00 %

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC