J.D. FRANCO SCURA

[redacted]

Arquitecto

Primer Int. Romero Tel 0981-113.175 E-mail: mincaisrl@hotmail.com San Juan Bta. Mnes - Paraguay

San Juan Bautista, Mnes. 11 de setiembre de 2017

Dr. Juan Carlos Meza
Intendente Municipal de San Juan Bta.-Mnes.

Ref: Contrato para Constucc. Baños sexados
Esc. Bas. No. 7293- Maestros Rurales

Me dirijo a ud. a fin de informar cuanto sigue, con respecto a las obras del contrato de referencia, con ID No. 332.040 y contrato No. 13/2017, a cargo de la empresa **Gusgar Construtora.**

Estas obras fueron gestionadas por la Dirección anterior de la Institución con quien se analizó las necesidades de la institución en Sanitarios y la ubicación adecuada de las obras futuras, ya que el terreno no es el mas apto para fundar en ellas ni para la instalación de pozos de desechos cloacales.

La nueva Dirección, se opone a la realización de estas obras en el sitio previsto y reclama para la ejecución de ellas otro lugar que generaria un cambio importante en el proyecto, aumentado los costos. Se precisaria un estudio de suelos para analizar la fundación mas conveniente y sería necesario ver con mayor detalle el sistema adecuado de desagues cloacales ya que el terreno no es absorvente, encontrandose agua a 40 cm. y la red pública de cloacas recien estaría en funcionamiento en dos años.

Ante esta situación, sería conveniente analizar realizar esta obra en otra institución y presentar un nuevo proyecto para la Esc. Maestros Rurales que este acorde a lo requerido por la Dirección.

Atte.

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Bta. Mnes

Arq. J.D. Franco Scura
Fiscal de Obras