19 de agosto de 2014

N° : D.N.P./104/2014
Arch. : PAR/97/021

Señor
Santiago Jure, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción - Paraguay

Asunto: **Proyecto PAR/97/021 "Fortalecimiento Institucional de la C.S.J. para el Desarrollo de los Centros de Justicia". Solicitar CC de reajuste.**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de solicitar la emisión del código de contratación, correspondiente al reajuste del certificado de obra No. 19 de la construcción de los Juzgados de 1ra. Instancia de Luque.

Para dicho efecto remitimos adjunto el CDP correspondiente, como así también los antecedentes en cuestión.

Atentamente,

LINA MATTO DE FERREIRA
Directora Nacional
Proyecto PAR/97/021

PODER JUDICIAL · DIRECCION PLANIFICACION Y DESARROLLO

justicia pyahurã
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PNUD

pnud

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CSJ
UNIDAD DE GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO PAR/97/021

Juzgados de 1ª. Instancia de LUQUE. Fecha: 13 de noviembre
N° de páginas: 1 + Anexos **NOTA Nro. 336/2013** Sol de pago 22/11

A: **Sra. Cecilia Ugaz.**
Representante Residente.
PNUD – Paraguay.

DE: **Lic. Lina Matto de Ferreira**
Directora de Planif. y Des. CSJ.
Directora Nacional PAR/97/021.

Arq. Víctor Hugo Cáceres
Coordinador General
Proyecto PAR/97/021.

Referencia: Pago de Reajuste, **Certificado Nº 19** - Contrato 13/2010 – Construcción de las Obras Civiles e Instalaciones de los Juzgados de 1ª. Instancia de Luque – APONTE & LATORRE S.A.

VICTOR H. CACERES P., arq.
Coordinador General

Solicitamos que el PNUD, actuando a solicitud de la ***Corte Suprema de Justicia***, la ***Dirección de Planificación y Desarrollo de la CSJ*** y la ***Unidad de Gerenciamiento del Proyecto***, organismos de ejecución del Proyecto **PAR/97/021** "Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia", siguiendo sus propias normas y procedimientos, proceda al :

Pago de Reajuste, **Certificado Nº 19** - Contrato N° 13/2010 – Construcción de las Obras Civiles e Instalaciones de los:
JUZGADOS DE 1ª. INSTANCIA DE LUQUE
A la firma **APONTE & LATORRE S.A.**
con cargo a los recursos del Proyecto PAR/97/021.
El monto del Reajuste del **Certificado del Nº 19 es**:

Certificado N° 19:	Gs.	69.171.464.-
Descuentos realizados por ajustes a los pagos de reajustes de los **Certificados N° 17 y 18.**	Gs.	2.849.819.-
Total:	**Gs.**	**66.321.645.-**

Guaraníes Sesenta y Seis Millones Trescientos Veintiún Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco.

La Unidad de Gerenciamiento certifica que el monto del reajuste reúne y cumple con los requisitos, es el resultado de la aplicación de la Fórmula de Reajuste y los procedimientos establecidos en el Contrato N° 13/2010 por lo que corresponde el pago del monto solicitado.

Se adjuntan copias: de la solicitud de pago, los antecedentes y la factura correspondiente.
Atentamente.

Hecho por: v.h.c.p

Palacio de Justicia: M. Roque Alonso y Testanova
10° Piso Telefax: 481 513 480 072
Asunción – Paraguay

Original : PNUD
1ª. Copia : Dirección de Planif. y Des. CSJ
2ª. Copia : Unidad de Gerenciamiento

Juzgados de 1° Instancia de Luque
CONTRATO Nº 13/2010
OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR.

A: **Arq. Víctor Cáceres**
Coordinador General de la Unidad de Gerenciamiento - CSJ/PNUD

De: **Arq. Juan Pablo Chamorro.**
Supervisor de Obras

Fecha: 19 de noviembre de 2012.

Asunto: Descuento de pago en el certificado de Reajuste N° 19.

Por la presente se realiza una corrección en los certificados de reajustes N° 17 y N° 18 ya pagados. La diferencia se encuentra en el Precio de Referencia del Diesel (D) 30 días antes de la presentación del certificado de obras.

El Ministerio de Industria y Comercio en fecha 04 de junio de 2012 estableció un nuevo precio del Diesel como precio máximo de venta al público de Gs. 5.690.- siendo el precio anterior Gs. 5.860.-

Los Certificados de Reajustes N° 17 y N° 18 se realizaron con el precio anterior, por lo que se solicita realizar el descuento correspondiente a la variación del precio en el certificado de reajuste N° 19. A continuación se realiza una tabla de diferencia con el monto definitivo a pagar.

Descripcion	Monto Pagado (Diesel a Gs. 5860)	Monto a Pagar (Diesel a Gs. 5690)	Diferencia
Reajuste Cert. N° 17	110.740.392.-	108.833.393.-	1.906.999.-
Reajuste Cert. N° 18	55.449.843.-	54.507.023.-	942.820.-
TOTAL			**2.849.819.-**
Reajuste Cert. N° 19		69.171.464.-	
Diferencia a pagar del Cert. N° 19		**66.321.645.-**	

Se adjunta a la presente la planilla de Decretos y Resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio y los certificados de reajustes N° 17 y N° 18.

Sin otro particular, atentamente.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

DIRECCION GENERAL DE COMBUSTIBLES

DECRETOS Y RESOLUCIONES

PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO

DECRETOS RESOLUC.	FECHA	NAFTA COMUN	NAFTA SUPER	GASOIL	AERO NAFTA	TURBO FUEL	FUEL OIL	ALCOHOL HIDRAT.	KEROSENE	GLP GS/KL
RES. Nº 212	01/06/1960	14,5		10	14,5		7		11,5	
RES. Nº 3	01/01/1964	16		10	14,5		7		11,5	
DTO. Nº 20043	11/06/1971	17		11,5	20	13	7,5		13	
DTO. Nº 317012	27/03/1973	19	21	12,5	25	15	8		14	
DTO. Nº 711	01/09/1973	19	27	12,5	27	15	8		14	
DTO. Nº 1822	14/11/1973	26	34	12,5	34	23	11,5		18	
DTO. Nº 3363	28/01/1974	50	60	21	60	31	18		26	
DTO. Nº 4862	29/03/1974	50	60	26	60	31	18		26	
DTO. Nº 7019	01/06/1974	78	94	37	100	50	30		45	
DTO. Nº 11128	07/11/1979	85	105	40	115	60	30		50	
DTO. Nº 16697	09/06/1980	100	125	48	140	73	37		60	
DTO. Nº 19912	07/10/1980	120	150	58	165	85	44		70	
DTO. Nº 20142	15/10/1980	120	150	58	165	85	44	62	70	
DTO. Nº 22887	02/02/1981	120							70	
DTO. Nº 28334	06/10/1981	110	140	58	265	85	35	62	70	
DTO. Nº 37421	12/01/1983	160	200	58	165	85	35	62	70	
DTO. Nº 38523	08/03/1983	130	170	58	165	85	35	62	70	
RES. Nº 113	08/05/1983	130	170	58	165	85	35	62	70	
DTO. Nº 39970	03/06/1983	130	170	65	165	85	35	62	70	
DTO. Nº 40225	17/06/1983	130	170	65	165	85	35	80	70	
DTO. Nº 3927	07/05/1984	150	180	80						
DTO. Nº 5012	19/07/1984	180	200	110	200	100				
DTO. Nº 4278	27/03/1984							100		
DTO. Nº 5620	21/08/1984							120		
DTO. Nº 6402	11/10/1984	200	220	120	250	120	67		100	150
DTO. Nº 10738	11/03/1985							138		
DTO. Nº 13216	10/01/1986	240	260	140	300	140	75		140	220
DTO. Nº 15735	30/05/1986							220		
DTO. Nº 19162	06/01/1987	285	320	165	360	200	105		200	240
DTO. Nº 21954	12/05/1987							255		
DTO. Nº 26603	19/01/1988	330	370	190	400	230	120		230	240/*300
DTO. Nº 28374	13/05/1988	340	380					300		
DTO. Nº 157	19/05/1989	390	435	220	460	265	138	360	265	275/*345
DTO. Nº 4454	17/01/1990	437	487	246	Libre	297	155	libre	297	libre
DTO. Nº 5445	10/04/1990	540	600	**246/360		libre	libre		libre	
RES. Nº 92	21/09/1990	720	800	480						
RES. Nº 47	17/04/1991				1080				460	
DTO. Nº 9252	18/04/1991			480						
DTO. Nº 9266	18/04/1991	690	760							
DTO. Nº 1843	04/01/1994	760	840	550						
DTO. Nº 12279	31/01/1996	1000	1200	630						
DTO. Nº 16036	15/01/1997	1200	1400	680						
DTO. Nº 5818	25/10/1999	1650	1900							
DTO. Nº 7187	20/01/2000			850						
DTO. Nº 8904	26/05/2000			1200						
DTO. Nº 10183	29/08/2000	libre	libre							
DTO. Nº 11928	23/01/2001			1450						
DTO. Nº 11976	26/01/2001			***1420						
DTO. Nº 11978	26/01/2001			****1420						
DTO. Nº 12163	09/02/2001			1365						
DTO. Nº 12973	30/04/2001			1365						
DTO. Nº 14094	31/07/2001			1530						
DTO. Nº 17494	10/06/2002			1750						
DTO. Nº 17947	17/07/2002	2500¹	2500¹							
DTO. Nº 18583	16/09/2002	1900¹	1900¹							
Petropar	16/09/2002			2185	Obs: Estos precios son establecidos por decisiòn del Consejo de Petropar					
DTO Nº 18597	21/09/2002			2085						
DTO. Nº 18694	26/09/2002			2035						
Petropar	26/12/2002			2400	Obs: Estos precios son establecidos por decisiòn del Consejo de Petropar					
Petropar	22/05/2003			2280	Obs: Estos precios son establecidos por decisiòn del Consejo de Petropar					
Dto. Nº 21,841	31/07/2003			2457	Obs: Estos precios son establecidos por decisiòn del Consejo de Petropar					
Dto. Nº 1429	06/01/2004			2650						
Dto. Nº 2,283	29/04/2004			2800	Obs: Modifica el decreto 1429					
Dto.Nº 3581	21/10/2004			3100						
Res. Nº 017	21/01/2005			3300	Obs: Resoluciòn de Petropar					

MINISTERIO
DE INDUSTRIA
Y COMERCIO
Ministerio del Desarrollo

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO										
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO										
DIRECCION GENERAL DE COMBUSTIBLES										
DECRETOS Y RESOLUCIONES										
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO										
DECRETOS RESOLUC.	FECHA	NAFTA COMUN	NAFTA SUPER	GASOIL	AERO NAFTA	TURBO FUEL	FUEL OIL	ALCOHOL HIDRAT.	KEROSENE	GLP GS/KL
Res. N° 226[b]	04/07/2005			4200	Obs: Precio Maximo de venta al público					
Res. N° 256[c]	22/07/2005			4000	Obs: Precio Maximo de venta al público					
Dto. N° 7708[d]	08/06/2006			4250	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. N° 067[e]										
Dto. N° 5077 Dto. N° 7708[d] Res. N° P/T/348[f]	30/10/2006			4150	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Dto. N° 5077/05 Dto. N° 7708[d] Res. N° P/T/052[g]	12/02/2007			3950	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 637[h]	21/10/2007			4250	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Dto. 11879/08[3] Res.PR N° 065i	01/02/2008			4500	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 304[j]	06/05/2008			4725	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 247[k]	01/12/2008			4470	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 343[l]	31/12/2008			4270	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 734[m]	17/11/2010			4755	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res.PR N° 752[n]	19/11/2010			4700	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Decreto 5077/05 Decreto 11879/08 Res. PR N° 102[ñ]	10/03/2011			4950	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 129[o]	25/03/2011			4725	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PR N° 246[p]	31/05/2011			5125	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PRE N° 838[q]	21/11/2011			5600	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PRE N° 035[r]	18/01/2012			5860	Obs.: Precio Máximo de venta al público					
Res. PRE N° 472	04/06/2012			5690	Obs.: Precio Máximo de venta al público					

CONTRATO 13/2010: "OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA DE LUQUE"
Contratista: APONTE LATORRE S.A.

PLANILLA DE CÁLCULO DEL REAJUSTE ECONÓMICO Nº: 17

Fórmula de Reajuste: $R = 0{,}85\ Po\ (0{,}30\ S/So + 0{,}10\ C/Co + 0{,}05\ D/Do + 0{,}10\ A/Ao + 0{,}10\ Y/Y0 + 0{,}10\ K/Ko + 0{,}05\ T/To + 0{,}05\ L/Lo - 0{,}85)$

CERTIFICADOS DE OBRA			(IVA incluido)	SALARIO			CEMENTO			GASOIL			ACERO			YESO		
				SALARIO MÍNIMO DIARIO PEÓN ALBAÑIL			BOLSA CEMENTO GRIS TIPO 2 - 50 Kg.			GASOIL AL DETALLE 1 Lt.			VARILLA CONFORMADA DE ACERO. 1kg.			PLACA DE YESO DE 9,5mm. (med. 120X240cm). 1un.		
N°	Fecha 1	Fecha 2	Monto	S	So	S/So	C	Co	C/Co	D	Do	D/Do	A	Ao	A/Ao	Y	Yo	Y/Yo
Oferta	4-oct-10	4-sep-10	20.194.895.076															
CERT Nº17	12-jul-12	12-jun-12	1.981.204.303															
Inst. Espec.			854.161.418															
Dif. Reajust			1.127.042.884	64.416	58.560	1,10	41.500	34.000	1,22	5.860	4.270	1,37	5.640	5.713	0,99	54.287	45.008	1,21

CONDUCTOR			INTERRUPTOR			ABERTURA			Reajuste	
CONDUCTOR ELECTRICO RECUBIERTO DE COBRE DE 4mm2 - 1ml.			INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x10 Amp. 1 un.			VENTANA VIDRIERA Y CORREDIZA ALUMINIO 1m2			Gs.	%
K	Ko	K/Ko	T	To	T/To	L	Lo	L/Lo		
4.104	3.268	1,26	33.550	33.550	1,00	780.000	780.000	1,00	110.740.392	5,59%

TOTAL DEL REAJUSTE	**110.740.392**	**0,55%**
SON GUARANIES:		

Fecha 1: presentación de oferta y certificados de obra
Fecha 2: 30 días antes

Precios de Referencia		
So	Salario Fecha 1	58.560
S	Salario Fecha 2	64.416
Co	Cemento Fecha 1	34.000
C	Cemeto fecha 2	41.500
Do	Diesel Fecha 1	4.270
D	Diesel Fecha 2	5.860
Ao	Varilla Fecha 1 (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.713
A	Varilla fecha 2 (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.640
Yo	Placa de Yeso Fecha 1 (Proyecto Par/97/021)	45.008
Y	Placa de Yeso fecha 2 (Proyecto Par/97/021)	54.287
Ko	Conductor Electrico fecha 1 (Cod. 1327 Revista CAPACO)	3.268
K	Conductor Electrico fecha 2 (Cod. 1327 Revista CAPACO)	4.104
To	Interruptor Termomagnetico fecha 1 (Cod. 1339 Revista CAPACO)	33.550
T	Interruptor Termomagnetico fecha 2 (Cod. 1339 Revista CAPACO)	33.550
Lo	Ventana vidriera Al. Fecha 1 (Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000
L	Ventana vidriera Al. Fecha 2(Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000

CONTRATO 13/2010: "OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA DE LUQUE"

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

PLANILLA DE CÁLCULO DEL REAJUSTE ECONÓMICO Nº: 18

Fórmula de Reajuste: R = 0,85 Po (0,30 S/So + 0,10 C/Co + 0,05 D/Do + 0,10 A/Ao + 0,10 Y/Y0 + 0,10 K/Ko + 0,05 T/To + 0,05 L/Lo - 0,85)

CERTIFICADOS DE OBRA			(IVA Incluido)	SALARIO			CEMENTO			GASOIL			ACERO			YESO		
				SALARIO MÍNIMO DIARIO PEON ALBAÑIL			BOLSA CEMENTO GRIS TIPO 2 - 50 Kg.			GASOIL AL DETALLE 1 Lt.			VARILLA CONFORMADA DE ACERO. 1kg.			PLACA DE YESO DE 9,5mm. (med. 120X240cm). 1un.		
Nº	Fecha 1	Fecha 2	Monto	S	So	S/So	C	Co	C/Co	D	Do	D/Do	A	Ao	A/Ao	Y	Yo	Y/Yo
Oferta	4-oct-10	4-sep-10	23.194.895.076															
CERT Nº18	10-ago-12	11-jul-12	945.757.328															
Inst. Espec.			388.547.327															
Dif. Reajust			**557.210.001**	64.416	58.560	1,10	41.500	34.000	1,22	5.690	4.270	1,33	5.640	5.713	0,99	54.952	45.008	1,22

CONDUCTOR			INTERRUPTOR			ABERTURA			Reajuste	
CONDUCTOR ELECTRICO RECUBIERTO DE COBRE DE 4mm2. 1ml.			INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x10 Amp. 1 un.			VENTANA VIDRIERA CORREDIZA ALUMINIO 1m2			Gs.	%
K	Ko	K/Ko	T	To	T/To	L	Lo	L/Lo		
4.104	3.268	1,26	33.550	33.550	1,00	780.000	780.000	1,00	54.507.023	5,76%

TOTAL DEL REAJUSTE	**54.507.023**	**0,27%**
SON GUARANIES:		

Fecha 1: presentación de oferta y certificados de obra
Fecha 2: 30 días antes

Precios de Referencia		
So	Salario Fecha 1	58.560
S	Salario Fecha 2	64.416
Co	Cemento Fecha 1	34.000
C	Cemeto fecha 2	41.500
Do	Diesel Fecha 1	4.270
D	Diesel Fecha 2	5.690
Ao	Varilla Fecha 1 (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.713
A	Varilla fecha 2 (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.640
Yo	Placa de Yeso Fecha 1 (Proyecto Par/97/021)	45.008
Y	Placa de Yeso fecha 2 (Proyecto Par/97/021)	54.952
Ko	Conductor Electrico fecha 1 (Cod. 1327 Revista CAPACO)	3.268
K	Conductor Electrico fecha 2 (Cod. 1327 Revista CAPACO)	4.104
To	Interruptor Termomagnetico fecha 1 (Cod. 1339 Revista CAPACO)	33.550
T	Interruptor Termomagnetico fecha 2 (Cod. 1339 Revista CAPACO)	33.550
Lo	Ventana vidriera Al. Fecha 1 (Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000
L	Ventana vidriera Al. Fecha 2(Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000

Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelos
Telefax: 212 034, 208 334, 208 357
Correo electrónico: apolat@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

Nro: LQ 15 – Nov – 12 / 01

A: **UNIDAD GERENCIADORA DEL PROYECTO**
Arq. Víctor Cáceres
Coordinador General UGP

CC: **FISCALIZACION DE OBRAS**
Arq. José E. Taboada
Fiscal de Obra

De: **APONTE LATORRE S.A.**
Ing. Osvaldo Aponte
Contratista de Obra

Fecha: 15 de noviembre de 2012

Asunto: **Presentación de Certificado de Reajuste**

Contrato: **Contrato N° 13/2010. Proyecto PAR/97/021. "Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1era. Instancia de Luque".**

Por la presente me dirijo a Ud. A fin de presentar el certificado de reajuste correspondientes al certificado de Obra C19, referente al **contrato N° 13/2010 "Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1era. Instancia de Luque".**

Sin otro particular, me despido atentamente.

Atentamente

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

RECIBIDO POR: .....
Fecha: 15/11/12 Hora: 11:55

CONTRATO 13/2010: "OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1º INSTANCIA DE LUQUE"

ta: APONTE LATORRE S.A.

PLANILLA DE CÁLCULO DEL REAJUSTE ECONÓMICO Nº 19 (DIECINUEVE)

Fórmula de Reajuste: R = 0,85 Po (0,30 S/So + 0,10 C/Co + 0,05 D/Do + 0,10 A/Ao + 0,10 Y/Y0 + 0,10 K/Ko + 0,05 T/To + 0,05 L/Lo - 0,85)

ICADOS DE OBRA			(IVA incluido)	SALARIO			CEMENTO			GASOIL			ACERO			YESO		
				SALARIO MINIMO DIARIO PEON ALBANIL			BOLSA CEMENTO GRIS TIPO 2 - 50 Kg			GASOIL AL DETALLE 1 Lt.			VARILLA CONFORMADA DE ACERO 1kg			PLACA DE YESO DE 9,5mm (med. 120X240cm) 1 un.		
	Fecha 1	Fecha 2	Monto	S	So	S/So	C	Co	C/Co	D	Do	D/Do	A	Ao	A/Ao	Y	Yo	Y/Yo
	4-oct-10	4-sep-10	20.194.895.076															
19	7-sep-12	8-ago-12	1.399.225.258	64.416	58.560	1,10	41.500	34.000	1,22	5.690	4.270	1,33	5.640	5.713	0,99	54.952	45.008	1,22
speciales			692.104.790															
Reajustar			**707.120.468**															

CONDUCTOR			INTERRUPTOR			ABERTURA			Reajuste	
CONDUCTOR ELECTRICO RECUBIERTO DE COBRE DE 4mm2 1mt.			INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x10 Amp. 1 un.			VENTANA VIDRIERA CORREDIZA ALUMINIO 1m2			Gs	%
K	Ko	K/Ko	T	To	T/To	L	Lo	L/Lo		
4.104	3.268	1,26	33.550	33.550	1,00	780.000	780.000	1,00	69.171.464	4,94%

DEL REAJUSTE	**69.171.464**	**0,34%**
ARANIES: Sesenta y nueve millones ciento setenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro.-		

sentación de oferta y certificados de obra
lías antes

Precios de Referencia		
So	Salario (30 dias antes de oferta)	58.560
S	Salario (30 dias antes de presente certificado)	64.416
Co	Cemento (30 dias antes de oferta)	34.000
C	Cemeto (30 dias antes de presente certificado)	41.500
Do	Diesel (30 dias antes de oferta)	4.270
D	Diesel (30 dias antes de presente certificado)	5.690
Ao	Varilla (30 dias antes de oferta) (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.713
A	Varilla (30 dias antes de presente certificado) (Cod. 73 Revista CAPACO)	5.640
Yo	Placa de Yeso (30 dias antes de oferta) (Proyecto Par/97/021)	45.008
Y	Placa de Yeso (30 dias antes de presente certificado) (Proyecto Par/97/021)	54.952
Ko	Conductor Electrico (30 dias antes de oferta) (Cod. 1327 Revista CAPACO)	3.268
K	Conductor Electrico (30 dias antes de presente certificado) (Cod. 1327 Revista CAPACO)	4.104
To	Interruptor Termomagnetico (30 dias antes de oferta) (Cod. 1339 Revista CAPACO)	33.550
T	Interruptor Termomagnetico (30 dias antes de presente certificado) (Cod. 1339 Revista CAPAC	33.550
Lo	Ventana vidriera Al. (30 dias antes de oferta) (Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000
L	Ventana vidriera Al. (30 dias antes de presente certificado) (Cod. 1935 Revista CAPACO)	780.000

Aponte Latorre S.a CONSTRUCCIONES Osvaldo Aponte y/o Ing. Carlos Latorre APONTE LATORRE S.A.	Arq. José Enrique Taboada Fiscal de Obras Arq. José Enrique Taboada Fiscal de Obras	Arq. JUAN PABLO CHAMORRO S. Supervisor de Proyecto PAR/97/021 Supervisores de Obra PAR 97/021 Unidad de Gerenciamiento PAR/97/021	Ing. Darío González Baruja Supervisor de Obras Coordinadores