| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 151 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** CONTRATANTE.-

**DE:** CONTRATISTA.-

**ASUNTO:** ACTIVIDADES EN FRENTE DE OBRA.

**ANEXOS:**

LA CONTRATISTA, COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN, QUE EL DÍA 4 DE JULIO DEL AÑO 2023, SE TUVO EN EL TRAMO LLUVIA, DE 10 mm, SUSPENDIÉNDOSE TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL DÍA.-

Firma de la Fiscalización

Fecha: 7/07/2023.

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger. Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 7/07/2023.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas Representante Legal Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Style Neat - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 446 470 Hab. Nº 2098 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quiñico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 152 – |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** Contratista.-

**ASUNTO:** Exceso de Humedad en Pista.-

**ANEXOS:**

Se comunica a la Fiscalización, que en esta fecha no hubo actividad en todo el frente de obra por exceso de Humedad. —

Firma de la Fiscalización

Fecha: 8/07/2023

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger. Fiscalizador de Obras. M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 8/07/2023

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas. Representante Legal. Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 446 470 Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiindo

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 153 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que en la fecha, tuvimos lluvia de 5mm en toda la zona de obra, no pudiendo realizar ningún tipo de actividad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 10/07/2023.

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar. Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 10/07/2023.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas. Representante Legal. Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigo Nuevo - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 475
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 154 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICA A LA FISCALIZACION QUE LOS DIAS 10, de Julio SE TUVO, 8 mm de lluvia, el dia 11 de Julio 30 mm y el dia 12 de Julio, 3 mm, NO SE TUBO NINGUN TIPO de Actividad EN LA ZONA DE OBRA.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 12/07/2023

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegor
Fiscalizador de Obras

Firma del Contratista

Fecha: 12/07/2023

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Stylo Rosa - de José D. Ibarrola R. - RUC: 080429-6 - C.O.R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quinico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DOBLE: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 155. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización, que los días 13, 14, 15 de Julio, no hubo actividad, por exceso de humedad en todo lo ancho de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 15 / 07 / 2023

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 15 / 07 / 2023

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigfo Rimb - de José D. Ibarrola R. - RUC: 096429 - 4 - C. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 470
Hab. N° 2099 - 5 Tal.: 80 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 156 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Contratista

DE: Fiscalización

ASUNTO:

ANEXOS:

Atendiendo la cantidad de lluvia se recuerda reforzar las señalizaciones en zona de la construcción de los puentes.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 18/07/2023

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: ___/___/___

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Taller Nacional - de José D. Ibarrola R. - RUC: 995429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 476
Hab. N° 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiñico

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 159. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que el día 28 de Julio, se tuvo lluvia de 20mm en todo la zona de obra, no realizando ningun tipo de actividad

Firma de la Fiscalización

Fecha: 28/07/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar, Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 28/07/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas, Representante Legal, Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Rafo Tomás - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2090 - 6 Tal.: 50 x 3 - Quinico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCCSA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 160 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que los días 29 y 30 de Julio no hubo Actividad por Exceso de Humedad

Firma de la Fiscalización

Fecha: 30/07/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 30/07/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres de José D. Ibarrola R. - RUC: 093429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 446 470
Hab. Nº 2099 - 6 Tel.: 50 x 3 - Quiniao

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 161 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que durante el mes de Julio del 2023, ~~21~~ tuvo 6 días de lluvia totalizando 46 mm y 6 días de exceso de humedad. —

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/07/23

Aclaración de firma: Ing. César Ramírez Yegros
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 31/07/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Cedas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sgto. Pinto - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ Ma. Luj. y Parapití- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiriloo

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 164 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** CONTRATISTA

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

SE COMUNICA A LA FISCALIZACIÓN QUE SE TUVO LLUVIA EN LA ZONA OBRA, 25 mm de lluvia, NO PUDIENDO REALIZAR NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD EN LA ZONA DE OBRA. –

Firma de la Fiscalización

Fecha: 7/08/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 7/08/23.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Arte Final - de José D. Ibarrola R. - RUC: 698429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - Tel.: (021) 446 470
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 165.— |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista S.A.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a esta Fiscalización que el día 8 de Agosto se tuvo lluvia de 110 mm, el día 9 hubo exceso de humedad y el día 20 hubo 20 mm de lluvia, y los días 11, 12, 13 tampoco hubo actividad por lo excesivo humedad en el terreno en toda la zona de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 13/08/2023

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yager
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 13/08/2023.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Nandi - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Piraphi- TEL.: (021) 446 470
Hab. Nº 2090 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 168 - |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalisacion.

DE: CONTRATISTA. -

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICA A ESTA Fiscalisacion, que el día 18 de Agosto Tuvimos 75mm de Lluvia en la zona de obra, suspendiendose Todas las actividades.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 18/08/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 18/08/23.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Hojas Blancas - de José D. Ibarrola R. - RUC: 690429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 440 476
Hab. N° 2009 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quinico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 169. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a esta Fiscalización que los días 19, 20, y 21 no hubo actividad por exceso de humedad en la zona de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 22/08/23

Aclaración de firma: Ing. Cesar Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 22/08/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Style Print - de José O. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G.R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 476
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quinico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 172 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización.

**DE:** Contratista. -

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

Se comunica a la Fiscalización que en el mes de Agosto se tuvo 4 días de lluvias totalizando 230 mm y 7 días de exceso de nubosidad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/08/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 31/08/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres Rosch - de José D. Ibarrola R. - RUC: 690429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 175. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** CONTRATISTA.

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

Se comunica a esta Fiscalización que el día 1 de Septiembre se tuvo 100 mm de lluvia, el día 2 de Sep. 105 mm el día 3 de Sept. 15 mm, el día 4 de Sep. 50 mm, el día 5 de Sep. 4 mm el día 6 51 mm, el día 7 20 mm, Todos estos días no se tuvo, ningun tipo de Actividad, por la cantidad exesivo de lluvia caida,

Por motivos de las lluvia, se previo toda las medida de seguridad en los auxiliares, de los Puente en construcción de los Ríos: 2+640, 3+130 y 6+120.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 7 / 09 / 23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 7 / 09 / 23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Godas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigla Tech - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ BB. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quiniico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 176. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a esta Fiscalización que los días 8, 9, 10, 11 no hubo actividad por exceso de humedad los días 12 hubo 20 mm de lluvia, el día 13 35 mm. Tampoco hubo actividad los días 14, 15, 16 y 17 por lo excesivo humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 17/09/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegerlas
Fiscalizador M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 17/09/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Godas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigfo Kuel - de José D. Ibarrola R. - RUC: 80429 - 4 - C.N. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 440 470
Hab. N° 2089 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 177.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización. -

DE: Contratista. -

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que en el día de la fecha se realizaron las actividades normales en los diferentes frentes de trabajos: Terraplen, procesamiento de material de sub-base, Hormigón: cunetas revestido, edenon cunetas muro de piedras, como también la preparación del material resultante de la excavación en roca en la proy: 77+900

Firma de la Fiscalización

Fecha: 19/09/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 19/09/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Guarnico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 178 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización. -

DE: Contratista. -

ASUNTO:

ANEXOS:

El contratista comunica a la Fiscalización, que el día 2 de Septiembre, no quedando reclusos ningun tipo de actividad en la zona de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 27/09/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegerlos
Fiscalización

Firma del Contratista

Fecha: 27/09/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Brisa - de José D. Ibarrola R. - RUC: 690429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 440 476
Hab. N° 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quiniou

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 179.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista.-

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que en el mes de Septiembre se tuvo un Pluviometro de lluvia de 398mm, 9 días de lluvia, 9 días de Humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 30/09/23

Aclaración de firma: Ing. Cesar Núñez Yegar, Fiscalizador de Obras. M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 30/09/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas, Representante Legal, Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sylo Tech - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ BB. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 470 Hab. Nº 2009 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiniico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 180.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.-

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICO A LA FISCALIZACION QUE EL DIA 4 DE OCTUBRE, SE TUVO LLUVIA DE 40mm, Y LOS DIAS 5,6, EXESO DE HUMEDAD NO TENIENDO ACTIVIDAD EN ZONA DE OBRA.-

Firma de la Fiscalización

Fecha: 7/10/23

Aclaración de firma: Ing. César Ruiz Yegros, Fiscalizador de Obras, M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 7/10/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas, Representante Legal, Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigfo Renault - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - C. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 440 478
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 60 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 181. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: Contratista.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a esta Fiscalización q' el día 7 de oct. se tuvo lluvia de 28 mm, el día 8 5mm y los días 9, 10 de octubre, no hubo actividad en obra, por lo consiguiente inmersos en el TRAMO. —

Firma de la Fiscalización

Fecha: 10/10/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 10/10/23

Aclaración de firma: Ing. Carlos S. Cardozo Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigo Mundi - de José D. Ibarrola R. - RUC: 098420 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ Eff. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 182 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización. -

DE: Contratista. -

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización el día 13 de Octubre no hubo actividad por que se tuvo lluvia de 23mm, el día 14 de Octubre por exceso de humedad también no hubo actividad en zona de obra. —

Firma de la Fiscalización

Fecha: 14/10/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 14/10/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Kanek - de José D. Iburrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 al EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 440 475
Hab. Nº 2009 - 5 Tel.: 60 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 183 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.—

DE: CONTRATISTA.—

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICA A ESTA Fiscalización, que el día 17 de Oct. llovió 55mm, el día 18 84mm, 19 día 35mm, ~~20~~ el día 20, 20mm los días 21, 22 por exceso de Humedad, el día 23 40mm y el 24 por exceso de Humedad.—

Firma de la Fiscalización

Fecha: 24/10/23.—

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 24/10/23 —

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres Rauh - de José D. Ibarrola R. - RUC: 698429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Parapití- TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiniao

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 184 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.-

ASUNTO:

ANEXOS:

SE COMUNICO A LAS Fiscalización que el día 25 de Octubre llovió 5mm, 26 de Octubre exceso de Humedad, el día 27 de Octubre 60mm de lluvia, el 28 40mm, el 29 exceso de Humedad el 30 de Octubre 60mm, el 31 exceso de Humedad,
Resumen Mes de Octubre: 495 mm de lluvia, 13 días de lluvia y 12 días de Humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/10/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Vera. Fiscalizador de Obras. M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 31/10/23.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Kauki - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ Ed. UU. y Parapití- TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quinico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 185.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que los días 1 de Nov. llovió 12mm, el 2 de Nov. 10mm, 3 de Nov. 45mm, 4 y 5 de Nov. Exceso de Humedad, no actividad en todo la zona de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 5/11/23

Aclaración de firma: Ing. Núñez Yegar, Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 5/11/23.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigla Planet - de José D. Ibarrola R. - RUC: 699429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quiindo

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 186. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista.

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que después de los días: 9 de Nov = 60 mm

10 de Nov: Hubiendo Exceso

11, 12, 13: Exceso de Humedad.

14 de Nov: 110 mm

15 de Nov: Exceso de Humedad

16 de Nov. 85 mm.

17 de Nov 45 mm.

18 de Nov. 90 m. m.

19, 20, 21 de Nov. Exceso de Humedad

22 de Nov. 45 mm.

23, 24, 25, 26 de Nov. Exceso de Humedad,

27 de Nov. 90 mm.

28, 29, 30 de Nov: Exceso de Humedad.

Resumen del Mes: 10 días de lluvias y 17 días exceso de Humedad, no Habiendo Actividad en el Frente de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 30/11/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegros
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 30/11/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordaro Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Renacé - de José D. Ibarrola R. - RUC: 096429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiniico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 187.. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización..

DE: CONTRATISTA..

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que se tuvo lluvia los días, 2 de Diciembre de 50mm, 3 de Diciembre 20mm, Exceso de humedad los días 4,5,6 el día 7 de Diciembre se tuvo 120mm, 8,9,10 exceso de Humedad, Todos estos días no hubo actividad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 10/12/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger Fiscalización

Firma del Contratista

Fecha: 10/12/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas Representante Legal Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Jefe Rosa - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 478 Hab. N° 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiriloo

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 188.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.-

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización, que el día 19 de Diciembre tuvimos 5 mm de lluvia y el día 20 de diciembre se tuvo exceso de Humedad, por lo tanto no hubo actividad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 20/12/23

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegen
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 20/12/23

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Coñas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Elizabeth - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 50 x 3 - Quiñico

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 192. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: Contratista.-

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que que el día 10 de Enero se tuvo 10mm de lluvia, el día 11 de Enero 45mm los días 12, 13, 14 por exceso de Humedad Temporal No hubo actividad en la zona de obra.-

Firma de la Fiscalización

Fecha: 14/01/24

Ing. César Núñez Vargas
Fiscalización

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 14/01/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Gráfica Real - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2089 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quimico

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 193 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA

ASUNTO:

ANEXOS:

Por lo presente se comunica a la Fiscalización que el día 17 de (Diciembre) Enero se Tubo 130 mm de Ancho en el tramo, los días 18, 19, 20, 21 se Tubo exeso de Humedad, no Habiendo Actividad en Todo el Tramo.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 21/01/24

Aclaración de firma: Ing. José Núñez Yegros Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 21/01/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Jefe Rend - de José D. Ibarrola R. - RUC: 698429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quincena

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 195.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

Por la presente se comunica a la Fiscalización que el día 14 de Febrero se tuvo 60 mm de lluvia, los días 15, 16, 17 exceso de humedad el día 18 tuvimos 25 mm. de lluvia, los días 19, 20, 21, tampoco hubo actividad en la zona de obra.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 21/01/2024

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger

Firma del Contratista

Fecha: 21/01/2024.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ BB. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 470
Hab. Nº 2009 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quinteto

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 196 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO:

ANEXOS:

Por la presente comunico a la Fiscalización que el día 25 de Enero llovió 65 mm, sin actividad en la obra, los días 26, 27 exceso de actividad, el día 28 llovió 10 mm, el día 29 30 mm

Resumen: 5 días de lluvias, 7 días de exceso de Humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 29/02/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 29/02/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas Representante Legal Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres Rosel - de José D. Ibarrola R. - RUC: 696429 - 4 - C. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay- TEL.: (021) 446 470 Hab. Nº 2099 - 5 Tel.: 60 x 3 - Quinlao

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCCSA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 197.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: Contratista

ASUNTO:

ANEXOS:

Se comunica a la Fiscalización que el 1 de marzo no hubo actividad en la zona de obra, por motivo de la lluvia, y el exceso de humedad,
a partir del día 2 de marzo hasta el 7 de marzo actividad normal, el día 8 llovió 10 mm sin actividad, mismo los días 9 y 10 por exceso de humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: / /

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: / /

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigfo Ilustr. - de José D. Ibarrola R. - RUC: 095429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 6 Tal.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 198 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** CONTRATISTA.

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

Se comunico a la Fiscalización, que el día 17 de Marzo llovió 55 mm, el día 18 llovió 10 mm y los días 19, 20 hubo exceso de humedad, el día 21 hubo 65 mm de lluvia, los días 22, 23, 24, no hubieron actividad por el exceso de humedad en todo los frentes de trabajo.

Firma de la Fiscalización

Fecha: / /

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yegar
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: / /

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Talleres - de José D. Ibarrola R. - RUC: 095429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay- TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 8 Tal.: 50 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 201. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.

DE: Contratista.

ASUNTO:

ANEXOS:

Comunico a la Fiscalización que el día 4 de Abril nevó 7 mm de lluvia sin actividad, los días 5,6 exceso de humedad sin actividad, el día 7 llovió 35 mm, los días 8,9 exceso de Humedad, el día 10 de Abril llovió 35 mm, el día 11 de Abril 10 mm los días 12,13,14 exceso de Humedad el día 15 de Abril llovió 135 mm, el día 16 llovió 15 mm los días 17,18,19,20,21 sin actividad por exceso de Humedad el día 22 llovió 60 mm, el día 23 llovió 40 mm el día 24 exceso de Humedad el día 25 llovió 5 mm el día 26,27 exceso de Humedad.
En este mes se tuvo 9 días de lluvias 372 mm en total del mes y se tuvo 14 días de exceso de Humedad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 27/04/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 27/04/24.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sylvia Rivas - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 e/ EE. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quiniico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas<br>y Comunicaciones<br>(MOPC)<br>Nº: 204. |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización

DE: CONTRATISTA.

ASUNTO:

ANEXOS:

Por lo presente se comunica a esta fiscalización que el día 2 de Mayo se tuvo 140 mm de lluvia en toda la zona de obra, y los 3, 4 y 5 de Mayo se tuvo exceso de humedad, por lo tanto no hubo actividad en el tramo.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 5/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger. Fiscalizador de Obras M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 5/05/24.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Gráfica Rauh - de José D. Ibarrola R. - RUC: 996429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Parapití - TEL.: (021) 446 476
Hab. Nº 2099 - 5 Tal.: 50 x 3 - Quincio

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 205 |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: N° 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** CONTRATISTA

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

Se comunica a la Fiscalización que el día 12 de mayo se tuvo 10mm de lluvia, el día 13, 14, 15 exceso de Humedad el día 16 hubo 15mm el 17 se tuvo 10mm de lluvia estuvimos con exceso de Humedad los días 18, 19, 20, sin actividad en todos estos días.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 20/05/24

Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Aclaración de firma:

Firma del Contratista

Fecha: 20/05/024

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

Stylo Rosado - de José D. Ibarrola R. - RUC: 095420 - 4 - G. R. de Francia 979 e/ GB. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 449 476
Hab. Nº 2099 - S Tel.: 99 x 3 - Quiñico

| CONTRATISTA | CONTRATANTE | FISCALIZACIÓN |
|---|---|---|
| CCC SA<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 206 - |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

**PARA:** Fiscalización

**DE:** Contratista

**ASUNTO:**

**ANEXOS:**

SE COMUNICO a la Fiscalización que el día 23 de MAYO se tuvo 5mm de lluvia, el día 24 hubo exceso de humedad, con zonas de obra, NO habiendo actividad.

Firma de la Fiscalización

Fecha: 24/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C

Firma del Contratista

Fecha: 24/05/24

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Jefe Rauh - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ EE. UU. y Perapití - TEL.: (021) 440 476
Hab. Nº 2009 - 5 Tel.: 50 x 3 - Químico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO

| CONTRATISTA<br>CCC SCI<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A.<br>Compañía de Construcciones Civiles S.A. | CONTRATANTE<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | FISCALIZACIÓN<br>Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)<br>Nº: 207.- |
|---|---|---|

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACIÓN DE LA REGIÓN ORIENTAL - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA - I.D.: Nº 371.805

# LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización.-

DE: CONTRATISTA.-

ASUNTO:

ANEXOS:

Se solicita a la Fiscalización, la aprobación de la Ampliación de la losa del Puente 2 en la progresiva: 8+230, para su posterior carga.

Se comunica también el resumen de lluvia del mes de mayo

Resumen de lluvia mes:

2 noches caídas: 180 mm 5 días.

Exceso de humedad. 9 días

Firma de la Fiscalización

Fecha: 31/05/24

Aclaración de firma: Ing. César Núñez Yeger
Fiscalizador de Obras
M.O.P.C.

Firma del Contratista

Fecha: 31/05/24.

Aclaración de firma: Ing. Mauricio J. Cordero Codas
Representante Legal
Compañía de Construcciones Civiles S.A.

Sigfo Flauh - de José D. Ibarrola R. - RUC: 698429 - 4 - G. R. de Francia 973 c/ Sb. UU. y Paraguay - TEL.: (021) 440 478
HAU. Nº 2099 - 6 Tal.: 60 x 3 - Quimico

ORIGINAL: FISCALIZACION
DUPLICADO: CONTRATISTA
TRIPLICADO: ARCHIVO