CONTRATISTA :	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	FISCALIZACIÓN
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)	DIRECCIÓN DE VIALIDAD	CONSORCIO VIAL 2E
Avda.Sta.Teresa 541 c/J.C. Franco - Fdo. de la Mora, Zona Norte	UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS DESARROLLO FRANJA COSTANERA DE ASUNCIÓN	Lugano 1398 esquina Coronel Moreno
	Oliva 411 esq. Oliva, 2º Piso - Asunción	Asunción - Paraguay

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MODULO PARQUE BICENTENARIO - PRIMERA PARTE - PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL ATRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTICIACIONES MENSUALES DE OBRAS

CERTIFICADO Nº:	MES	MEU Nº:	FECHA DEL MEU	DÍAS SEGÚN CLAUS.13.2.3 CGC (30 D) y 18 DE LAS CEC (30 D) Total: 60 Días	FECHA DE LA OBLIGACIÓN	STR Nº	FECHA DE ACREDITACIÓN	FACTURA Nº:	Nº DE RECIBO	MONTO DE LA FACTURA	IVA	RENTA 2%	RETENCIÓN 5%	MONTO DE LA FACTURA SIN IVA SIN RENTA SIN RETENCIONES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DÍAS DE ATRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA CALCULO DE LOS INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACIÓN	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACIÓN	CALCULO DE LOS INTERESES (GS)	OBS:
(1)		(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)		(6)	(7)	(8)					(9)	(10)=(6)-(5)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(9)x(12)x[((14)/100)/(365)]	(16)
Certif. 11	dic.-12	54.245	28-dic-12	60	26-feb-13	19.390	7-may-13	1.914	2.655	6.569.346.358	597.213.305	119.442.661	413.395.330	5.439.295.062	70	0	70 días	ene-13	20,72	216.141.193	
Certif. 12	ene.-13	7.849	22-feb-13	60	23-abr-13	75.239	3-jul-13	1.925	2.685	700.735.823	63.703.257	12.740.651	46.607.171	577.684.744	71	0	71 días	mar-13	20,02	22.496.785	
Certif. 13	feb.-13	12.909	21-mar-13	60	20-may-13	75.221	3-jul-13	1.948	2.686	932.443.900	84.767.627	16.953.526	61.088.926	769.633.821	44	0	44 días	abr-13	16,78	15.568.111	
Certif. 14	mar.-13	20.243	8-may-13	60	7-jul-13	155.909	27-dic-13	1.961	2.807	838.641.527	76.240.139	15.248.028	55.226.278	691.927.082	173	0	173 días	jun-13	18,00	59.031.806	
Certif. 15	abr.-13	22.949	27-may-13	60	26-jul-13	155.941	27-dic-13	1.976	2.806	329.827.265	29.984.297	5.996.859	23.425.387	270.420.722	154	0	154 días	jun-13	18,00	20.537.157	
Certif. 16	may.-13	26.600	21-jun-13	60	20-ago-13	155.942	27-dic-13	1.989	2.804	201.486.244	18.316.931	3.663.386	15.404.073	164.101.854	129	0	129 días	jul-13	19,11	11.083.349	
Certif. 17	jun.-13	34.151	28-ago-13	60	27-oct-13	155.947	27-dic-13	0027	2.803	123.861.935	11.260.176	2.252.035	10.552.553	99.797.171	61	0	61 días	sept-13	18,75	3.127.206	
Certif. 18	jul.-13	34.600	2-sept-13	60	1-nov-13	157.002	30-dic-13	0038	2.808	453.344.243	41.213.113	8.242.623	36.767.563	367.120.944	59	0	59 días	oct-13	18,69	11.091.176	
Certif. 19	ago.-13	36.812	24-sept-13	60	23-nov-13	162.626	14-ene-14	0042	2.820	568.640.203	51.694.564	10.338.913	38.351.195	468.255.531	52	0	52 días	oct-13	18,69	12.468.169	
Certif. 20	dic.-13	48.557	16-dic-13	60	14-feb-14	14.021	11-mar-14	0139	2.857	1.499.206.140	136.291.467	27.258.293	74.960.307	1.260.696.073	25	0	25 días	ene-14	21,51	18.573.680	
Certif. 37	may.-15	47.075	29-dic-15	60	27-feb-16	36.260	28-abr-16	0633	3.242	1.100.000.017	100.000.002	20.000.000	69.413.945	910.586.070	61	0	61 días	ene-16	26,11	39.734.234	

TOTAL RECLAMO INTERES MORATORIOS (sin IVA):	429.852.866
I.V.A (10 %):	42.985.287
TOTAL FACTURA DE RECLAMO INTERES MORATORIOS (C/IVA):	472.838.153

ERVACIONES: Fórmula Usada: $I = Capital \times N^{o}\ Dias \times \frac{Tasa}{365}$

Las fechas de acreditación corresponden a las indicadas en el Memorandum Nº: 398/2012 de la Dirección de Finanzas

Tasa utilizada: Promedio de las tasas activas nominales, percibidas por los bancos de plaza, por los prestamos de consumo en moneda nacional, al plazo menor o igual a un año, proveida por el BCP, conforme recomendación D.A.J. Nº: 3063 del 11/12/2012.

Se adjunta documentación respaldatoria (Facturas, Recibos, Extractos Bancarios, Hojas Principales de los certificados afectados, etc.

Son Guaranies: Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Tres I.V.A. incluido en concepto de intereses moratorios.

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

159