000296

CONSTRUPAR S.A.
Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadeles de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990 588 - 990 800/1
San Antonio - Paraguay

ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: (021) 662 948 / 662 954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

Timbrado Nº: 14436498
Fecha Inicio Vigencia: 02/11/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/11/2021
RUC: 80008141 - 2
FACTURA
001-001-Nº 0001164

Fecha de Emision: 14 de Diciembre de 2020 CONDICION DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

RUC: 80 004 239-5 NOTA DE REMISION Nº

DIRECCIÓN: Oliva Nº 411 esq. Alberdi TELEFONO: 414.9000

COD. ART.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Contrato S.G. MINISTRO Nº 120/2020.				
		Llamado MOPC Nº 188/2019. Licitación Pública Na-				
		_cional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico				
		de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos				
		de San Pedro, Canindeyú, Caazapa, Paraguari, y Ñeem-				
		_bucu - Ad Referendum al PGN 2020. ID 373116.				
		Lote Nº 9 - TRAMO 2: Río Karapa-Pto.Adela (Canindeyú)				
		Long 18,774 Km (desde Km 16+226 al Km 35+000).				
		Resolución MOPC Nº 454 del 25/03/2020				
		Certificado Nº 8 Diciembre/2020				
		Factura G.				
		Monto del certificado del mes (IVA Incluido)	508.044.191			
		Ajuste del mes (IVA Incluido)	0			
		Total básico + ajustes (IVA Incluido)	508.044.191			
		Devolución de anticipo (10%)	-50.804.419			
		Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	457.239.772			457.239.772
		Retención de Garantía (5%)	25.402.210			
Subtotales				0	0	457.239.772

Total a Pagar **Guaraníes: Cuatrocientos Cincuenta y Siete Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Dos**

Liquidacion del IVA: (5%) 0 (10%) 41.567.252 TOTAL IVA: 41.567.252

GraficaPrinter HAB. Nº 1528 - RUC: 3572174 -0 - de Néstor Federico Ayala Ayala / Telef: 951 057 (0981) 419 943 // Acceso Sur Nº 9999 - Ñemby / 3 Tal. 50 x 3 del 1151/1300 - 11/2020

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRINUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

(once) 11

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 8 **Mes/Año:** Diciembre/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020	A. Proyectado	6, 18 %	33, 17 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	3, 01 %	13, 58 %
PLAZO ORIGINAL:	15 Meses	Avance ejecutado	1, 16 %	14, 42 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518	Teórico	1, 16 %	14, 42 %
PLAZO O.E. 1:	16 Meses			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	6.315.094.579
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	5.807.050.388
	3. Monto de los trabajos del mes	508.044.191
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	508.044.191

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	508.044.191
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	508.044.191
	5. Devolución de anticipo (10%)	-50.804.419
	6. Retención de garantía (5%)	-25.402.210
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	457.239.772
	9. Son guaranies: Cuatrocientos cincuenta y siete millones doscientos treinta y nueve mil setecientos setenta y dos	

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 8 Diciembre/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	6,18 %	33,17 %
A. Prog. Modif.	3,01 %	13,58 %
Avance ejecutado	1,16 %	14,42 %
Teórico	1,16 %	14,42 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 15 dias del mes de Diciembre del año 2020, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Diciembre del año 2020.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
1.2	Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	--	0,2636	0,0818	0,3454	34,54 %
1.9	Terraplenes	m3	207.886,38	--	79.775,00	8.000,00	87.775,00	42,22 %
1.12	Traslado de Alambrados	m	17.028,00	--	2.500,00	1.000,00	3.500,00	20,55 %
1.13	Traslado de Columnas Eléctricas	und	69,00	--	30,00	15,00	45,00	65,22 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	6,50	1,00	7,50	50,00 %

Observaciones:
En el Certificado correspondiente al Mes de Enero del 2021, se certificara desde la fecha 16/12/2020 al 31/01/2021.

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC